

รายงานผลเชิงวิเคราะห์รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569)

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ตัวชี้วัดรวม)


1. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569

(กลุ่มโครงการใหม่)

1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 มีเป้าหมายดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีในพื้นที่คลองเปรมประชากร จำนวน 151 ครัวเรือน วงเงินรวม 26,576,000 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 2,258,960 บาท และงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชน 24,317,040 บาท

การดำเนินการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 3 โครงการ 151 ครัวเรือน งบประมาณ 23,654,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 12,569,890 บาท คงเหลือ 11,084,110 บาท ดังนี้

องค์กรชุมชน	อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ รอเบิกจ่าย
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน		
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแพลตร่วมพัฒนา จำกัด	122	19,306,000.00	10,468,300.00	8,837,700.00
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	11	1,644,500.00	-	1,644,500.00
3.สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	18	2,703,500.00	2,101,590.00	601,910.00
รวม	151	23,654,000.00	12,569,890.00	11,084,110.00



ทั้งนี้ จากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรรายปี คงเหลือ
งบประมาณสนับสนุนให้กับ
องค์กรชุมชนได้ จำนวน
663,040 บาท

1.2 ภาพรวมการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีการอนุมัติงบสนับสนุนให้กับ
องค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา 20 โครงการ 345 ครัวเรือน 61,497,705 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
40,373,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.65 คงเหลือรอเบิกจ่าย 21,124,465 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ/ สนับสนุนชุมชนริมคลอง	รหัสบ	ปีงบ	คงเหลือเป้าหมายดำเนินการต่อ รอ		ดำเนินการปี 2569 (กลุ่มใหม่ อนุมัติ 2569)				ร้อยละการเบิกจ่าย
			ครัวเรือน	รวม	อนุมัติระหว่างปี		เบิกจ่าย (กลุ่ม2569)	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
					ครัวเรือน	จำนวนเงิน			
งบโครงการบ้านมั่นคง		2559	-	-	-	10,872,000	10,872,000	-	100.00
งบสนับสนุนการพัฒนา และงบช่วยเหลือฯ		2560	1,855	304,613,504	49	5,529,500	2,423,850	3,105,650	43.83
1. งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนฯ	ค86568		1,855	150,723,023.00	49	3,576,000	1,953,600	1,622,400	
2. งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง	ค86668			153,890,481.00		1,953,500	470,250	1,483,250	
3. งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง	ค86700	2561	-	237,396.54					-
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86800	2563	301	50,769,092.00	145	21,442,205	14,507,500	6,934,705	67.66
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86900	2564	980	158,977,776.00					-
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86000	2565	200	32,971,840.00					-
7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86100	2566	100	16,485,900.00					-
8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86200	2567	17	1,075,144.00					-
9. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม	86300	2568	-	112,800.00					-
10. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	86400	2569	151	24,317,040.00	151	23,654,000	12,569,890	11,084,110	53.14
รวมทั้งสิ้น			3,453	565,243,452.54	345	61,497,705	40,373,240	21,124,465	65.65

รายชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ 20 โครงการ 345 ครัวเรือน โดยเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกแล้ว 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ คงเหลือ 4 โครงการยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดแรก

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ลาดพร้าว เปรมประชากร)

ลำดับ	องค์กรผู้เสนอ	คลอง	เขต	ครัวเรือน	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังเพลิงร่วมพัฒนา จำกัด	เปรมประชากร	หลักสี่	122	19,306,000	10,468,300	8,837,700
2	สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	เปรมประชากร	ดอนเมือง	11	1,644,500	-	1,644,500
3	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพลโยธิน 32 จำกัด	ลาดพร้าว	จตุจักร	33	2,887,500	2,423,850	463,650
4	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	เปรมประชากร	ดอนเมือง	18	2,703,500	2,101,590	601,910
5	สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	เปรมประชากร	ดอนเมือง	5	735,000	587,500	147,500
6	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์ จำกัด (ชุมชนพัฒนาหมู่ 1)	ลาดพร้าว	สายไหม	-	90,000	-	90,000
7	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์ จำกัด (ชุมชนพัฒนาหมู่ 2)	ลาดพร้าว	สายไหม	16	2,552,000	-	2,552,000
8	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด	เปรมประชากร	ปทุมธานี	140	20,580,000	13,920,000	6,660,000
9	สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด	เปรมประชากร	หลักสี่	-	127,205	-	127,205
รวมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง				345	50,625,705	29,501,240	21,124,465
คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)						58.27	41.73

งบอื่น ๆ

ลำดับ	องค์กรผู้เสนอ	คลอง	เขต	ครัวเรือน	จำนวนเงินอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด	ดอนเมือง	เปรมประชากร		1,137,000	1,137,000	-
2	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	ดอนเมือง	เปรมประชากร		1,254,000	1,254,000	-
3	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด	ดอนเมือง	เปรมประชากร		372,000	372,000	-
4	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด	ดอนเมือง	เปรมประชากร		921,000	921,000	-
5	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	ดอนเมือง	เปรมประชากร		1,929,000	1,929,000	-
6	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด	หลักสี่	เปรมประชากร		882,000	882,000	-
7	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด	หลักสี่	เปรมประชากร		396,000	396,000	-
8	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชากรพัฒนา จำกัด	หลักสี่	เปรมประชากร		1,680,000	1,680,000	-
9	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว สหกรณ์เคหสถานเทวมนคง จำกัด เขตหลักสี่	หลักสี่	เปรมประชากร		621,000	621,000	-
10	สหกรณ์เคหสถานบ้านเราสายไหม 50 จำกัด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	คลองสามวา	ลาดพร้าว		591,590	591,590	-
11	สหกรณ์เคหสถานบ้านเราสายไหม 50 จำกัด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	คลองสามวา	ลาดพร้าว		1,088,410	1,088,410	-
รวมโครงการที่เสนอขอใช้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท				-	10,872,000	10,872,000	-
คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)						100.00	-
รวมทั้งสิ้น				345	61,497,705	40,373,240	21,124,465
คิดเป็นร้อยละ(ของวงเงินอนุมัติ)						65.65	34.35

2. ผลการบันทึกข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน “โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ” - CODI PMS

การตรวจทานการบันทึกข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน “โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ” - CODI PMS จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 20 โครงการ พบว่าผลการตรวจทานการบันทึกข้อมูลตามรายการต่าง ๆ

ผลการตรวจทานการบันทึกข้อมูล		จำนวน	หมายเหตุ
เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ			
1	แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ	20	ครบถ้วน
2	แบบเสนอโครงการ	20	ครบถ้วน
3	บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
4	จดหมายขอเบิกจ่าย	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
5	แผนการพัฒนาดำเนินโครงการภาพรวม	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
6	แบบสรุปความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย (ระดับชุมชน)	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
7	แบบสรุปความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย (สำหรับเจ้าหน้าที่)	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
8	บันทึกความร่วมมือ (MOU)	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
9	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
10	รายงานผลการประชุม/มติที่ประชุม	16	อยู่ระหว่างประสานจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4 โครงการ
เอกสารเพิ่มเติม			
1	หนังสือมอบอำนาจ	-	เบิกโดยสหกรณ์ทั้ง 20 โครงการ
2	หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน	-	ไม่มี
3	รายชื่อผู้รับผลประโยชน์	20	ครบถ้วน

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ งบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรตามเป้าหมายที่สำนักได้รับดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569) เป้าหมาย 151 ครัวเรือน วงเงินงบอุดหนุน 24,317,040 บาท ปรากฏว่า ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวม 151 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จำนวน 23,654,000 บาท ส่งผลให้คงเหลือวงเงินที่สามารถอนุมัติได้ 663,040 บาท โดยสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รายงานผลการระบวนการดำเนินการ และระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และกรออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนระยะเวลาหลังจากการประชุมตั้งแต่ 4 วัน ไปจนถึง 5 วัน (เฉลี่ย 4.3 วัน) และระยะเวลาการออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการหลังจากที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการและงบประมาณตั้งแต่ 4 วัน ไปจนถึง 9 วัน (เฉลี่ย 5.7 วัน) ดังนี้

โครงการ	การประชุมคณะอนุกรรมการ	ผู้อำนวยการอนุมัติ	แบบแสดงผลฯ
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแพลตฟอร์มพัฒนา จำกัด	ครั้งที่ 7/2568	18 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68 (4 วัน)
2.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริ้วเกล้าพัฒนา จำกัด	ครั้งที่ 7/2568	18 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68 (4 วัน)
3.สหกรณ์เคหสถานตำบลคูสมบุรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	ครั้งที่ 8/2568	25 ธ.ค. 68	29 ธ.ค. 68 (5 วัน)

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตาม กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ นับจากวันที่ลงรับเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณ จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จในงวดนั้น (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) โดยกำหนดให้เบิกจ่าย งบประมาณงวดแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ






3.2.1 การอนุมัติและเบิกจ่าย

โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเงินวันที่	หมายเหตุ
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	19,306,000.00	10,468,300.00	8,837,700.00	26 มี.ค.69	ตามแผนงาน
2. สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	1,644,500.00	-	1,644,500.00	-	ระหว่างจัดทำเอกสาร
3. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	2,703,500.00	2,101,590.00	601,910.00	26 มี.ค.69	ตามแผนงาน

3.2.2 กระบวนการการบริหารโครงการ *กรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ*

โครงการ	ลงรับเอกสาร	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ (3 วัน)	อนุมัติ	การตรวจสอบและ โอนเงิน (6 วัน)
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	13 มี.ค.69	20 มี.ค.69 (8 วัน) *มีแก้ไขเอกสาร	23 มี.ค.69 (4 วัน)	26 มี.ค.69 (4 วัน)
2. สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	-	-	-	-
3. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด	16 มี.ค.69	20 มี.ค.69 (5 วัน) *มีแก้ไขเอกสาร	23 มี.ค.69 (4 วัน)	26 มี.ค.69 (4 วัน)

3.3 ความคืบหน้ารายได้โครงการ/ผลการก่อสร้าง

<p>1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชน หลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด เขตหลักสี่</p> <p>- (10 ก.พ.69) สหกรณ์ยื่นขออนุญาตเช่า ที่ดิน 3-1-98.5 ไร่ และอยู่ระหว่าง เตรียมการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อ กรมธนารักษ์และสำนักงานเขตหลักสี่</p>  	<p>2. สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็ก ร่วมพัฒนา จำกัด เขตดอนเมือง</p> <p>- ยกยอดการเบิกจ่ายงบประมาณไปเดือน เมษายน 2569 เนื่องจากมีแก้ไขเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย</p> <p>- สหกรณ์ก่อสร้างบ้านรวม 167 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 125 ครัวเรือน และบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 42 ครัวเรือน ซึ่งได้เสนองบประมาณในปี 2569 จำนวน 11 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการ ก่อสร้างบ้าน</p>  	<p>3. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์ พูนทรัพย์ จำกัด เขตดอนเมือง</p> <p>- สหกรณ์ก่อสร้างบ้านรวม 152 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 151 ครัวเรือน และบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 ครัวเรือน</p>  <p>- มีแผนการก่อสร้างเพิ่ม 59 ครัวเรือน ซึ่งได้ เสนองงบประมาณในปี 2569 จำนวน 18 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้าน (แผนการรื้อย้ายเดือนพฤษภาคม 2569)</p>
---	--	--

องค์กรชุมชน/สถานะด้านการรื้อย้ายและก่อสร้าง	อนุมัติปี 69	เตรียมรื้อ	รื้อย้าย	ก่อสร้าง	สร้างเสร็จ
1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา จำกัด	122	24 (มิ.ย.69)	-	-	-
2.สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด	11	รื้อแล้ว	11	11	-
3.สหกรณ์เคหสถานतालकुसुमपुरम्पुनทรัพย์ จำกัด	18	18 (พ.ค.69)	-	-	-
รวม	151	42	11	11	-

4. ข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้ง 3 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 1 โครงการ ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และการก่อสร้างบ้านยังคงอยู่ในกระบวนการทำงานตามแผนงาน แต่ในการดำเนินงานภาพรวมยังพบว่าสมาชิกบางส่วนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในอนาคตเนื่องจากการก่อสร้างอาจติดปัญหาจากบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการและไม่รื้อย้ายเปิดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการเจรจาสร้างความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

นอกจากนี้ในหลายชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พบข้อติดขัดเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า-ประปาใหม่ให้ทันต่อการอยู่อาศัย และการก่อสร้างเขื่อนริมคลองล่าช้ากว่าแผนงานที่ตกลงร่วมกันไว้ ซึ่งส่งผลต่อการอยู่อาศัยของสมาชิกเมื่อก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย โดยในกรณีทั้ง 3 โครงการ ได้มีการประสานการทำงานควบคู่กับการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าของการติดตั้งระบบไฟฟ้า-ประปาใหม่ด้วยแล้ว
