

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขตพื้นที่ปฏิบัติการ (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 7,271 ครั้วเรือน 273,252,318 บาท

การดำเนินงานปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 36 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 3,428,764 บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน 303 ครั้วเรือน 45,122,150 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 32,301,108 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ... บาท ส่งผลให้ ณ 29 กันยายน 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 263,860,040 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566							คงเหลือ	
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติระหว่างปี	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย		ร้อยละ
คลองลาดพร้าว	39,706,858.00	3,300	33	300	3,033	1,598,242.00	44,681,150.00	32,301,108.00	-	-	28,925,058.00
เขตสายไหม	-	905			905						-
เขตดอนเมือง	-	-			-						-
เขตหลักสี่	-	533			533						-
เขตบางเขน	5,082,417.00	469			469						5,082,417.00
เขตจตุจักร	18,190,264.00	736	33		769	1,598,242.00					19,788,506.00
เขตห้วยขวาง/วังทองหลาง	16,434,177.00	657		300	357		44,681,150.00	32,301,108.00			4,054,135.00
คลองเปรมประชากร	233,545,460.00	3,044	3	3	3,044	1,830,522.00	441,000.00	-	-	-	234,934,982.00
เขตดอนเมือง	103,779,720.00	1,311		-	1,311		-	-			103,779,720.00
เขตหลักสี่	94,559,655.00	1,246		-	1,246		-	-			94,559,655.00
เขตจตุจักร	4,738,750.00	27	3	3	27	479,394.00	441,000.00	-			4,777,144.00
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335.00	460		-	460	1,351,128.00	-	-			31,818,463.00
รวม	273,252,318.00	6,344	36	303	6,077	3,428,764.00	45,122,150.00	32,301,108.00	-	-	263,860,040.00

การดำเนินงานของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

① โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2561

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,300 ครั้วเรือน 39,706,858 บาท

การดำเนินงานปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 33 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 1,598,242 บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน 300 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 44,681,150 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 32,301,108 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ... บาท ส่งผลให้ ณ 29 ธันวาคม คงเหลือครั้วเรือน จำนวน 3,033 ครั้วเรือน และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 28,925,058 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ ระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหม	-	905			905				-	-	-
เขตดอนเมือง	-	-			-				-	-	-
เขตหลักสี่	-	533			533				-	-	-
เขตบางเขน	5,082,417	469			469				-	-	5,082,417
เขตจตุจักร	18,190,264	736	33		769	1,598,242			-	-	19,788,506
เขตห้วยขวาง/วังทองหลาง	16,434,177	657		300	357		44,681,150	32,301,108	-	-	4,054,135
รวม	39,706,858	3,300	33	300	3,033	1,598,242	44,681,150	32,301,108	-	-	28,925,058

- 1) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 30 โครงการ 2,338 ครุว์เรือน รวมทั้งสิ้น 305,646,555 บาท
- 2) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 10 โครงการ 662 ครุว์เรือน เบิกจ่าย 79,243,806 บาท คงเหลือ 27,326,816 บาท
- 3) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
 - จำนวน 1 โครงการ 33 ครุว์เรือน คงเหลือ 1,598,242 บาท

๒) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2566

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 ใช้งบประมาณปี 2561 ในการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 927 ครุว์เรือน 4,735,000 บาท

การดำเนินงานปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 ครุว์เรือน จำนวนเงิน 479,394 บาท มีการคืน/ยกเลิกครุว์เรือน จำนวน 3 ครุว์เรือน จำนวนเงิน 441,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน ... บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ... บาท ส่งผลให้ ณ 29 ธันวาคม 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 4,773,394 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตจตุจักร	4,735,000	583	3	3	583	479,394	441,000	-	-	-	4,773,394
จังหวัดปทุมธานี	-	344	-	-	344		-	-	-	-	-
รวม	4,735,000	927	3	3	927	479,394	441,000	-	-	-	4,773,394

- 2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 3 โครงการ 827 ครุว์เรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 130,052,060 บาท
- 2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 1 โครงการ 97 ครุว์เรือน เบิกจ่าย 10,497,300 บาท คงเหลือ 4,735,000 บาท
- 2.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
 - จำนวน 1 โครงการ 3 ครุว์เรือน คงเหลือ 473,394 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2565 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,044 ครั้วเรือน 228,810,460 บาท

การดำเนินงานปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน ...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน...บาท ส่งผลให้ ณ 29 ธันวาคม 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 228,810,460 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตคอนเมือง	103,779,720.00	1,311	-	-	1,311	-	-	-	-	-	103,779,720.00
เขตหลักสี่	94,559,655.00	1,246	-	-	1,246	-	-	-	-	-	94,559,655.00
เขตจตุจักร	3,750.00	27	-	-	27	-	-	-	-	-	3,750.00
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335.00	460	-	-	460	-	-	-	-	-	30,467,335.00
รวม	228,810,460.00	3,044	-	-	3,044	-	-	-	-	-	228,810,460.00

2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว

- จำนวน 3 โครงการ 115 ครั้วเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,418,650 บาท

2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 17 โครงการ 2,245 ครั้วเรือน เบิกจ่าย 242,535,525 บาท คงเหลือ 121,121,590 บาท

2.2.3 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 5 โครงการ 684 ครั้วเรือน คงเหลือ 107,688,870 บาท

2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2566 โดยใช้งบประมาณปี 2564 ในการอนุมัติโครงการและงบประมาณ มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...1,351,128...บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน ...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน...บาท ส่งผลให้ ณ 29 ธันวาคม 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 1,351,128 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
จังหวัดปทุมธานี	-	-	-	-	-	1,351,128	-	-	-	-	1,351,128.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,351,128.00

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 1 โครงการ - ครั้วเรือน คงเหลือ 1,351,128 บาท

สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>1.ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในชุมชนได้ อาทิ ชุมชนคนรักถิ่น ชุมชนเปรมสุขสันต์ ฯลฯ รวมถึงมีการรวมตัวปิดล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง (ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่) ทำให้ไม่ไหวสามารถก่อสร้างได้</p>	<p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่กับกองทัพอากาศที่ 1 กทม. (สำนักงานเขต) พอช. กรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่น ๆ และดำเนินการทางกฎหมาย กรณีมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย</p>
<p>2.ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับความเร่งด่วนของแผนงานชุมชน เช่น การพิจารณาอนุญาตเข้าดินและอนุญาตก่อสร้าง การรื้อย้ายระบบไฟฟ้าประปาเดิมและวางระบบใหม่</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมธนารักษ์ สำนักงานเขต เทศบาลหลักหก กปน. กปน. กปภ. กฟภ. พอช.) เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานและกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา</p>
<p>3.การรังวัดขอบเขตที่ดินล่าช้า บางชุมชนมีขอบเขตที่ดินไม่ชัดเจน/ทับซ้อน อาทิ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ชุมชนเทวสุนทร เขตหลักสี่ ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ เขตดอนเมือง</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน สนน. และสำนักงานเขตพื้นที่ เร่งรัดดำเนินงานให้มีข้อสรุปโดยเร็ว</p>
<p>4.การวางแผนจัดที่อยู่อาศัยในขอบเขตที่ดินจริง บางชุมชนไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท ฯ</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ พิจารณาปรับแผนแม่บทฯ</p>
<p>5.การดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ไม่เข้าร่วมโครงการมีความล่าช้า</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณา</p>