

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	38	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	34	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	7	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	7	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	2	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	51	501	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	29.18	101.68	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	472	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	134	196	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	1	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 63



คลองลาดพร้าว

50 โครงการ **4,735** คร.

อนุมัติ 749.44 ลบ.

เบิกจ่าย 639.18 ลบ.

คงเหลือ 110.26 ลบ.

ผลการดำเนินงาน ก.ย. 64

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	-
2	51	7,617,000	4,301,185
3	-	6,042,000	10,990,920
4			13,887,109
รวม	51	13,659,000	29,179,214

ผลการดำเนินงานสะสม

อนุมัติสุทธิ 51 โครงการ **4,690** คร.

- อนุมัติงบฯ 752.86 ลบ.

- เบิกงบฯ 669.95 ลบ.

- คงเหลืองบฯ 82.91 ลบ.

(มีการเบิกและคืนงบปี 59 1.12 ลบ.)

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 24 โครงการ

- คงเหลือรอเบิกจ่าย 49 โครงการ

- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 3 โครงการ



คลองเปรมประชากร

20 โครงการ **3,224** คร.

อนุมัติ 506.47 ลบ.

เบิกจ่าย 165.17 ลบ.

คงเหลือ 341.30 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	13	2,796,420	16,989,600
2	144	22,738,670	27,644,688
3	344	54,401,375	47,858,478.90
4	-	-	9,186,000
รวม	501	79,936,465	101,678,766.90

อนุมัติสุทธิ 22 โครงการ **3,725** คร.

- อนุมัติงบฯ 586.41 ลบ.

- เบิกงบฯ 268.60 ลบ.

- คงเหลืองบฯ 317.81 ลบ.