

# แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	-	-	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	-	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	-	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	-	-	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



# สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

## ผลการดำเนินงาน ต.ค. 64

## ผลการดำเนินงานสะสม



### คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** คร.

อนุมัติ 752.86 ลบ.

เบิกจ่าย 669.95 ลบ.

คงเหลือ 82.91 ลบ.

(มีการเบิกและคืนงบประมาณปี 59 1.12 ลบ.)

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1			
2			
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 51 โครงการ **4,690** คร.

- อนุมัติงบฯ 752.86 ลบ.

- เบิกงบฯ 669.95 ลบ.

- คงเหลืองบฯ 82.91 ลบ.

(มีการเบิกและคืนงบประมาณปี 59 1.12 ลบ.)



### คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** คร.

อนุมัติ 586.41 ลบ.

เบิกจ่าย 268.60 ลบ.

คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1			
2			
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 23 โครงการ **3,725** คร.

- อนุมัติงบฯ 586.41 ลบ.

- เบิกงบฯ 268.60 ลบ.

- คงเหลืองบฯ 317.81 ลบ.

### สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 33 โครงการ

- คงเหลือรอเบิกจ่าย 41 โครงการ

- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 2 โครงการ