

# แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)



| ลำดับ | การสนับสนุนและงานบริการ  | จำนวนการให้บริการ |                 | หน่วยนับ  |
|-------|--|-------------------|-----------------|-----------|
|       |  | คลองลาดพร้าว      | คลองเปรมประชากร |           |
| 1     | การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ                            | -                 | -               | ชุมชน     |
| 2     | การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ         | 3                 | 1               | ชุมชน     |
| 3     | การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ                    | -                 | 2               | สหกรณ์    |
| 4     | การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน                         | -                 | -               | สหกรณ์    |
| 5     | การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง                     | -                 | 2               | สหกรณ์    |
| 6     | การอนุมัติโครงการและงบประมาณ                                     | 18                | 246             | ครัวเรือน |
| 7     | การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ                            | 7.50              | 134.90          | ล้านบาท   |
| 8     | การรื้อย้ายบ้านเดิม  | -                 | 135             | หลัง      |
| 9     | การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ) | 3                 | 211             | ครัวเรือน |
| 10    | การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต                      | -                 | -               | ชุมชน     |



# สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

## ผลการดำเนินงาน ณ ก.ย. 65

## ผลการดำเนินงานสะสม

### คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

อนุมัติ 745.89 ลบ.  
เบิกจ่าย 666.97 ลบ.  
คงเหลือ 78.92 ลบ.

| ไตรมาส | อนุมัติ |                 | เบิกจ่าย (บาท) |
|--------|---------|-----------------|----------------|
|        | คร.     | จำนวนเงิน (บาท) |                |
| 1      | -       | -               | -              |
| 2      | -       | 366,000         | 451,000        |
| 3      | 18      | 3,670,735       | 283,425        |
| 4      | -       | -               | 6,771,800      |
| รวม    | 18      | 4,036,735       | 7,506,225      |

อนุมัติสุทธิ 47 โครงการ **4,113** ครัวเรือน

- อนุมัติ 662.24 ลบ.  
- เบิกจ่าย 622.54 ลบ.  
- คงเหลือ 38.75 ลบ.

### สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 34 โครงการ  
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 30 โครงการ  
- ปิดโครงการ 6 โครงการ

### คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

อนุมัติ 586.41 ลบ.  
เบิกจ่าย 268.60 ลบ.  
คงเหลือ 317.81 ลบ.

| ไตรมาส | อนุมัติ |                 | เบิกจ่าย (บาท) |
|--------|---------|-----------------|----------------|
|        | คร.     | จำนวนเงิน (บาท) |                |
| 1      | -       | -               | 20,256,830.10  |
| 2      | -       | 3,165,000       | 49,465,361     |
| 3      | 246     | 46,476,300      | 39,126,546     |
| 4      | -       | 999,000         | 26,052,266     |
| รวม    | 246     | 50,640,300      | 134,901,003.10 |

อนุมัติสุทธิ 23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน


- อนุมัติ 637.05 ลบ.  
- เบิกจ่าย 403.50 ลบ.  
- คงเหลือ 233.55 ลบ.

# ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
**35 ชุมชน (41 โครงการ)**  
**3,539 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 50.06 ของครัวเรือนทั้งหมด

**1** สร้างเสร็จ  
**3,107 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 43.95 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
**247 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 3.49 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
**185 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 2.62 ของครัวเรือนทั้งหมด

## คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  
รวม **6,386 ครัวเรือน**  
**32 ชุมชน + 6 หมู่**

ปทุมธานี 770 คร.    ดอนเมือง 2,695 คร.    หลักสี่ 2,519 คร.    จตุจักร 402 คร.

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
**10 ชุมชน (8 โครงการ)**  
**1,013 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 15.86 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

**1** สร้างเสร็จ  
**616 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 9.65 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
**363 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 5.68 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
**34 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 0.53 ของครัวเรือนทั้งหมด