

**รายงานสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566**

① งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2566 มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขต (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 7,271 ครัวเรือน จำนวนเงิน 268,517,318 บาท ซึ่งการดำเนินงานในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณระหว่างปี จำนวน 36 ครัวเรือน จำนวนเงิน 2,949,370 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 36 ครัวเรือน 54,805,950 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 37,868,908 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29,200,503 บาท ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2566 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 225,329,143 บาท รายละเอียดภาพรวมโครงการและสถานะโครงการ ดังนี้

ตารางภาพรวมการอนุมัติ-เบิกจ่าย

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		ดำเนินการปีงบประมาณ 2566							คงเหลือ	
	งบประมาณคงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย		ร้อยละ
1.คลองลาดพร้าว	39,706,858.00	3,300	33	363	2,970	1,598,242.00	54,364,950.00	37,427,908.00	-	-	24,368,058.00
เขตสายไหม	-	905			905						-
เขตดอนเมือง	-	-			-						-
เขตหลักสี่	-	533			533						-
เขตบางเขน	5,082,417.00	469		63	406		9,683,800.00	5,126,800.00			525,417.00
เขตจตุจักร	18,190,264.00	736	33		769	1,598,242.00					19,788,506.00
เขตห้วยขวาง/ วังทองหลาง	16,434,177.00	657		300	357		44,681,150.00	32,301,108.00			4,054,135.00
2.คลองเปรมประชากร	228,810,460.00	3,971	3	3	3,971	1,351,128.00	441,000.00	441,000.00	29,200,503.00		200,961,085.00
เขตดอนเมือง	103,779,720.00	1,311		-	1,311		-	-			103,779,720.00
เขตหลักสี่	94,559,655.00	1,246		-	1,246		-	-	26,341,875.00		68,217,780.00
เขตจตุจักร	3,750.00	610	3	3	610		441,000.00	441,000.00			3,750.00
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335.00	804		-	804	1,351,128.00	-	-	2,858,628.00		28,959,835.00
รวม	268,517,318.00	7,271	36	366	6,941	2,949,370.00	54,805,950.00	37,868,908.00	29,200,503.00	13.48	225,329,143.00

1. สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว งบประมาณปี 2560-2561

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,300 ครัวเรือน 39,706,858 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองลาดพร้าวในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 33 ครัวเรือน จำนวนเงิน 1,598,242 บาท ดำเนินการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 363 ครัวเรือน จำนวนเงิน 54,364,950 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 37,427,908 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ... บาท ส่งผลให้ ณ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวนครัวเรือนคงเหลือ 2,970 ครัวเรือน และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 24,368,058 บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครุวีเรียน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ ระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหม	-	905			905				-	-	-
เขตดอนเมือง	-	-			-				-	-	-
เขตหลักสี่	-	533			533				-	-	-
เขตบางเขน	5,082,417	469		63	406		9,683,800	5,126,800	-	-	525,417
เขตจตุจักร	18,190,264	736	33		769	1,598,242			-	-	19,788,506
เขตห้วยขวาง/วังทองกลาง	16,434,177	657		300	357		44,681,150	32,301,108	-	-	4,054,135
รวม	39,706,858	3,300	33	363	2,970	1,598,242	54,364,950	37,427,908	-	-	24,368,058

จำแนกเป็น 51 โครงการ 2,970 ครุวีเรียน

- 1) โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรียนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 41 โครงการ 41 องค์กร 2,338 ครุวีเรียน รวมทั้งสิ้น 329,738,170 บาท
- 2) โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรียน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 9 โครงการ 9 องค์กร 599 ครุวีเรียน เบิกจ่าย 82,401,806 บาท คงเหลือ 22,769,816 บาท
- 3) โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรียน ที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
 - จำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร 33 ครุวีเรียน คงเหลือ 1,598,242 บาท

2. สถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณปี 2561-2566

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 ใช้งบประมาณปี 2561 ในการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 927 ครุวีเรียน 4,735,000 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 การดำเนินงานชุมชนริมคลองในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 3 ครุวีเรียน จำนวนเงิน 479,394 บาท ดำเนินการคืน/ยกเลิกครุวีเรียน จำนวน 3 ครุวีเรียน จำนวนเงิน 441,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 441,000 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ... บาท คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,214,394 บาท ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 65		งบประมาณปี 2561-2562 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครุวีเรียน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตจตุจักร	4,735,000	583	3	3	583	479,394	441,000	441,000	-	-	5,214,394
จังหวัดปทุมธานี	-	344	-	-	344		-	-	-	-	-
รวม	4,735,000	927	3	3	927	479,394	441,000	441,000	-	-	5,214,394

จำแนกเป็น 2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรียนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดแล้ว

- จำนวน 3 โครงการ 3 องค์กร 827 ครุวีเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 129,611,060 บาท

2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรียน ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน

- จำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร 97 ครุวีเรียน เบิกจ่าย 10,497,300 บาท คงเหลือ 4,735,000 บาท

2.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครุวีเรียน ที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร 3 ครุวีเรียน คงเหลือ 479,394 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 3,044 ครั้วเรือน 228,810,460 บาท

ณวันที่ 30 มิถุนายน 2566 การดำเนินงานในปี 2566 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท ดำเนินการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน 72,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 72,000 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 27,849,375 บาท คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน 200,961,085 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.65		งบประมาณปี 2563 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	103,779,720.00	1,311	-	-	1,311	-	-	-	-	-	103,779,720.00
เขตหลักสี่	94,559,655.00	1,246	-	-	1,246	-	-	-	26,341,875.00	-	68,217,780.00
เขตจตุจักร	3,750.00	27	-	-	27	-	72,000	72,000	-	-	3,750.00
จังหวัดปทุมธานี	30,467,335.00	460	-	-	460	-	-	-	1,507,500.00	-	28,959,835.00
รวม	228,810,460.00	3,044	-	-	3,044	-	72,000	72,000	27,849,375	12.17	200,961,085.00

จำแนกเป็น 25 โครงการ 3,044 ครั้วเรือน

2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดแล้ว

- จำนวน 4 โครงการ 4 องค์กร 215 ครั้วเรือน รวมงบเบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,457,700 บาท

2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน

- จำนวน 17 โครงการ 15 องค์กร 2,367 ครั้วเรือน งบเบิกจ่าย 249,273,850 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 127,284,715 บาท

2.2.3 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- จำนวน 4 โครงการ 4 องค์กร 462 ครั้วเรือน คงเหลือรอเบิกจ่าย 73,676,370 บาท

2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2566 โดยใช้งบประมาณปี 2564 ในการอนุมัติโครงการและงบประมาณ มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน 1,351,128 บาท ดำเนินการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน ...บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน...บาท ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2566 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 1,351,128 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.65		งบประมาณปี 2564 ดำเนินการปีงบประมาณ 2566								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
จังหวัดปทุมธานี	-	-	-	-	-	1,351,128	-	-	-	-	1,351,128.00
รวม	-	-	-	-	-	1,351,128	-	-	-	-	1,351,128.00

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร - ครั้วเรือน คงเหลือรอเบิกจ่าย 1,351,128 บาท

② ผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1. **คลองลาดพร้าว** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ดำเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ 7 เขต คือ พื้นที่ 1 เขตสายไหม 1,454 ครัวเรือน พื้นที่ 2 เขตหลักสี่และดอนเมือง 1,356 ครัวเรือน พื้นที่ 3 เขตบางเขน 1,469 ครัวเรือน พื้นที่ 4 เขตจตุจักร 1,283 ครัวเรือน และพื้นที่ 5 เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 1,507 ครัวเรือน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 35 ชุมชน 3,553 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.26 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,226 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 165 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 162 ครัวเรือน

2. **คลองเปรมประชากร** กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) เมื่อมิถุนายน 2561 คือ มีผู้รुक้าลำน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สามารถดำเนินการพัฒนาได้แล้ว 12 ชุมชน 1,317 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.62 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำแนกเป็น

- บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 865 ครัวเรือน
- บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 331 ครัวเรือน
- พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน 121 ครัวเรือน

การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

**คลองลาดพร้าว
และคลองบางซื่อ**
7,069 ครัวเรือน
50 ชุมชน 7 พื้นที่

- สายไหม : 10 ชุมชน 1,454 ครัวเรือน
- ดอนเมือง : 1 ชุมชน 370 ครัวเรือน
- หลักสี่ : 5 ชุมชน 987 ครัวเรือน
- บางเขน : 8 ชุมชน 1,469 ครัวเรือน
- จตุจักร : 11 ชุมชน 1,283 ครัวเรือน
- ห้วยขวาง : 14 ชุมชน 1,453 ครัวเรือน
- วังทองหลาง : 1 ชุมชน 53 ครัวเรือน

คลองเปรมประชากร
6,386 ครัวเรือน
38 ชุมชน 4 พื้นที่

- จตุจักร : 5 ชุมชน 621 ครัวเรือน
 - หลักสี่ : 13 ชุมชน 2,248 ครัวเรือน
 - ดอนเมือง : 14 ชุมชน 2,542 ครัวเรือน
 - ต.หลักหก จ.ปทุมธานี : 6 หมู่ 929 ครัวเรือน
- ** ยังรับรองสิทธิไม่ครบทุกชุมชน **



③ สรุปปัญหา/ข้อติดขัดการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>1. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ</p> <p>ไม่รู้ย้ายบ้านเดิม มีกลุ่มแกนนำต่อต้านโครงการให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง เช่น ที่ดินริมคลองไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ และสามารถออกโฉนดได้ การรื้อย้ายบ้านเดิมจะต้องได้รับความชัดเจนจากภาครัฐ เป็นต้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความลังเลไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการ ซึ่งในบางชุมชนมีการรวมตัวปิดล้อมพื้นที่งานก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจและก่อสร้างตามแผนงานได้</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธนารักษ์ชี้แจงเรื่องขอบเขตที่ดินราชพัสดุ กรมที่ดินชี้แจงยืนยันเรื่องการไม่สามารถออกโฉนดพื้นที่ริมคลอง โดยทุกหน่วยงานให้ข้อมูลกับประชาชนตรงกัน เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพิจารณาการใช้กฎหมายเพิ่มเติม</p>
<p>2. ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับแผนงานของชุมชน</p> <p>การดำเนินการของหน่วยงานร่วมบูรณาการล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดร่วมกัน อาทิ การอนุญาตให้เช่าที่ดินและก่อสร้างบ้านของกรมธนารักษ์ การลงพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และการอนุญาตก่อสร้างเขื่อนโดยกรมชลประทาน ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างบ้าน</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงาน และกระชับ/กำกับเวลาให้เป็นไปตามกรอบเวลา ซึ่งจะทำให้การรื้อย้ายบ้านของประชาชนและการก่อสร้างเขื่อนดำเนินการไปได้ตามแผนงาน</p>
<p>3. บางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการ เนื่องจากขาดความมั่นใจในแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กทม.</p>	<p>สำนักการระบายน้ำ กทม. ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนและชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p>