

รายงานผลการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน มกราคม 2563

- รายงานกิจกรรมสำคัญประจำเดือนมกราคม
- โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
- โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1) รายงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือนมกราคม 2563

<p>เรื่องที่ 1 พิธียกเสาเอก สร้างบ้านมั่นคงชุมชนประชาร่วมใจ 2 ริมคลองเปรมประชากร “คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คีนสายคลองให้ส่วนรวม”</p>	<p>วันที่ 13 ม.ค.63 พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน โดยชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นชุมชนริมคลองเปรมประชากรแห่งแรก จากทั้งหมด 32 ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ ที่รื้อย้าย/สร้างบ้านใหม่ เปิดพื้นที่ให้กทม.สร้างเขื่อนระบายน้ำคลอง โดยมีแผนพัฒนาคลองเปรมฯทั้งระบบตั้งแต่ปี 2562-2570</p>
<p>เรื่องที่ 2 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว “โครงการบ้านมั่นคง”</p>	<p>วันที่ 6 ม.ค.63 โดยนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งชาวชุมชนกว่า 500 คน ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มอบทะเบียนบ้านให้ชาวชุมชนที่สร้างบ้านเสร็จแล้ว 65 หลัง และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่คนชรา</p>
<p>เรื่องที่ 3 มอบของขวัญปีใหม่ โครงการบ้านมั่นคงชนบทและสืบทอดประเพณีวิถีชนเผ่า</p>	<p>วันที่ 6 ม.ค.63 ณ ลานกิจกรรมกลางหมู่บ้าน ม.15 บ้านห้วยน้ำมา ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการมอบบ้านจำนวน 277 ครัวเรือน จากความเดือดร้อนดังกล่าวทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยตนเองโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลายฝ่าย</p>
<p>เรื่องที่ 4 พิธีเปิดบ้านโฮมแสนสุข เพื่อคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น</p>	<p>วันที่ 17 ม.ค. 63 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เป็นประธานในพิธี ศูนย์คนไร้บ้านรองรับคนไร้บ้านได้ 68 ราย ใช้งบประมาณ 24 ล้านบาทเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน</p>
<p>เรื่องที่ 5 เวทีเสวนาสาธารณะ ผลการสำรวจजनคนไร้บ้านสู่การขยายผลเชิงปฏิบัติการและนโยบาย</p>	<p>วันที่ 24 ม.ค. 63 นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวง พม. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากการเปิดเผยผลสำรวจพบคนไร้บ้านทั่วประเทศ 2,719 ราย เป็นชายมากกว่าหญิง และอยู่ในกรุงเทพฯ มากที่สุด สาเหตุมาจากปัญหาความยากจนหลักประกันทางสังคมที่ไม่เพียงพอ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นเงื่อนไขให้คนกลุ่มหนึ่งเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน</p>
<p>เรื่องที่ 6 คณะทำงานฯบ้านมั่นคงชนบท ลงพื้นที่และเปิดเวทีประชุม ณ เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่</p>	<p>วันที่ 17 ม.ค.63 "รวมออกแบบ ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒาร่วม" และสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม พัฒนาโครงการที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่ ร่วมกับพี่น้อง 3 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมสัก ซึ่งในแต่ละชุมชนต่างมีจุดเหมือนและจุดต่างที่น่าเรียนรู้ บนพื้นฐาน “วัฒนธรรม 3 สาย ไทย มุสลิม จีน”</p>
<p>เรื่องที่ 7 ลงพื้นที่ ส.ป.ก.ยึดคืนและประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดกระบี่</p>	<p>วันที่ 18 ม.ค.63 โดยมีคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงชนบทเจ้าหน้าที่พอช. และสำนักงานภาคใต้ เข้าร่วมประชุมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากบริษัทเอกชน และร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัด กับขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดร่วมกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัด</p>

เรื่องที่ 8 ภาคีเครือข่ายจัดงานบายศรีสู่ขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วมคืนสู่ชุมชน ทางเลือกทางรอดภัยพิบัติคนอุบลฯ	วันที่ 19 ม.ค.63 นายธนาคม กองเพียร นายอำเภวารินชำราบ ประธานในพิธี มีมูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายคปสม. และพอช.ร่วมจัดงานบายศรีสู่ขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้างวิถีชีวิตชุมชนใหม่รับมือภัยพิบัติ พิบัติ และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ
เรื่องที่ 9 เครือข่าย P-move ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่รัฐบาลทวงคืนผืนป่าทั่วประเทศ จำนวน 10 ชุด มีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง ร่วมเป็นคณะกรรมการ

2) รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย


1. รายงานผลโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 359.83 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2563 ทั้งสิ้น 44.70 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่าย 404.53 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวม 26.64 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน 377.89 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือรอเบิกยกมา+อนุมัติ63	ภาพรวมเบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก
ศปก.คลอง	7,633,137.00	-	7,633,137.00
ส่วนกลาง (บ้านมั่นคง)	74,061,903.00	13,043,540.00	61,018,363.00
กทม./ออก	190,367,079.00	7,641,875.00	182,725,204.00
กลาง/ตก	17,667,126.00	-	17,667,126.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21,914,708.03	348,770.00	21,565,938.03
ใต้	27,832,391.00	110,000.00	27,722,391.00
เหนือ	65,055,006.50	5,492,905.00	59,562,101.50
รวม	404,531,350.53	26,637,090.00	377,894,260.53


กราฟแสดงภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)


กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 19.11 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 3.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 15.28 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62)




รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 113.54 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 107.74 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 227.18 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.49 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 210.17 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้



รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ปี 2563 มีเป้าหมายดำเนินการ 5,500 ครัวเรือน สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 4 โครงการ 3 จังหวัด 475 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 370 ครัวเรือน และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชนบทจำนวน 105 ครัวเรือน งบประมาณรวม 30.82 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 5.50 ล้านบาท ดังนั้นภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2563 รวมงบประมาณ 36.32 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 2563

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนที่อยู่อาศัย						อนุมัติสุทธิ	ผลการอนุมัติงบประมาณรายเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น	รวมคงเหลือทั้งสิ้น
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน		จำนวนเงินอนุมัติ	คงเหลือรอเบิกจ่าย		
เหนือ	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อีสาน	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	1,100	1	1	-	105	105	4,840,000.00	4,840,000.00	-	-	4,840,000.00	4,840,000.00
กทม/ตะวันออก	1,100	2	2	270	-	270	20,857,500.00	20,857,500.00	-	-	20,857,500.00	20,857,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ้านมั่นคงและที่ดิน	1,205	2	1	100	-	100	7,206,180.00	7,206,180.00	11,797,200	11,797,200	19,003,380.00	19,003,380.00
รวม	6,705	5	4	370	105	475	32,903,680.00	32,903,680.00	11,797,200	11,797,200	44,700,880.00	44,700,880.00

2. รายงานผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนองค์กรชุมชนได้ 20 จังหวัด 349 ตำบล 361 โครงการ 3,830 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 72.70 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากสำนักงานภาคอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย รายละเอียดแยกรายภาคได้ตามตาราง ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย คร.	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					คงเหลือ
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	
ภาคเหนือ	2,200	44,955,000	-	-	-	-	-	-
ภาคใต้	2,200	44,355,000	-	-	-	-	-	-
ภาคกทม/ออก	2,200	44,255,000	133	8	133	1528	30,575,000	30,575,000
ภาคกลาง/ตก	2,200	44,255,000	228	12	216	2302	42,128,500	42,128,500
ภาคอีสาน	2,700	55,055,000	-	-	-	-	-	-
รวม	11,500	232,875,000	361	20	349	3830	72,703,500	72,703,500

3. รายงานผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ

เงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ ปี 2559 -2563 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 5,452 ครั้วเรือน วงเงินรวม 98.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 9.81 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงาน 88.32 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวม 56.42 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 31.90 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย (คร.)	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินการ	อนุมัติ		อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น	คืนงบประมาณ	งบอนุมัติสุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
				กก	คร					
2559	1,170	21,060,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	1,882,000	16,688,447	15,086,447	1,602,000
2560	1,082	19,477,500	17,529,750	37	1,043	17,513,346	-	17,513,346	16,309,629	1,203,717
2561	1,200	21,600,000	19,440,000	15	1,148	19,386,600	-	19,386,600	19,043,724	342,876
2562	1,000	18,000,000	16,200,000	1	119	2,142,000	-	2,142,000	954,000	1,188,000
2563	1,000	18,000,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5,452	98,137,500	88,323,750	87	3,891	57,612,393	1,882,000	55,730,393	51,393,800	4,336,593

4. รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครั้วเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

ผลการอนุมัติงบประมาณสะสม วงเงินรวมทั้งสิ้น 105.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 96.86 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 8.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.52 ของงบประมาณอนุมัติสุทธิ

ปีที่อนุมัติ	งบรับจากรัฐ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	งบดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	47,070,000	-	100
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	49,795,790	8,974,210	84.73
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	96,865,790	8,974,210	91.52