

รายงานผลการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- รายงานกิจกรรมสำคัญประจำเดือน
- โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
- โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน



1) รายงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เรื่องที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานภาคกลางและ ตะวันตก จัดทำบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563	โดยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่เป็นแกนหลักด้วยโครงการบ้านพอเพียงชนบท
เรื่องที่ 2 “มอบของขวัญปีใหม่ จากใจรัฐบาลโดย พม.”	วันที่ 1 ก.พ.63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแรกของปี 2563 ให้แก่ นางหนูจันทร์ เกาะแก้ว บ้านโนนสร้างคำ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตามโครงการ สนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านเรือนครอบครัวที่มีฐานะยากจน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง
เรื่องที่ 3 “Kick Off” มหกรรม บ้านพอเพียง : ซ่อมบ้าน สร้างโอกาส ส่งความสุข ปี 2563	วันที่ 2 ก.พ.63 นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.เป็นประธานในพิธี ณ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้มอบบ้านพอเพียงหลังแรกให้แก่ผู้สูงอายุครอบครัวนายอัมรินทร์ อุ่นเรือน ร่วมกันสร้างโดยชาวชุมชนและช่างอาสา
เรื่องที่ 4 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่ม จังหวัด	วันที่ 2 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ฯ พอช. โดยน.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ประธานคณะกรรมการบ้านมั่นคงฯ เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน แผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย พื้นที่เป้าหมาย และเสนอแผนของกลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดต้องกำหนดเป็นวาระร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากนั้นมีการเสวนาแลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรมในการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท
เรื่องที่ 5 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและจัดทิมปฏิบัติการ ชุมชนชาวแพสะแกกรัง จ. อุทัยธานี โดย สำนักงานภาคเหนือ	วันที่ 5 ก.พ.63 โดยนายศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอเมืองอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมทุกมิติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการ สำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัย-สรุปทำแผนทุกด้าน-บูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เรื่องที่ 6 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองโครงการ บ้านมั่นคงชนบท ครั้งที่ 2/63	วันที่ 17 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 พอช. โดย น.ส.พรรณทิพย์ เพชรมาก (รอง ผอ.) น.ส.เฉลิมศรี ระดากุล (ผช.ผอ.) เป็นประธานในการประชุม ได้เน้นย้ำถึงการติดตามผลการสำรวจข้อมูลชุมชนที่ทับซ้อนในเขตอุทยานและป่า เพื่อนำไปผลักดัน ต่อในเชิงนโยบาย, การรายงานผลความคืบหน้างานบ้านมั่นคงชนบทที่ผ่านมาของแต่ละภาคในมิติการพัฒนาเชิงคุณภาพ ที่เกิดความมั่นคงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังจากนั้นได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำ แผนงานและงบประมาณพัฒนาความเข้มแข็งระดับกลุ่มจังหวัด กรอบงบประมาณ กลุ่มจังหวัดละ 300,000 บาท

2) รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

1. รายงานผลโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท


รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 359.83 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2563 ทั้งสิ้น 55.34 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่าย 415.17 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม 35.90 ล้านบาท ระหว่าง

ปีมีการคืนงบประมาณ 11.40 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน 367.87 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สำนักงานภาค	คงเหลือรอเบิกยก มา+อนุมัติใหม่63	ภาพรวมการ เบิกจ่าย	คืนงบประมาณ	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ศปก.ริมคลอง	7,633,137.00	-	-	7,633,137.00
สำนักบ้านมั่นคงฯ	82,004,903.00	18,031,580.00	11,407,450.00	52,565,873.00
กทม.และตะวันออก	190,667,079.00	7,918,275.00	-	182,748,804.00
กลาง และตะวันตก	17,967,126.00	-	-	17,967,126.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21,914,708.03	348,770.00	-	21,565,938.03
ใต้	28,732,391.00	2,567,500.00	-	26,164,891.00
เหนือ	66,255,006.50	7,027,230.00	-	59,227,776.50
รวม	415,174,350.53	35,893,355.00	11,407,450.00	367,873,543.53


กราฟแสดงภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 29 ก.พ.63)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)


กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 19.11 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 5.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.06 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 13.75 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 29 ก.พ.63)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)


กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 113.54 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณรวม 6.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 107.46 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 227.18 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 19.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 11.40 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 196.37 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 29 ก.พ.63)



รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2563 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 5,500 ครัวเรือน และในปี 2563 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 4 โครงการ 3 จังหวัด 475 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 370 ครัวเรือน และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชนบท จำนวน 105 ครัวเรือน งบประมาณรวม 35.60 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 19.74 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2563 รวมทั้งสิ้น 55.34 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 5.05 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 50.29 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 2563

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						งบพัฒนากระบวนเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		โครงการ	จังหวัด	เมือง	ชนบท	รวม	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน			
กทม./ตะวันออก	1,100	3	2	270	-	270	21,157,500.00	-	-	21,157,500.00	-	21,157,500.00
กลาง/ตะวันตก	1,100	1	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
ใต้	1,100	4	1	-	105	105	5,740,000.00	-	-	5,740,000.00	2,457,500.00	3,282,500.00
เหนือ	1,100	4	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
สำนักบ้านมั่นคง	1,205	2	1	100	-	100	7,206,180.00	10	19,740,200.00	26,946,380.00	2,588,040.00	24,358,340.00
รวม	6,705	14	4	370	105	475	35,603,680.00	10	19,740,200.00	55,343,880.00	5,045,540.00	50,298,340.00

2. รายงานผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวน 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนองค์กรชุมชนได้ 65 จังหวัด 1,175 ตำบล 1,234 โครงการ 10,447 ครัวเรือน วงเงินรวม 196.90 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 42.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.70 ของงบประมาณอนุมัติสุทธิ คงเหลือ 154.18 ล้านบาท รายละเอียดแยกรายภาคได้ตามตาราง ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติ					เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน			
กทม./ตะวันออก	2,200	44,255,000	168	11	163	2,103	40,835,000	22,481,549	18,353,451	55.05
กลาง/ตะวันตก	2,200	44,255,000	246	13	232	2,421	44,255,000	20,239,509	24,015,491	45.73
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	55,055,000	313	12	313	1,604	30,476,000	-	30,476,000	-
ใต้	2,200	44,355,000	139	14	121	2,013	40,612,000	-	40,612,000	-
เหนือ	2,200	44,955,000	367	15	346	2,306	40,720,000	-	40,720,000	-
รวม	11,500	232,875,000	1,234	65	1,175	10,447	196,898,000	42,721,058	154,176,942	21.70

3. รายงานผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไร่รื้อ

เงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ ปี 2559 -2563 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 5,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 98.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 9.81 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงาน 88.32 ล้าน

บาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวม 56.42 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 31.90 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้า หมาย(คร.)	งบรับจากรัฐ	งบ ดำเนินการ	อนุมัติ		อนุมัติงบ ประมาณ	คืน งบประมาณ	งบอนุมัติ สุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอ เบิกจ่าย
				คก	คร					
2559	1,170	21,060,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	1,882,000	16,688,447	15,086,447	1,602,000
2560	1,082	19,477,500	17,529,750	37	1,043	17,513,346	-	17,513,346	16,309,629	1,203,717
2561	1,200	21,600,000	19,440,000	15	1,148	19,386,600	-	19,386,600	15,497,724	3,888,876
2562	1,000	18,000,000	16,200,000	16	139	2,502,000	-	2,502,000	1,026,000	1,476,000
2563	1,000	18,000,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5,452	98,137,500	88,323,750	92	3,911	57,972,393	1,882,000	56,090,393	47,919,800	8,170,593

4. รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

ผลการอนุมัติงบประมาณสะสม วงเงินรวมทั้งสิ้น 105.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 96.86 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 8.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.52 ของงบประมาณอนุมัติสุทธิ

ปีที่อนุมัติ	งบรับจากรัฐ	ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ	งบดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	47,070,000	-	100
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	49,795,790	8,974,210	84.73
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	96,865,790	8,974,210	91.52

