

## รายงานผลการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน กันยายน 2563

- โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
- โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท  
(ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)


## รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

### 1. รายงานผลโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่าย ยมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 359.83 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2563 จำนวน 318.54 ล้านบาท รวมคงเหลือยกมารวมกับอนุมัติใหม่ 678.37 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม 220.92 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณ 36.91 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน 420.54 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สำนักงานภาค	คงเหลือรอเบิกยก มา+อนุมัติใหม่63	ภาพรวมการ เบิกจ่าย	คืนงบประมาณ	คงเหลือรอเบิกจ่าย
สำนักพัฒนาริมคลอง	7,633,137.00	25,000.00	7,608,137.00	-
สำนักบ้านมั่นคงฯ	127,104,533.00	72,883,999.00	11,407,450.00	42,813,084.00
กทม.และตะวันออก	232,383,869.00	48,868,749.00	5,997,110.00	177,518,010.00
กลาง และตะวันตก	49,911,850.00	30,827,051.00	-	19,084,799.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	55,464,958.03	21,412,158.03	-	34,052,800.00
ใต้	74,263,256.00	8,183,350.00	-	66,079,906.00
เหนือ	131,607,630.50	38,720,873.00	11,895,901.00	80,990,856.50
รวม	678,369,233.53	220,921,180.03	36,908,598.00	420,539,455.50



## รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการ สร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการบ้าน มั่นคงและที่ดิน เป้าหมาย 2,800 ครั้วเรือน ทำเพิ่ม 1,724 ครั้วเรือน รวมเป้าหมายปี 2563 จำนวน 4,524 ครั้วเรือน ผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 87 โครงการ 3,752 ครั้วเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 1,932 ครั้วเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 1,820 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณรวม 255.37 ล้านบาท และ สนับสนุนภาคีพัฒนา 25 โครงการ วงเงิน 63.17 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2563 รวม 318.54 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

### ตารางสรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 2563

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						งบประมาณกระบวนเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น
	โครงการ	จังหวัด	เมือง	ชนบท	รวม	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก	20	7	423	200	623	60,874,290.00	1	2,000,000.00	62,874,290.00
กลาง/ตะวันตก	8	4	212	470	682	30,244,724.00	1	2,000,000.00	32,244,724.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	8	3	389	-	389	31,550,250.00	1	2,000,000.00	33,550,250.00
ใต้	9	4	770	105	875	49,270,865.00	1	2,000,000.00	51,270,865.00
เหนือ	11	7	38	877	915	64,552,624.00	1	2,000,000.00	66,552,624.00
สำนักบ้านมั่นคง	6	2	100	168	268	18,876,160.00	20	53,169,850.00	72,046,010.00
รวม	62	27	1,932	1,820	3,752	255,368,913.00	25	63,169,850.00	318,538,763.00

## 2. รายงานผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวน 11,500 ครั้วเรือน วงเงินรวม 258.75 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 25.875 ล้านบาท คงเหลือดำเนินการ 232.87 ล้านบาท

ระหว่างปี มีการปรับกรอบงบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคง ดำเนินการเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายการ ดำเนินงาน จำนวน 22,276 ครั้วเรือนทั่วประเทศ กรอบงบประมาณรวม 501.21 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 50.12 ล้านบาท คงเหลือดำเนินงาน 451.09 ล้านบาท

### รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียง ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วรวม 2,669 โครงการ วงเงินอนุมัติจำนวน 450.99 ล้านบาท ในพื้นที่ 78 จังหวัด 1,432 ตำบล 23,601 ครั้วเรือน งบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ 101,950 บาท จำแนกรายภาคตามตารางดังนี้


ภาค	เป้า หมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					คงเหลืองบอนุมัติ
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	4,400	88,805,000	335	13	178	4,526	88,805,000.00	-
กลางและตะวันตก	4,300	86,780,000	466	13	232	4,592	86,780,000.00	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	4,800	97,580,000	852	20	500	5,087	97,478,050.00	101,950.00
ใต้	4,200	84,855,000	275	15	133	4,326	84,855,000.00	-
เหนือ	4,200	85,455,000	736	17	384	4,694	85,455,000.00	-
สลัม 4 ภาค	376	7,614,000	5	-	5	376	7,614,000.00	-
รวม	22,276	451,089,000	2,669	78	1,432	23,601	450,987,050.00	101,950.00

### 3. รายงานผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ 2563

#### รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2563

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2563 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล้รื้อ จำนวน 60 โครงการ 1,577 ครั้วเรือน งบประมาณอนุมัติ 26.74 ล้านบาท คิ่บงบประมาณ 16 ครั้วเรือน งบประมาณ 0.29 ล้านบาท เบิกจ่าย 16.61 ล้านบาท คิ่บเป็นร้อยละ 62.13 รายละเอียดแยกรายภาคดังตารางต่อไปนี้

ภาค	อนุมัติ		คิ่บ		ผลอนุมัติ	คิ่บงบ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ
	คก.	คร.	คก.	คร.				
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	15	551	-	-	9,548,707	-	6,858,000	2,690,707
กลางและตะวันตก	4	168	-	-	3,024,000	-	1,152,000	1,872,000
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3	174	-	-	1,852,406	876	1,690,640	160,890
ใต้	5	17	-	-	306,000	-	306,000	-
เหนือ	23	568	1	16	10,224,000	288,000	4,824,000	5,112,000
ส่วนกลาง (สำนักบ้านมั่นคง)	10	99	-	-	1,782,000	-	1,782,000	-
<b>รวม</b>	<b>60</b>	<b>1,577</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>26,737,113</b>	<b>288,876</b>	<b>16,612,640</b>	<b>9,835,597</b>



### 4. รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรร เป้าหมาย 698 ครั้วเรือน วงเงินรวม 117.60 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 11.76 ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณดำเนินการ 105.84 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน จำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และปทุมธานี เบิกจ่ายแล้ว 105.84 ล้านบาท คิ่บเป็น 100% ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

ปีที่อนุมัติ	งบรับจากรัฐ	บริหารจัดการ	งบดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	47,070,000	-	100
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	58,770,000	-	100
<b>รวม</b>	<b>117,600,000</b>	<b>11,760,000</b>	<b>105,840,000</b>	<b>105,840,000</b>	<b>105,840,000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

## 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองละชนบท ปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นวงกว้างทั่วประเทศ สถาบันฯ ได้มีการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2563 และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและชุมชนท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579) โดยสนับสนุนให้ “ชุมชนท้องถิ่น ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19”

### ภาพรวมผลการอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

โครงการ	ภาพรวมโครงการคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท							
	กรอบงบ	โครงการ	เครือข่าย /เมือง/ ตำบล	ชุมชน	ครัวเรือน	งบอนุมัติ	คิ่งงบประมาณ	คงเหลือ
<b>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง</b>								
1.1 งบกิจกรรมพัฒนา	49,000,000	214	223	2,581	400,260	38,120,000	30,000	10,910,000
1.2 งบบริหารจัดการ	10,000,000					4,720,000		5,280,000
1.3 งบกลาง	13,000,000	6	11	350	135,297	13,000,000		0
<b>รวม</b>	<b>72,000,000</b>	<b>220</b>	<b>234</b>	<b>2,931</b>	<b>535,557</b>	<b>55,840,000</b>	<b>30,000</b>	<b>16,190,000</b>
<b>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชนบท</b>								
2.1 งบกิจกรรมพัฒนา	67,500,000	1,529	1,558	-	-	67,058,375	45,000	486,625
2.2 งบเชื่อมโยงกลไก	4,500,000	5	-	-	-	4,500,000		-
2.3 งบกลาง	250,000	-	-	-	-	-		250,000
<b>รวม</b>	<b>72,250,000</b>	<b>1,529</b>	<b>1,558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71,558,375</b>	<b>45,000</b>	<b>736,625</b>
<b>รวมเมืองและชนบท</b>	<b>144,250,000</b>	<b>1,529</b>	<b>1,792</b>	<b>2,931</b>	<b>535,557</b>	<b>127,398,375</b>		<b>16,926,625</b>

### รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง

ภาพรวมผลการอนุมัติ 220 โครงการ 234 เมือง 2,931 ชุมชน 535,557 ครัวเรือน งบประมาณ 55.84 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวม 49.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.11 และ มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 6.60 ล้านบาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคง					คิ่งงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย
	โครงการ	เมือง	ชุมชน	ครัวเรือน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คงเหลือ รอเบิกจ่าย	
กทม./ตะวันออก	74	76	1,026	140,182	15,025,000.00		11,592,500.00	3,432,500.00	77.15
กลาง/ตะวันตก	26	26	222	48,585	3,320,000.00		3,320,000.00	0.00	100.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	41	42	629	52,139	9,075,000.00		6,690,000.00	2,385,000.00	73.72
ใต้	33	33	283	93,064	4,075,000.00		4,015,000.00	60,000.00	98.53
เหนือ	34	33	315	57,317	6,179,180.00	30,000.00	5,924,180.00	225,000.00	95.87
สำนักบ้านมั่นคง	5	17	379	133,918	16,880,820.00		16,374,420.00	506,400.00	97.00
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	7	7	77	10,352	1,285,000.00		1,285,000.00	0.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>220</b>	<b>234</b>	<b>2,931</b>	<b>535,557</b>	<b>55,840,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>49,201,100.00</b>	<b>6,608,900.00</b>	<b>88.11</b>

**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบท**

ภาพรวมผลการอนุมัติ 1,529 โครงการ 1,558 ตำบล งบประมาณ 71.55 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย งบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวม 71.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 และมีงบประมาณคงเหลือรอ เบิกจ่าย จำนวน 0.33 ล้านบาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการบ้าน				คิณงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย
	โครงการ	ภาค	จำนวน ตำบล	รวมงบประมาณ		จำนวนเงิน	คงเหลือ รอเบิกจ่าย	
ภาคกลางและตะวันตก	301	1	300	14,400,000.00		14,400,000.00	-	100.00
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	320	1	319	13,280,875.00		13,010,875.00	270,000.00	97.97
ภาคเหนือ	301	1	300	14,400,000.00		14,400,000.00	-	100.00
ภาคใต้	302	1	301	14,445,000.00	45,000.00	14,400,000.00	-	99.69
ตะวันออกเฉียงเหนือ	301	1	300	14,400,000.00		14,400,000.00	-	100.00
สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน (เครือข่ายภาคประชาสังคม)	4		38	632,500.00		563,900.00	68,600.00	89.15
รวม	1,529	5	1,558	71,558,375.00	45,000.00	71,174,775.00	338,600.00	99.46