

# แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	3	1	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	2	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	18	246	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	0.73	108.85	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	135	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	2	162	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



# สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

ผลการดำเนินงาน ณ มิ.ย. 65

ผลการดำเนินงานสะสม

## คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

อนุมัติ 745.89 ลบ.  
 เบิกจ่าย 666.97 ลบ.  
 คงเหลือ 78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	-
2	-	366,000	451,000
3	18	3,670,735	283,425
4			
รวม	18	4,036,735	734,425

อนุมัติสุทธิ 50 โครงการ **4,651** ครัวเรือน

- อนุมัติ 740.52 ลบ.
- เบิกจ่าย 656.24 ลบ.
- คงเหลือ 84.28 ลบ.

### สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 28 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 44 โครงการ
- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 1 โครงการ

## คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

อนุมัติ 586.41 ลบ.  
 เบิกจ่าย 268.60 ลบ.  
 คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	20,256,830.10
2	-	3,165,000	49,465,361
3	246	46,476,300	39,126,546
4			
รวม	246	49,641,300	108,848,737.10

อนุมัติสุทธิ 23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

- อนุมัติ 636.05 ลบ.
- เบิกจ่าย 377.45 ลบ.
- คงเหลือ 258.60 ลบ.

# ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
35 ชุมชน (41 โครงการ)  
3,538 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.05 ของครัวเรือนทั้งหมด

**1** สร้างเสร็จ  
3,106 ครัวเรือน  
ร้อยละ 43.94 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
247 ครัวเรือน  
ร้อยละ 3.49 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
185 ครัวเรือน  
ร้อยละ 2.62 ของครัวเรือนทั้งหมด

## คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  
รวม 6,386 ครัวเรือน  
32ชุมชน+6หมู่

ปทุมธานี 770 คร.    ดอนเมือง 2,695 คร.    หลักสี่ 2,519 คร.    จตุจักร 402 คร.

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
10 ชุมชน (8 โครงการ)  
983 ครัวเรือน

ร้อยละ 15.39 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด

**1** สร้างเสร็จ  
474 ครัวเรือน  
ร้อยละ 7.42 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
361 ครัวเรือน  
ร้อยละ 5.65 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
148 ครัวเรือน  
ร้อยละ 2.32 ของครัวเรือนทั้งหมด