

# แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	2	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	33	3	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	22.45	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	7	183	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	72	231	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



ผลสะสม

# สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65

## ผลการดำเนินงาน ณ พ.ค. 66

## ผลการดำเนินงานสะสม

### คลองลาดพร้าว

50 โครงการ **4,113** ครัวเรือน

อนุมัติ 628.65 ลบ.  
 เบิกจ่าย 588.94 ลบ.  
 คงเหลือ 39.71 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	33	1,598,242	-
2	-	-	-
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 44 โครงการ **3,783** ครัวเรือน

- อนุมัติ 557.21 ลบ.
- เบิกจ่าย 532.84 ลบ.
- คงเหลือ 24.37 ลบ.



**สถานะโครงการ**

- เบิกจ่ายครบแล้ว 35 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 35 โครงการ
- ปิดโครงการ 13 โครงการ

### คลองเปรมประชากร

23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

อนุมัติ 637.05 ลบ.  
 เบิกจ่าย 403.50 ลบ.  
 คงเหลือ 233.55 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	3	1,830,522	-
2	-	-	22,451,250
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 24 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

- อนุมัติ 638.37 ลบ.
- เบิกจ่าย 425.95 ลบ.
- คงเหลือ 212.42 ลบ.

# ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนสามัคคีร่วมใจ



ชุมชนวังหิน

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
35 ชุมชน (41 โครงการ)  
3,553 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.26 ของครัวเรือนทั้งหมด

**1** สร้างเสร็จ  
3,178 ครัวเรือน  
ร้อยละ 44.96 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
220 ครัวเรือน  
ร้อยละ 3.11 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
155 ครัวเรือน  
ร้อยละ 2.19 ของครัวเรือนทั้งหมด

## คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  
รวม 6,386 ครัวเรือน  
32 ชุมชน + 6 หมู่

ปทุมธานี 770 คร.    ดอนเมือง 2,695 คร.    หลักสี่ 2,519 คร.    จตุจักร 402 คร.

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
12 ชุมชน (10 โครงการ)  
1,222 ครัวเรือน

ร้อยละ 19.14 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

**1** สร้างเสร็จ  
865 ครัวเรือน  
ร้อยละ 13.55 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
299 ครัวเรือน  
ร้อยละ 4.68 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
58 ครัวเรือน  
ร้อยละ 0.91 ของครัวเรือนทั้งหมด