

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2566
(ตุลาคม 2565 –กรกฎาคม 2566)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		ลาดพร้าว	เปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	2	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	33	95	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	33.13	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	7	183	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	72	261	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65

ผลการดำเนินงาน ณ ก.ค.66

ผลการดำเนินงานสะสม



คลองลาดพร้าว

50 โครงการ **4,113** ครัวเรือน

อนุมัติ 628.65 ลบ.
 เบิกจ่าย 588.94 ลบ.
 คงเหลือ 39.71 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	31	1,422,646	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
รวม	31	1,422,646	-

อนุมัติสุทธิ 44 โครงการ **3,783** ครัวเรือน

- อนุมัติ 557.21 ลบ.
 - เบิกจ่าย 532.84 ลบ.
 - คงเหลือ 24.37 ลบ.



คลองเปรมประชากร

23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

อนุมัติ 637.05 ลบ.
 เบิกจ่าย 403.50 ลบ.
 คงเหลือ 233.55 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	5	2,006,118	-
2	90	13,743,900	27,806,875
3	-	-	1,947,378
4	-	-	-
รวม	95	15,750,018	29,754,253

อนุมัติสุทธิ 33 โครงการ **4,064** ครัวเรือน

- อนุมัติ 652.79 ลบ.
 - เบิกจ่าย 433.26 ลบ.
 - คงเหลือ 229.53 ลบ.

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 35 โครงการ
 - คงเหลือรอเบิกจ่าย 35 โครงการ
 - ปิดโครงการ 13 โครงการ

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566)

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนสามัคคีร่วมใจ



ชุมชนวังหิน

มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,553 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.26 ของครัวเรือนทั้งหมด

1 สร้างเสร็จ
3,178 ครัวเรือน
ร้อยละ 44.96 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
220 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.11 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
155 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.19 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม 6,386 ครัวเรือน
32 ชุมชน + 6 หมู่

▶ ปทุมธานี 770 คร. ดอนเมือง 2,695 คร. หลักสี่ 2,519 คร. จตุจักร 402 คร.

มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
15 ชุมชน (13 โครงการ)
1,364 ครัวเรือน

ร้อยละ 21.36 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

1 สร้างเสร็จ
974 ครัวเรือน
ร้อยละ 15.25 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
276 ครัวเรือน
ร้อยละ 4.32 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
114 ครัวเรือน
ร้อยละ 1.79 ของครัวเรือนทั้งหมด