

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2566
(ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		ลาดพร้าว	เปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	2	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	33	100	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	45.08	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	7	324	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	225	400	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65

ผลการดำเนินงาน ณ ก.ย.66

ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว

50 โครงการ **4,113** ครัวเรือน

อนุมัติ 628.65 ลบ.
 เบิกจ่าย 588.94 ลบ.
 คงเหลือ 39.71 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	31	1,422,646	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
รวม	31	1,422,646	-

อนุมัติสุทธิ 44 โครงการ **3,783** ครัวเรือน

- อนุมัติ 557.21 ลบ.
- เบิกจ่าย 532.84 ลบ.
- คงเหลือ 24.37 ลบ.

คลองเปรมประชากร

23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

อนุมัติ 637.05 ลบ.
 เบิกจ่าย 403.50 ลบ.
 คงเหลือ 233.55 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	5	2,006,118	-
2	90	13,743,900	42,500
3	-	-	27,806,875
4	5	735,000	17,230,680
รวม	100	160,485,018	45,080,055

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 35 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 35 โครงการ
- ปิดโครงการ 13 โครงการ

อนุมัติสุทธิ 33 โครงการ **4,071** ครัวเรือน

- อนุมัติ 797.54 ลบ.
- เบิกจ่าย 448.58 ลบ.
- คงเหลือ 348.96 ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566)

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง

57
โครงการ
7,069
ครัวเรือน



ชุมชนสามัคคีร่วมใจ



ชุมชนวังหิน

มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,553 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.26 ของครัวเรือนทั้งหมด

1 สร้างเสร็จ
3,331 ครัวเรือน
ร้อยละ 47.12 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
67 ครัวเรือน
ร้อยละ 0.95 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
155 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.19 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม 6,386 ครัวเรือน
32ชุมชน+6หมู่

ปทุมธานี ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร
770 คร. 2,695 คร. 2,519 คร. 402 คร.

มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
17 ชุมชน (15 โครงการ)
1,503 ครัวเรือน
ร้อยละ 23.54 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

1 สร้างเสร็จ
1,034 ครัวเรือน
ร้อยละ 16.19 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
368 ครัวเรือน
ร้อยละ 5.76 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
101 ครัวเรือน
ร้อยละ 1.58 ของครัวเรือนทั้งหมด