

# สถานะการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร (สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566)

## ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 66



### คลองลาดพร้าว

44 โครงการ

**3,781** ครัวเรือน

อนุมัติ 608.35 ลบ.

เบิกจ่าย 584.25 ลบ.

**คงเหลือ 24.10 ลบ.**

## ผลการดำเนินงาน ณ พ.ย.66

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	1,422,646
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
รวม	-	-	1,422,646

## ผลการดำเนินงานสะสม

44 โครงการ

**3,781** ครัวเรือน

- อนุมัติ 608.35 ลบ.

- เบิกจ่าย 585.67 ลบ.

- คงเหลือ 22.68 ลบ.



### คลองเปรมประชากร

33 โครงการ

**4,068** ครัวเรือน

อนุมัติ 653.02 ลบ.

เบิกจ่าย 448.07 ลบ.

**คงเหลือ 204.95 ลบ.**

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	ครัวเรือน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	1,590,140
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
รวม	-	-	1,590,140

33 โครงการ

**4,068** ครัวเรือน

- อนุมัติ 653.02 ลบ.

- เบิกจ่าย 449.66 ลบ.

- คงเหลือ 203.36 ลบ.

# ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566)

## คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม    หลักสี่    ดอนเมือง    ลาดพร้าว    บางเขน    จตุจักร    วังทองหลาง    ห้วยขวาง

57  
โครงการ  
7,069  
9  
ครัวเรือน



ชุมชนสามัคคีร่วมใจ



ชุมชนวังหิน

มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
35 ชุมชน (41 โครงการ)  
3,553 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.26 ของครัวเรือนทั้งหมด

**1** สร้างเสร็จ  
3,339 ครัวเรือน  
ร้อยละ 47.23 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
60 ครัวเรือน  
ร้อยละ 0.85 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
154 ครัวเรือน  
ร้อยละ 2.18 ของครัวเรือนทั้งหมด

## คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  
รวม 6,386 ครัวเรือน  
32ชุมชน+6หมู่

ปทุมธานี    ดอนเมือง    หลักสี่    จตุจักร  
770 คร.    2,695 คร.    2,519 คร.    402 คร.

มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
20 ชุมชน (16 โครงการ)  
1,68 ครัวเรือน

ร้อยละ 26.31 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

**1** สร้างเสร็จ  
1,097 ครัวเรือน  
ร้อยละ 17.18 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
410 ครัวเรือน  
ร้อยละ 6.42 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
173 ครัวเรือน  
ร้อยละ 2.71 ของครัวเรือนทั้งหมด

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2567  
(กันยายน 2566 ถึงพฤศจิกายน 2566)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		ลาดพร้าว	เปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	-	-	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	1.42	0.65	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	88	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	8	63	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน

