



รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนตุลาคม 2561

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 - 1.1 รายงานกิจกรรมระดับนโยบาย
 - 1.2 รายงานกิจกรรมความก้าวหน้าของงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต
2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
 - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
 - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำปีเดือนตุลาคม 2561

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคง และการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

- 1.1 ประมวลผลภาพรวมการจัดงานวันที่อยู่โลก ประจำปี 2561
- 1.2 แนวทางการทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ปี 2562
- 1.3 ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด

1.1 ประมวลผลภาพรวมการจัดงานวันที่อยู่โลก ประจำปี 2561

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินโดยขบวนการชุมชนท้องถิ่น รณรงค์ให้สาธารณะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนจนในเมืองและชนบท โดยในปี 2561 สถาบันฯ และเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดกิจกรรมงานวันที่อยู่อาศัยโลก คือ **“สร้างไทยไปด้วยกัน สร้างบ้านสร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง”** พร้อมทั้งนำเสนอพื้นที่รูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยทั้งเมืองและชนบท การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ด้วยโครงการบ้านมั่นคงเมือง บ้านมั่นคงชนบท และบ้านพอเพียงชนบท เปิดพื้นที่สู่สาธารณะเพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาของเมือง สิทธิขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงสิทธิ์ การจัดการร่วม รวมถึงการนำเสนอข้อมูล ข้อเสนอระหว่างการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ผ่านมาในระดับนโยบายต่อหน่วยงาน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 10 พื้นที่ และกิจกรรมการเดินทางเพื่อขับเคลื่อนเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทย ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว โดยเกิดผลจากการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- 1) เครือข่ายชุมชนและหน่วยงานจากต่างประเทศได้เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองไทยตามภูมิภาคต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป
- 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชน กับ หน่วยงาน
- 3) หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น-ท้องถิ่น และเจ้าของที่ดิน เกิดแนวทางการร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขที่อยู่อาศัยร่วมกับชุมชน
- 4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสื่อมวลชน จำนวนกว่า 63 ครั้ง
- 5) จำนวนผู้เข้าร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก และ เดินทางรณรงค์ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 4,370 คน

1.2 แนวทางการทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ปี 2562

เป้าหมายการดำเนินพัฒนาที่อยู่อาศัยของสถาบันฯ ในปี 2562 มีเป้าหมายโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 5,500 ครัวเรือน โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 11,500 ครัวเรือน ทั้งนี้สาระสำคัญของการทำงานต้องวางแผนในการทำงานเชิงบูรณาการทั้ง 3 บ้าน (บ้านมั่นคงเมือง บ้านมั่นคงชนบท และบ้านพอเพียงชนบท) และออกแนวทางการทำงาน ที่จะพัฒนาคุณภาพงานเดิมและสร้างงานใหม่ พร้อมทั้งการวางแผนงานงบประมาณ และคนทำงาน ทั้งนี้ จึงมีแนวทางในการทำทั้งเมือง เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาของชาวบ้าน

และทุกฝ่ายในเมือง สร้างเมืองใหม่ที่ผู้เดือดร้อนเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยมีกระบวนการ (1) สำรวจข้อมูลความเดือดร้อน รวบรวมจัดทำข้อมูล (2) สร้างกองทุนชุมชน สร้างกลุ่มออมทรัพย์ในเมืองให้เข้มแข็ง (3) สร้างเครือข่ายชุมชน และกลไกการทำงานด้านต่างๆ ทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว (4) สร้างกลไกพัฒนาระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหลายฝ่ายในเมืองร่วมกันทำ (5) กำหนดยุทธศาสตร์ของเมืองทำงานอย่างมีทิศทาง มีแผนการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน (6) ผลักดันนโยบายที่ดิน/กฎหมาย (7) สร้างระบบการติดตามตรวจสอบต่อเนื่องทุกด้าน

1.3 ความคืบหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาการจังหวัด กรมธนารักษ์ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน , ผู้แทนภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม , ผู้แทนจากภาคประชาชน เช่น ผู้แทนบ้านมั่นคงเมือง ผู้แทนบ้านมั่นคงชนบท โดยมี พมจ.เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่ พอช. สำนักงานภาคต่างๆ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะทำงานชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้ สนับสนุนการสำรวจและจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยระดับ จัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประสานงานและบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ระยะ 20 ปี

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม จนถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในระดับภาค หรือระดับจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนไปแล้วบางส่วน โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

ภาค	การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
ภาคเหนือ	<p>13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานภาคเหนือ จัดเวทีจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมใหญ่ คอนเวนชัน โรงแรมรัตนาศรี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการให้ความรู้แนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยทั้งระบบจากนักวิชาการมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และมีการแบ่งกลุ่ม 15 จังหวัด จัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (เชื่อมโยงกับการทำยุทธศาสตร์ และข้อเสนอ ต่อ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยฯจังหวัด ในการเปิดประชุมระดับจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน - แผนและยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ปี 2562 - แผนระยะเร่งด่วน(พ.ย.-ธ.ค.61) ในการเตรียมเปิดประชุมระดับจังหวัดกับผู้ว่าฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	<p>วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย และจัดกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด</p> <p>วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุรินทร์ และพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่อยู่อาศัย</p>

ภาค	การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
ภาคกลางและตะวันตก	<p>วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด 16 จังหวัดภาคกลางและตะวันตก ณ ห้องประชุมไพบูลย์วิวัฒนศิริธรรม โดยมีนายอภิชาติ อภิชาติบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการสัมมนา มีผู้บริหารพอช. เช่น นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมากร รองผู้อำนวยการ พอช. นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ผู้แทนจากพมจ. การเคหะ และผู้แทนขบวนการองค์กรชุมชนใน 16 จังหวัดภาคกลางและตะวันตกเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน</p> <p>มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวางแผนการทำแผนที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดร่วมกัน หลังจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะกลับไปจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดของตนเองให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยใช้หลักการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ยึดประชาชนที่เดือดร้อนเป็นตัวตั้ง และส่งแผนงานพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) และนำไปขับเคลื่อนต่อไป</p>
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	<p>สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จัดประชุมทำความเข้าใจ และวางแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดร่วมกับ พมจ. และขบวนการองค์กรชุมชน โดยให้ขบวนการองค์กรชุมชนกลับไปจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล เพื่อนัดหมายรวบรวมเป็นแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดและนำเสนอในการประชุมระดับจังหวัดต่อไป</p>
ภาคใต้	<p>วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานภาคใต้จัดเวทีสัมมนาขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยงาน เช่น พมจ. เคหะชุมชน นักวิชาการและขบวนการองค์กรชุมชนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 80 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดภายใต้แผนแม่บทแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 20 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายจะเสนอแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกจังหวัดที่มาจากการร่วมจัดทำข้อมูลจากทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จภายในพฤศจิกายน 2561</p> <p>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันประชุมจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยเพื่อการทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดนราธิวาสต่อไป</p>

2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาค้างชำระ (ณ 30 ตุลาคม 2561)

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาค้างชำระทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2561 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 9,217 ครัวเรือน ทั่วประเทศ จากปี 2560 มีผลการดำเนินงานยกมา จำนวน 1,390 ครัวเรือน และในปี 2561 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 79 โครงการ 2,307 ครัวเรือน รวมเป็น 7,405 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการบ้านมั่นคงเมืองจำนวน 5,357 ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคงชนบท 2,048 ครัวเรือน จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย ปี 2561	ผลอนุมัติรวม ปี 2561	ยอดสะสม ปี 2561	อนุมัติ ปี 2561	ร้อยละที่ อนุมัติแล้ว	บ้านมั่นคง เมือง	บ้านมั่นคง ชนบท
ภาคเหนือ	2,000	1,563	1,105	458	78.15	1,217	346
ภาคกลางและตะวันตก	1,000	1,129	20	1,109	112.90	764	365
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,000	691	110	581	23.03	244	447
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและ ตะวันออก	2,000	2,180		2,180	109.00	1,835	345
ภาคใต้	898	1,172	127	1,045	130.51	782	390
ศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ชุมชนริมคลอง		22		22		22	
สำนักบ้านมั่นคง	319	648		648	203.13	493	155
รวม	9,217	7,405	1,362	6,043	80.34	5,357	2,048

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการเดิม 2556-2559)

(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุน องค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2560 จำนวน 226.26 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91.46 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 40.42 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย คงเหลือรอ เบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 134.80 บาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

กลุ่มโครงการเดิม 2557-2559 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)						
ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	คงเหลือ ณ 30/9/60	เบิกจ่าย (1/10/60 - 30/9/61)	%	คงเหลือ
กทม./ออก	217	29,746	3,441,426	3,248,926	94.41	192,500
กลาง/ตท	130	11,230	27,208,209	25,583,709	94.03	1,624,500
อีสาน	260	24,211	114,595,708	18,214,346	15.89	96,381,362
ใต้	130	13,534	4,560,550	4,560,550	100.00	-
เหนือ	117	9,807	-	-	-	-
คลอง	25	1,024	46,000,080	32,190,457	69.98	13,809,623
สลัม 4 ภาค	63	5,370	30,450,329	7,661,638	25.16	22,788,719
รวม	944	94,922	226,256,329	91,459,625	40.42	134,796,704

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2560 จำนวน 153.75 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.64 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

กลุ่มโครงการเดิม 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)						
ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	คงเหลือ ณ 30/9/60	เบิกจ่าย (1/10/60 - 30/9/61)	ร้อยละ	คงเหลือ
กทม./ออก	22	1,900	67,537,843	40,578,102	60.08	26,959,741
กลาง/ตก	7	995	13,234,902	12,174,902	91.99	1,060,000
อีสาน	11	824	30,629,900	17,168,030	56.05	13,461,870
ใต้	9	964	21,860,682	20,040,557	91.67	1,820,125
เหนือ	5	243	7,634,852	1,149,550	15.06	6,485,302
สลัม 4 ภาค	3	381	12,852,150	2,121,710	16.51	10,730,440
รวม	57	5,307	153,750,329	93,232,851	60.64	60,517,478

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติใหม่ ปี 2561)

เป้าหมายในการทำงานปี 2561 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 9,210 ครัวเรือนทั่วประเทศ จากปี 2560 มีผลการดำเนินงานยกมา จำนวน 1,362 ครัวเรือน และในปี 2561 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 79 โครงการ 6,043 ครัวเรือน รวมเป็น 7,405 ครัวเรือน มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2560 และอนุมัติใหม่ จำนวน 485.58 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.69 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 312.30 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	คงเหลือ ณ 1/10/60 + อนุมัติ ณ 30/9/61	ผลการเบิกจ่าย (1/10/60 - 30/9/61)	ร้อยละ	คงเหลือ
กทม./ออก	22	2,180	134,729,050	57,001,803	42.31	77,727,247
กลาง/ตก	9	1,129	54,853,108	32,220,333	58.74	22,632,775
อีสาน	10	691	48,023,400	15,897,792	33.10	32,125,608
ใต้	12	1,172	57,697,403	33,066,422	57.31	24,630,981
เหนือ	17	1,563	111,006,816	11,889,652	10.71	99,117,164
บ้านมั่นคง	7	648	70,075,900	23,208,428	33.12	46,867,472
คลอง	2	22	9,198,137			9,198,137
รวม	79	3,319	485,583,814	173,284,430	35.69	312,299,384

2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 337,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 33,750,000 บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 303,750,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายการ	ภาค					รวม
	เหนือ	กลางและ ตะวันตก	ตะวันออก เฉียงเหนือ	กรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก	ใต้	
1. จำนวนโครงการอนุมัติ	459	348	311	156	151	1,425
2. จำนวนตำบลที่ดำเนินการ	438	330	290	137	143	1,338
3. จำนวนครัวเรือน	3,270	3,445	3,066	3,320	3,174	16,275
4. จำนวนเงินอนุมัติ	60,750,000	60,850,000	61,250,000	60,250,000	60,650,000	303,750,000
4.1 สนับสนุนองค์กรชุมชน	57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000	285,000,000
4.2 เชื่อมโยงขบวน	3,750,000	3,850,000	4,250,000	3,250,000	3,650,000	18,750,000
5. ผลการดำเนินงาน						
5.1 จำนวนครัวเรือนเฉลี่ยตำบล	8	11	11	25	23	13
5.2 จำนวนงบประมาณ/ตำบล	138,699	184,394	211,207	439,781	424,126	227,018
5.3 จำนวนงบประมาณ/ครัวเรือน	18,578	17,663	19,977	18,148	19,108	18,664

ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,425 โครงการ 76 จังหวัด 1,338 ตำบล 16,275 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 303,750,000 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2561 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรมบีมอส จำนวน 303,749,669 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 303,749,669 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	โครงการบ้านพอเพียงชนบท						
	เป้าหมาย	โครงการ	ครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 61	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
เหนือ	3,000	459	3,270	60,750,000	60,750,000	7,822,429	100.00
อีสาน	3,000	311	3,066	61,249,669	61,249,669	12,226,881	100.00
ใต้	3,000	151	3,174	60,650,000	60,650,000	5,879,411	100.00
กทม./ออก	3,000	156	3,320	60,250,000	60,250,000	11,336,193	100.00
กลาง/ตก	3,000	348	3,445	60,850,000	60,850,000	3,101,861	100.00
รวม	15,000	1,425	16,275	303,749,669	303,749,669	40,366,775	100.00

2.3 รายงานผลการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2560 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 2,250 ครัวเรือน วงเงินรวม 40,537,500 บาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 722 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 11,972,000 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,528 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,318,750 บาท ต่อมาในปี 2561 พอช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,200 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 21,600,000 บาท รวมเป้าหมายดำเนินการ 2,768 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณดำเนินการ 46,810,750 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ปี 2561						
กรอบงบประมาณ 55,923,750 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561						
ปีที่อนุมัติ	โครงการ	ครัวเรือน	ผลการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
ปี 2559	34	1,581	18,570,447	14,307,755	4,262,692	77.04
ปี 2560	16	722	11,972,000	11,378,000	594,000	95.03
ปี 2561						
รวม	52	2,303	30,542,447	25,685,755	4,856,692	84.10
คงเหลือดำเนินการ 25,381,303 บาท						

2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน วงเงินรวม 117,600,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร โดยได้รับงบประมาณ ปี 2560 วงเงิน 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท และปีงบประมาณ 2561 ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท คงเหลืองบดำเนินการจำนวน 58,770,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 105,840,000 บาท และได้มีการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 58,770,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 29,089,909 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังรอเบิกจ่าย 29,680,091 บาท

ภาค	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
กรุงเทพฯ (ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน)	4,500,000	1,800,000	2,700,000	40.00
อีสาน (ศูนย์พักคนไร้บ้านขอนแก่น)	8,287,600	3,984,329	4,303,271	48.08
กรุงเทพฯ (ศูนย์พักใหม่คนไร้บ้าน กรุงเทพฯ)	19,500,000	19,500,000	0	100.00
เหนือ (เพิ่มเติม) (ศูนย์พักคนไร้บ้าน เชียงใหม่)	4,285,810	3,217,410	1,068,400	75.07
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน	2,000,000	0	2,000,000	0.00

ภาค	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	3,000,000	0	3,000,000	0.00
โครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน	588,170	588,170	0	100.00
กรุงเทพฯ (ศูนย์พักคนไร้บ้าน กรุงเทพฯ)	10,608,420	0	10,608,420	0.00
กรุงเทพฯ (ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน)	6,000,000	0	6,000,000	0.00
รวม	58,770,000	29,089,909	29,680,091	49.50