



## รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

---

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  - 1.1 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  - 1.2 ของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง”
  - 1.3 ความคืบหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด
  - 1.4 ความคืบหน้าการตรวจเช็คสถานะโครงการบ้านมั่นคง (ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน)
2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
  - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
  - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
  - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
  - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

## 1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2561

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคง และการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

- 1.1 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
- 1.2 ของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง”
- 1.3 ความคืบหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด
- 1.4 ความคืบหน้าการตรวจเช็คสถานะโครงการบ้านมั่นคง (ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน)

### 1.1 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแนวทางการขอใช้ที่ดินรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยให้นำเรื่องแนวทางการเช่า หรือการขออนุญาตที่ดินแปลงรวมในที่ดินรัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในภาพรวม ซึ่งก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการจัดประชุมแนวทางการใช้ที่ดินรัฐในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ประชุมมีมติให้ พอช. ตรวจสอบข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และประสานส่งข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณาพื้นที่ ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยได้ นั้น

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในที่ดินรัฐประเภทต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ปี 2561 ได้ดังนี้

ลำดับ	ที่ดินรัฐ	ครัวเรือน	ตำบล	จังหวัด
1	ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์	2,276	21	12
2	ที่ดิน ส.ป.ก. สำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,381	14	10
3	ที่ดินป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	รอกการประสาน	16	4
4	ที่ดินในความดูแลกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า	5,219	22	3
5	ที่ดินสาธารณูปโภคประโยชน์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,826	58	16
6	ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล		

### 1.2 ของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง”

ของขวัญปีใหม่ 2562 ภายใต้คำขวัญ “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคน มั่นคง เข้มแข็ง” โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ดำเนินการจัดเตรียมของขวัญไว้ 3 กล่อง ได้แก่ กล่องที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง บ้าน

พอเพียง และบ้านริมคลอง จำนวน 2,562 หลังคาเรือน กล่องบ้านพักชั่วคราว กรณีบ้านห้วยขาบ อำเภอปอ เกลือ จังหวัดน่าน และกล่องที่อยู่อาศัยในที่ดินรัฐ ทั้งนี้ในการจัดงานมอบของขวัญจะมีการจัดงานใน 2 รูปแบบ คือ การจัดงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและประชาสัมพันธ์แนวทางการทำงานที่อยู่อาศัยสู่ สาธารณะ และการจัดงานเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยการมอบ ของขวัญได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2561 ถึง ปลายเดือนมกราคม 2562

### 1.3 ความคืบหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาการจังหวัด กรมธนารักษ์ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน , ผู้แทนภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภา อุตสาหกรรม , ผู้แทนจากภาคประชาชน เช่น ผู้แทนบ้านมั่นคงเมือง ผู้แทนบ้านมั่นคงชนบท โดยมี พมจ.เป็น คณะทำงานและเลขานุ -การ และมีเจ้าหน้าที่ พอช. สำนักงานภาคต่างๆ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะทำงานชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้ สนับสนุนการสำรวจและจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัย ระดับ จัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประสานงานและบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ระยะ 20 ปี

ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในระดับภาค หรือระดับจังหวัด ได้ ดำเนินการจัดทำแผนไปแล้วบางส่วน โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

สำนักงานภาค	จังหวัด	ดำเนินการรับรองแผน แล้วเสร็จ	ร่างแผนแล้วเสร็จ เติร์ยมเสนอรับรอง	อยู่ระหว่างการจัดทำ แผน
เหนือ	15	-	5	10
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	5	5	10
กลางและตะวันตก	16	10	5	1
กรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	12	2	9	1
ใต้	14	-	6	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

โดยคาดว่าจะการจัดทำแผนจะแล้วเสร็จครบทุกจังหวัดในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561

### 1.4 ความคืบหน้าการตรวจเช็คสถานะโครงการบ้านมั่นคง (ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้สำนักงานภาค ทั้ง 5 ภาค ตรวจสอบ และ รวบรวมข้อมูลสถานะโครงการบ้านมั่นคง ตามแบบฟอร์มเอกสาร ทางสำนักบ้าน มั่นคงจึงได้ออกแบบฟอร์มเอกสาร และขอความร่วมมือไปยังสำนักงานภาค ทั้ง 5 ภาค ในการออกแบบกระบวนการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลสถานะโครงการบ้าน มั่นคง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส1) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการ



บริหารโครงการ และวางแผนการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านมั่นคงให้  
 ล่วงต่อไป นั้น

สำนักบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการออกแบบฟอร์มแล้วเสร็จ และกระจายลงไปยังสำนักงานภาคต่างๆ ซึ่ง  
 อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

## 2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

### 2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง (ณ 30 พฤศจิกายน 2561)

#### รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการ  
 สร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพ  
 โครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี  
 2562 ยังไม่มีการอนุมัติโครงการ

#### สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณระดับเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท(คร)	รวม	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	รวมอนุมัติ
ภาคเหนือ	1,100	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00
ภาคอีสาน	1,154	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00
ภาคใต้	1,149	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00
ภาคกทม/ ออก/	1,800	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00
ภาคกลาง/ตล	1,100	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00
คลอง		-	-	-	-	-	-		-	-		
บ้านมั่นคง	1,500	-	-	-	-	-	-	34,000,000.00	2	1,300,000.00	32,700,000.00	1,300,000.00
รวม	7,803	-	-	-	-	-	0.00	44,000,000.00	2	1,300,000.00	42,700,000.00	1,300,000.00


#### ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งบพัฒนากระบวนการเมือง)

ภาพรวมการอนุมัติโครงการ สามารถสนับสนุนภาคีความร่วมมือในการทำงานจำนวน 2 โครงการ  
 วงเงินอนุมัติ 1,300,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 300,000 บาท คงเหลืองบประมาณเบิกจ่ายจำนวน  
 1,000,000 บาท แยกรายภาคได้ดังตารางต่อไปนี้

ภาค	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คืบหน้าประมาณ	คงเหลือ
ภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก				-	
ภาคกลางและตะวันตก				-	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				-	
ภาคใต้				-	
ภาคเหนือ				-	
สำนักบ้านมั่นคง	2	1,300,000	300,000	-	1,000,000
รวม	2	1,300,000	300,000	-	1,000,000


**รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2561**

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 จำนวน 1.30 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 508 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้




**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2556-2559) (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)**

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 134.79 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้




**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)**

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 60.51 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้




**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)**

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 310.31 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้



**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)**

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 ยังไม่มีโครงการอนุมัติโครงการในส่วนของโครงการบ้านมั่นคง



**2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)**

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครั้วเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)**

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินอนุมัติจำนวน 1,400,000 บาท จำแนกรายภาคดังนี้


ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบประมาณ	ผลการอนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม Bmos						
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน		
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000												
ภาคอีสาน	2,700	53,800,000												
ภาคใต้	2,200	43,700,000	1				1,400,000.00	1						1,400,000.00
ภาคกทม./	2,200	43,500,000												
ภาคกลาง/ตก	2,200	43,900,000												
<b>รวม</b>	<b>11,500</b>	<b>228,700,000</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,400,000.00</b>	

## รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรมบีมอส จำนวน 1,400,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ภาคเหนือ	2,200	-	-	-	0.00	0.00
ภาคอีสาน	2,700	-	-	-	0.00	0.00
ภาคใต้	2,200	1	-	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
ภาคกทม/ออก	2,200	-	-	-	0.00	0.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	-	-	-	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>11,500</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



## 2.3 รายงานผลการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2561 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 3,450 ครัวเรือน วงเงินรวม 62,137,500 บาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 2,303 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 30,542,447 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,147 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,381,303 บาท ต่อมาในปี 2562 พอช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 18,000,000 บาท รวมเป้าหมายดำเนินการ 2,147 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณดำเนินการ 41,581,303 บาท

### รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	ครัวเรือน	งบดำเนินการ	ผลการอนุมัติ ปี 2562		คงเหลืออนุมัติ
				งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุนองค์กรชุมชน	
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,570,447.00	383,553.00
ปี 2560	84500	1,080	19,477,500.00	1,947,750.00	12,257,000.00	5,272,750.00
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	-	19,440,000.00
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	-	16,200,000.00
<b>รวม</b>		<b>4,450</b>	<b>80,137,500.00</b>	<b>8,013,750.00</b>	<b>30,827,447.00</b>	<b>41,296,303.00</b>

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2561

ปีที่อนุมัติ	ครัวเรือนดำเนินการ	ภาพรวมการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ปี 2559	34 โครงการ 1,581 ครัวเรือน	18,570,447.00	15,086,447.00	3,484,000.00
ปี 2560	20 โครงการ 738 ครัวเรือน	12,257,000.00	11,378,000.00	879,000.00
ปี 2561		-	-	-
ปี 2562				
<b>รวม</b>	<b>54 โครงการ 2,319 ครัวเรือน</b>	<b>30,827,447.00</b>	<b>26,464,447.00</b>	<b>4,363,000.00</b>

## 2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117,600,000.00 บาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 42,900,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนี้

ภาค	ศูนย์	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
ภาคเหนือ (ศูนย์พักคนไร้บ้านเชียงใหม่)	1	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์พักคนไร้บ้านขอนแก่น)	1	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	100
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>42,900,000.00</b>	<b>42,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>
<b>คงเหลือดำเนินการ 4,170,000 บาท</b>					

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58,770,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 29,089,909 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.50 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนี้

ภาค	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
กรุงเทพฯ (ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน)	4,500,000	1,800,000	2,700,000	40.00
อีสาน (ศูนย์พักคนไร้บ้านขอนแก่น)	8,287,600	3,984,329	4,303,271	48.08
กรุงเทพฯ (ศูนย์พักใหม่คนไร้บ้าน กรุงเทพฯ)	19,500,000	19,500,000	0	100.00
เหนือ (เพิ่มเติม) (ศูนย์พักคนไร้บ้าน เชียงใหม่)	4,285,810	3,217,410	1,068,400	75.07
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน	2,000,000	0	2,000,000	0.00

ภาค	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	3,000,000	0	3,000,000	0.00
โครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน	588,170	588,170	0	100.00
กรุงเทพฯ (ศูนย์พักคนไร้บ้าน กรุงเทพฯ)	10,608,420	0	10,608,420	0.00
กรุงเทพฯ (ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน)	6,000,000	0	6,000,000	0.00
<b>รวม</b>	<b>58,770,000</b>	<b>29,089,909</b>	<b>29,680,091</b>	<b>49.50</b>