

รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย

ณ เดือนพฤษภาคม 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัย
 - 2.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
 - 2.2 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.3 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.4 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
 - 2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบทมีแนวทางสำคัญในการดำเนินงานที่ให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 กิจกรรมปล่อยคาราวานทีมสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน 16 จังหวัด



เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางภรณ์ ภูประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และนายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน พร้อมด้วยทีมสำรวจมากกว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานสำรวจข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศในคืนเดียว จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สงขลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ตัวเลขที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวสะท้อนความความสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาคนจน กล่าวคือหากจำนวนตัวเลขคนไร้บ้านมีจำนวนสูงขึ้น ก็จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือปัญหาคนจนยังไร้ประสิทธิภาพ และยังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดกลไกในการรองรับหรือป้องกันกลุ่มคนเปราะบางที่มีโอกาสกลายเป็นคนไร้บ้าน

1.2 ความคืบหน้าการขอใช้ที่ดินรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งเมืองและชนบท

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถือเป็นกลไกในการประสานการทำงานกับหน่วยงานเจ้าของที่ดิน เพื่อขออนุญาต ผ่อนปรนใช้ที่ดินรัฐแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างความเท่าเทียม สิทธิการอยู่อาศัยที่มั่นคง โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้ประสานแนวทางการใช้ที่ดินรัฐร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้

สถานการณ์	ข้อติดขัด/ข้อจำกัด	แนวทาง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ที่ดินการรถไฟฯ) สถาบัน ได้รวบรวมข้อมูลชุมชนที่อาศัยอยู่	(1) ชุมชนที่ต่อสัญญากับการรถไฟฯ ต้องดำเนินการต่อ	(1) จัดทำข้อเสนอต่อ ครม. เพื่อขอให้มีการตั้งงบประมาณ

สถานการณ์	ข้อติดขัด/ข้อจำกัด	แนวทาง
ในที่ดินการรถไฟฯทั่วประเทศจากเครือข่าย สลัมสี่ภาค และเครือข่ายสหพันธ์ชุมชนคนจน เมืองแห่งชาติ (สอช.) รวมประมาณ 50,000ครัวเรือน แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง หรือแผนพัฒนาย่านสถานีต่างๆ ได้ชัดเจน ที่ผ่านมาเครือข่ายชุมชนได้ขอเข้าที่ดินการรถไฟฯ มาตั้งแต่ ปี 2546 จำนวน 59 ชุมชน โดยการรถไฟฯ ยินยอมให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยได้ แต่ไม่ยินยอมให้สหกรณ์ชุมชนเช่าตรง โดยให้สถาบันเป็นหน่วยงานเช่าแทน รวมทั้งชุมชนต้องดำเนินการต่อสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งหากทางการรถไฟฯ ต้องการเรียกคืนพื้นที่กับชุมชนก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนในที่ดินการรถไฟฯ โดยโครงการบ้านมั่นคงที่พัฒนาทั้งที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคของชุมชนเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากอาจถูกรื้อย้ายอีก และทำให้งบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงสูญเปล่า	สัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งหากการรถไฟฯ ต้องการเรียกคืนพื้นที่กับชุมชนก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที (2) การรถไฟฯ ไม่ยอมให้ชุมชนเช่าตรงกับการรถไฟฯ	ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมไว้ในมูลค่าโครงการ เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปลดภาระค่าที่อยู่อาศัยได้ตามความเหมาะสม เช่น เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงของพอช. ,ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ/เอกชน หรือกลับภูมิลำเนา ฯลฯ (2)เสนอให้กระทรวงคมนาคม แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ โดยเอาข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาประกอบการพิจารณา
กรรมที่ดิน (ที่ดินสาธารณะประโยชน์) กรณีจะขอใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจะต้องมีการเสนอผ่านการทำประชาคมที่ได้รับเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่ายกเลิกการใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ตามการขอใช้เดิมก่อน จึงจะสามารถขออนุญาตนำมาใช้เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้คนจนได้ แต่ถ้ามีผู้คัดค้านเพียงรายเดียวก็ไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้การขอใช้ที่ดินสาธารณะในพื้นที่เพื่อนำมาใช้จัดเป็นที่อยู่อาศัยได้ค่อนข้างน้อย	* อยู่ระหว่างดำเนินการ	* อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานการณ์	ข้อติดขัด/ข้อจำกัด	แนวทาง
กรรมนารักษ์ (ที่ดินราชพัสดุ) มีบันทึกความร่วมมือกับกรรมนารักษ์ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้ชุมชนเช่าในรูปแบบสหกรณ์ อัตราค่าเช่าครึ่งหนึ่งของราคาตลาด มีระยะเวลาการเช่า 30 ปีต่อสัญญา	(1) กรณีการให้เช่าเป็นรายบุคคลเดิม ไม่มีความพร้อมที่จะจัดผังชุมชนใหม่ (2) มีพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐขอเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการคืนพื้นที่ให้กรรมนารักษ์ จึงทำให้ไม่สามารถขอใช้พื้นที่เพื่อมาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชุมชนได้	(1) เสนอให้มีช่องทางสำหรับชุมชนในการแจ้งข้อมูลแปลงที่ดินที่น่าจะนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ) เป็นที่ดินที่ คสช. ยึดคืนจากผู้ครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง ขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป โดยให้ ส.ป.ก. มาจัดเป็นที่ดินทำกิน สิทธิรวม จัดตั้งสหกรณ์บริหารแปลงที่ดิน แต่เมื่อจัดที่ดินแล้วเกษตรกรไม่ย้ายเข้าทำกินเนื่องจากไม่มีบ้าน ส.ป.ก. จึงประสาน พอช. เพื่อให้สนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัย (พอช. จึงปรับแนวทางบ้านมั่นคงเมืองขยายสู่พื้นที่ชนบท ตั้งแต่ปี 2560) และบางส่วนเป็นแปลงที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกร โดยช่วงปลายปี 2561 มีการทำบันทึกความร่วมมือ 9 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ	1) แผนงานของแต่ละหน่วยงานดำเนินการไม่พร้อมกัน 2) พอช. จึงจัดกระบวนการหนุนเสริมปรับการดำเนินการในพื้นที่เอื้อให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ก่อน 3) การวางระบบผังการพัฒนาพื้นที่ออกแบบจากส่วนกลาง ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน	(1) แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำหนดแผน บูรณาการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
กรมเจ้าท่า (ที่ดินในความดูแลกรมเจ้าท่า) มีกฎระเบียบให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินกรมเจ้าท่าไปยื่นแจ้งการอยู่อาศัย และอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นรายแปลงตามการอยู่อาศัยเดิม โดยกรมเจ้าท่าให้เทศบาล/หรืออบต.เป็นผู้ขอใช้	(1) อนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นรายแปลงตามการอยู่อาศัยเดิม ไม่สามารถปรับขยับผังได้	(1) เสนอขอใช้ที่ดินแบบแปลงรวม เป็นสิทธิร่วมของชุมชน สามารถปรับผังชุมชนใหม่ได้ โดยสัดส่วนพื้นที่อยู่อาศัยไม่เพิ่มจากเดิม แต่จะทำให้ชุมชนมีการ

สถานการณ์	ข้อติดขัด/ข้อจำกัด	แนวทาง
ทางเดิน พื้นที่ส่วนกลางที่นอกจากบ้านอยู่อาศัย		ปรับผังชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนได้ด้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ที่ดินป่าชายเลน) เสนอการขออนุญาตใช้ผ่าน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมี คทช.จังหวัด เป็นหน่วยพิจารณาในระดับพื้นที่ ชุมชนประมงในพื้นที่ภาคใต้ เช่น สตูล ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ฯลฯ ที่ชุมชนอยู่อาศัยเดิม ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยและเสนอโครงการบ้านมั่นคงเพื่อปรับปรุงบ้านได้แล้วหลายชุมชน	(1) มีการจับพิกัดขอบเขตรอบนอกชุมชน บ้านที่อยู่อาศัยรายหลัง พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อป้องกันการบุกรุกเพิ่ม ทำให้การปรับปรุงทำได้จำกัด สามารถซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภคบางส่วน แต่ไม่สามารถจัดปรับผังชุมชนใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้	

1.3 พิธียกเสาเอกบ้าน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุดรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุดรดิตถ์

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. นายพิภพ ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ และหน่วยงานราชการในสังกัด พมจ. เข้าพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนใหม่บึงคูก (ชุมชนสำราญฤทัย) และชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนท่าอิฐบน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของทั้งสองชุมชน และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานรวมทั้งให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน และร่วมพิธียกเสาเอกบ้าน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุดรดิตถ์ จำกัด ที่บ้านห้องสูง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยภูมิพลอำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรชุมชนเมืองและชนบทจาก 15 จังหวัด ท้องถิ่น ท้องที่ประมาณ 300 คน



1.4 พิธียกเสาเอก สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชน เชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ หน่วยงานภาคี นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมธนารักษ์ และชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมพิธียกเสาเอก ณ แปลงที่ดินสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชน เชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ จำกัด เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมี นายศุภณูเี่ยม คงกระพันธ์ ประธานชุมชน กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานความคืบหน้า

ผลการดำเนินงาน จากนั้นเวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ชุมชนเชื้อเพลิง1 ให้กำลังใจชาวชุมชนและกรรมการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยมีผู้อาศัยทั้งสิ้น 560 หลังคาเรือน จากนั้นเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนเย็นอากาศ 2 รับฟังอุปสรรคและปัญหาผลการดำเนินงาน มีผู้อาศัยทั้งสิ้น 364 หลังคาเรือน



1.5 พอช.เดินทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ตำบลเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก นำโดยนายกมล ปุยยะรูน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค นายยุทธพงษ์ เชื้อนเมือง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วป่า และ นางสาวภัทรธนาพร จันทกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน ร่วมกับอบต.เขาดิน โดย พ.จ.อ. ณรงค์ นกอิม ปลัดอบต.เขาดิน และพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจาก EEC ตำบลเขาดิน ได้ทำความเข้าใจกระบวนการ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย รูปแบบโครงการบ้านมั่นคง และได้มีการสรุปข้อมูลผู้เดือดร้อนจากการสำรวจข้อมูล อีกทั้งได้มีการกำหนดแผนงานในการตั้งคณะกรรมการเมือง และแผนงานในการดำเนินการในระยะต่อไป



2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาท่ออยู่อาศัย ณ 31 พฤษภาคม 2562

2.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาท่ออาศัยผู้มีรายได้น้อย

2.1.1 ผลการดำเนินงาน ปี 2546 - 2562

ภาพรวมผลการอนุมัติ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่ออาศัยผู้มีรายได้น้อยเมืองและชนบท ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 สถาบันฯ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณสะสมตั้งแต่ปี 2546 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 4,911 โครงการ 154,452 คร้วเรือน เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,577.05 ล้านบาท

ประเภทโครงการ	ผลการดำเนินการสะสม				
	ปีที่เริ่มดำเนินการ	โครงการที่อนุมัติ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนเมือง/เขต/ตำบล	จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท)
1. โครงการบ้านมั่นคง	2546-2562	1,135	111,837	414	5,718.47
1.1 บ้านมั่นคงเมือง	2546-2562	1,042	105,013	343	
1.2 บ้านมั่นคงชนบท	2560-2562	93	6,824	71	
2. บ้านพอเพียงชนบท	2560	3,706	39,194	2,391	713.13
3. ท่ออยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ ไล่รื้อ	2560	66	2,723	66	39.61
4. ศูนย์คนไร้บ้าน	2560-2561	698	698	3	105.84
รวม		4,911	154,452	2,875	6,577.05

2.1.2 ผลการดำเนินงาน ปี 2561 – 2562

ภาพรวมผลการอนุมัติ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่ออาศัยผู้มีรายได้น้อยเมืองและชนบท ตามแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย 20 ปี สถาบันฯ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณสะสม ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 3,836 โครงการ 59,849 คร้วเรือน เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,886.85 ล้านบาท

ประเภทโครงการ	ผลการดำเนินการสะสม				
	ปีที่เริ่มดำเนินการ	โครงการที่อนุมัติ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนเมือง/เขต/ตำบล	จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท)
1. โครงการบ้านมั่นคง	2560-2562	60	17,234	40	1,028.27
1.1 บ้านมั่นคงเมือง	2560-2562	18	5,073	16	
1.2 บ้านมั่นคงชนบท	2560-2562	39	3,631	24	
2. บ้านพอเพียงชนบท	2560	3,706	39,194	2,391	713.13
3. ท่ออยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ ไล่รื้อ	2560	66	2,723	66	39.61
4. ศูนย์คนไร้บ้าน	2560-2561	4	698	4	105.84
รวม		3,836	59,849		1,886.85

2.1.3 ผลการดำเนินงาน ปี 2562

ภาพรวมผลการอนุมัติ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่ออาศัยผู้มีรายได้น้อยเมืองและชนบท ปี 2562 สถาบันฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,591 โครงการ 18,302 คร้วเรือน เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 490.60 ล้านบาท

ประเภทโครงการ	ผลการดำเนินการปี 2562			
	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนเมือง	จำนวนงบประมาณ
1. โครงการบ้านมั่นคง	53	5,240	40	252.83
1.1 บ้านมั่นคงเมือง	16	1,609	16	90.62
1.2 บ้านมั่นคงชนบท	37	3,631	24	155.60
2. บ้านพอเพียงชนบท	1524	12,550	1,455	228.70
3. ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ ไล่อื้อ	14	512	14	9.07
รวม	1,591	18,302		490.60

2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 60 โครงการ 22 จังหวัด 5,240 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 2,172 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 3,068 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 252.84 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 23.90 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2562 รวมทั้งสิ้น 276.75 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณรายเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงินอนุมัติ	คงเหลืองบดำเนินการ	รวมอนุมัติทั้งสิ้น
เหนือ	1,100	13	2	167	282	449	21,604,822.00	2,000,000.00			2,000,000.00	21,604,822.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	5	2	60	304	364	22,566,441.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	24,566,441.00
ใต้	1,149	18	5	823	534	1,357	54,945,721.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	56,945,721.00
กทม/ตะวันออก	1,800	8	4	1,061	908	1,969	100,080,500.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	102,080,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	9	6	61	638	699	36,391,554.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	38,391,554.00
บ้านมั่นคง	1,500	7	3	-	402	402	17,237,067.00	34,000,000.00	4	15,904,000.00	18,096,000.00	33,141,067.00
รวม	7,803	60	22	2,172	3,068	5,240	252,826,105.00	44,000,000.00	8	23,904,000.00	20,096,000.00	276,730,105.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 276.75 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 783.45 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างปีงบประมาณมีการคืนกรอบงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 180.88 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 551.55 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 พ.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2557-2559)
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 8.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคืบหน้าประมาณ จำนวน 124.67 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 1.76 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 พ.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 4.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่ายคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 55.53 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคิงบประมาณจำนวน 814,000 บาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 พ.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.24 ระหว่างปีมีการคิงบประมาณจำนวน 55.39 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 224.10 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 พ.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 276.74 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 6.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 270.18 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 พ.ค.62)



2.3 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครั้วเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)


โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,524 โครงการ 12,550 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 228.70 ล้านบาท ในพื้นที่ 77 จังหวัด 1,455 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในฐานระบบจำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	458	15	442	2,454	43,800,000.00	458	15	442	2,454	43,800,000.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	433	20	413	2,826	53,800,000.00	433	20	413	2,826	53,800,000.00
ภาคกลาง/ตล	2,200	43,900,000	328	16	311	2,584	43,900,000.00	328	16	311	2,584	43,900,000.00
ภาคกทม/ออก	2,200	43,500,000	180	12	167	2,383	43,500,000.00	180	12	167	2,383	43,500,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	125	14	122	2,303	43,700,000.00	125	14	122	2,303	43,700,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,524	77	1,455	12,550	228,700,000.00	1,524	77	1,455	12,550	228,700,000.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 228.70 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 183.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 44.90 ล้านบาท จำแนกรายภาค ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	458	2,454	43,800,000.00	35,771,544.00	8,028,456.00	81.67
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	433	2,826	53,800,000.00	47,051,166.00	6,748,834.00	87.46
ภาคใต้	2,200	125	2,303	43,700,000.00	32,215,300.00	11,484,700.00	73.72
ภาคทวม/ออก	2,200	180	2,383	43,500,000.00	33,216,116.00	10,283,884.00	76.36
ภาคกลาง/ตก	2,200	328	2,584	43,900,000.00	35,555,471.00	8,344,529.00	80.99
รวม	11,500	1,524	12,550	228,700,000.00	183,809,597.00	44,890,403.00	80.37



2.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 80.14 ล้านบาท หักเป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.13 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 39.61 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 32.51 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	เป้าหมายครัวเรือน	งบรับจากรัฐ	บริหารจัดการ 10%	งบดำเนินการ	อนุมัติทั้งสิ้น	คงเหลือดำเนินการ
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000	2,106,000	18,954,000	18,570,447	383,553
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500	1,947,750	17,529,750	15,729,414	1,800,336
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000	2,160,000	19,440,000	5,310,000	14,130,000
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000	1,800,000	16,200,000	-	16,200,000
รวม		4,452	80,137,500	8,013,750	72,123,750	39,609,861	32,513,889

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2562

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนองค์กรชุมชนได้จำนวน 2,723 ครัวเรือน 66 โครงการ วงเงินอนุมัติรวม 39.61 ล้านบาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,729 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 34.17 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 5.25 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณวงเงิน 190,000 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คืนงบประมาณ	คงเหลือรอเบิกจ่าย
	ครัวเรือน	โครงการ	ครัวเรือน				
ปี 2559	1,170	34	1,489	18,570,447	15,086,447	190,000	3,294,000
ปี 2560	1,082	30	939	15,729,414	13,776,000	-	1,953,414
ปี 2561	1,200	2	295	5,310,000	5,310,000	-	-
ปี 2562	1,000	0	-	-	-	-	-
รวม	4,452	66	2,723	39,609,861	34,172,447	190,000	5,247,414

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไรรื้อ ได้ทั้งสิ้น 14 โครงการ 512 ครัวเรือน งบประมาณ 9,067,414 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 7,708,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 774,000.00 บาท รายละเอียดแยกภูมิภาค ดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	ผลอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ใต้	5	397	7,146,000.00	7,146,000.00	-	100
เหนือ	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง(สำนักบ้านมั่นคง)	5	43	774,000.00	270,000.00	504,000.00	34.88
กรุงเทพปริมณฑล และ ตะวันออก	1	15	270,000.00	-	270,000.00	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2	39	585,414	-	585,414	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000.00	292,000.00	-	100
รวม	14	512	9,067,414.00	7,708,000.00	1,359,414	85

2.5 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครั้วเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พัก คนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อ ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดิน สำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการ ทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้ บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนว ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 37.69 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 64.12 ของงบประมาณอนุมัติ และปี 2561 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 21.08 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบ ประมาณ	งบที่ได้รับ อนุมัติ	ค่าบริหาร จัดการ	คงเหลือ ดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	37,685,855	21,084,145	64.12
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	80,585,800	25,254,145	76.14