



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
COMMUNITY ORGANIZATIONS
DEVELOPMENT INSTITUTE

รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนมกราคม 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนมกราคม 2562

- 1.1 ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
- 1.2 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
- 1.3 ร่วมเวทีการประชุมและการสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
- 1.4 การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยปายบึก
- 1.5 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินระดับครัวเรือนให้ชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง
- 1.6 บันทึกความร่วมมือโครงการ KNOW (KNOWLEDGE IN ACTION FOR URBAN EQUALITY)
แนวทางจัดการความรู้เพื่อความเท่าเทียมกันของชุมชนเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
- 1.7 พิธียกเสาเอกบ้านผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว”

2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

- 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
- 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
- 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนมกราคม 2562

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักงานมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด โดยมีมติให้คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด โดยมีความคืบหน้าจากสำนักงานภาค 5 ภาค ดังนี้

ภาค	จัดส่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ กยผ.แล้ว	รับรองแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แล้วเสร็จ	ร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว เตรียมเสนอรับรอง	อยู่ระหว่างการจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
1. เหนือ 15 จังหวัด	4 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก	5 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เชียงราย กำแพงเพชร น่าน แม่ฮ่องสอน	5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่แพร่เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย	1 จังหวัด ได้แก่ พะเยา
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด	5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ศรีสะเกษสกลนคร อุตรธานี อุบลราชธานี	5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครพนม เลย บึงกาฬ มหาสารคาม	4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ยโสธร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด	6 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ สุรินทร์ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ หนองคาย นครราชสีมา
3. กลางและตะวันตก 16 จังหวัด	13 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อยุธยา นครปฐม นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี		2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี	1 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี
4. กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 12 จังหวัด	5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ระยอง สระแก้ว	4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ปทุมธานี	2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ตราด	1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ
5. ใต้ 14 จังหวัด	7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา	5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส พังงา ชุมพร ตรัง	2 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี กระบี่	
รวมทั้งสิ้น	34 จังหวัด	19 จังหวัด	15 จังหวัด	9 จังหวัด

1.2 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาคัญที่อยู่อาศัย

จากการเสนอแผนการแก้ไขปัญหาคัญที่อยู่อาศัยในที่ดินรัฐ ได้แก่ ที่ดินธนารักษ์, ที่ดินสาธารณะ, ที่ดิน ส.ป.ก., ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย, ที่ดินป่าชายเลน และที่ดินกรมเจ้าท่า มีมติดังนี้

1. ให้ พอช. พิจารณากระบวนการกลั่นกรองกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจนว่าทุกคนเป็นผู้มีรายได้น้อยจริง
2. ให้ พอช. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้เดือดร้อนจริง และประสานให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาว่าสามารถสนับสนุนพื้นที่ใดได้บ้าง และส่งกลับให้ พอช. เพื่อพิจารณาว่าพื้นที่นั้นสามารถดำเนินการได้
3. มอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหนังสือถึง พมจ. ในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีการจัดทำข้อมูลและแผนเรื่องที่ดินเพื่อจัดที่อยู่อาศัยเพื่อบรรจุในแผนที่อยู่อาศัยจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคัญอีกทาง

พอช. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคัญที่อยู่อาศัยในที่ดินรัฐ ประสานความร่วมมือ และจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ดูแลที่ดิน ทั้ง 6 ประเภท รายละเอียดดังนี้

ที่ดิน	พื้นที่	ครัวเรือน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย	21 จังหวัด 48 ตำบล	12,347 ครัวเรือน
2. สาธารณะประโยชน์	15 จังหวัด 25 ตำบล	3,986 ครัวเรือน
3. ส.ป.ก.	10 จังหวัด 14 ตำบล	1,381 ครัวเรือน
4. ราชพัสดุ	12 จังหวัด 17 ตำบล	2,276 ครัวเรือน
5. กรมเจ้าท่า	3 จังหวัด 22 ตำบล	5,219 ครัวเรือน
6. ป่าชายเลน	4 จังหวัด 9 ตำบล	16 ชุมชน หมายเหตุ อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบของป่าชายเลน

ผลการอนุญาตให้ใช้ – เช่า ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาคัญที่อยู่อาศัยในที่ดินรัฐ

1) ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย

มีมติจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมอนุญาตให้เช่าที่ดิน และมีการมอบสัญญาเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ พอช. และชุมชนแล้ว 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบ่อบัว จ. ฉะเชิงเทรา, ชุมชนหนองยวน 2 จ. ตระกูล, ชุมชนรอบเมือง จ. ขอนแก่น และชุมชนทับกฤช จ. นครสวรรค์ และมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนตลาดบ่อบัว จ. ฉะเชิงเทรา



2) ที่ดินกรมเจ้าท่า

2.1 กรมเจ้าท่ามอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในการดูแลของกรมเจ้าท่า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด 471 ราย

2.2 จัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการจัดระเบียบบ้านในน้ำหลังจากได้รับ ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ระหว่างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กับเทศบาลตำบลหาดเล็ก จังหวัด ตราด

2.3 พอช. กับ เทศบาลตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด ร่วมกันประสานความร่วมมือกับกรมเจ้าท่า จังหวัดตราด และอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเสนอ กรม. เพื่อเห็นชอบการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยแบบแปลงรวม



3) ที่ดิน ส.ป.ก


3.1 พอช. ร่วมเวทีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมชลประทาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชุมชน และพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.2 พอช. ร่วมการประชุมการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยตัวแทนจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ พอช. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งมีแผนการทำงานร่วม ดังนี้

1) ส.ป.ก. เสนอพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูป เพื่อให้แต่ละหน่วยนำไปพิจารณาจัดทำแผนการทำงานร่วม จาก 7 โครงการ 72 จังหวัด พื้นที่ 610,970.34 ไร่ 32,678 แปลง เป้าหมายเกษตรกร 40,327 ราย

2) แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เรื่องระบบไฟฟ้า ประปา และ ระบบน้ำในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

3) กำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมในการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชนบทในที่ดิน ส.ป.ก. ปี 2562 จำนวน 15 พื้นที่ ใน 9 จังหวัด โดยมีแนวทางการทำงานแบบบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ



1.3 ร่วมเวทีการประชุมและการสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสนอแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยโครงการบ้านมั่นคงให้ท้องถิ่นเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีเวทีเสวนา การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนให้เกิดความมั่นคงทั่วหน้าตามโครงการบ้านมั่นคง และการบันทึกความร่วมมือกับท้องถิ่นในการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงกว่า 23 แห่ง ตามแผนการดำเนินงานปี 2562



1.4 การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยป่าบึก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบงบประมาณซ่อมแซมและสร้างบ้าน โดยโครงการบ้านพักชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไร่ร้อย ภัยพิบัติ จำนวน 1,062,000 บาท เป้าหมาย 59 หลังคาเรือน และยกเสาเอกและซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย จำนวน 2 หลัง ที่ ต.ขนานนาก อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และหน่วยงานในกระทรวง พม. รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชุมชน กว่า 200 คน ให้การต้อนรับ

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเสนอของบประมาณโครงการบ้านพักชั่วคราว ไฟไหม้ไร่ร้อย ภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มอีก 287 หลังคาเรือน เป็นงบประมาณ 5,166,000 บาท



1.5 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินระดับครัวเรือนให้ชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง บันทึกความร่วมมือ โครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” กับ มูลนิธิซีดี และ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ลงนามความร่วมมือ ด้านการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน” กับ มูลนิธิซีดี โดยนางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซีดีแบงก์ และ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย โดยนายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการผู้อำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนด้วยโอกาส ปลูกฝังนิสัยการออม และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ กลุ่มชุมชนภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว ประมาณ 1,000 คน จาก 60 ชุมชน



บันทึกความร่วมมือโครงการ KNOW (KNOWLEDGE IN ACTION FOR URBAN EQUALITY) แนวทางจัดการความรู้เพื่อความเท่าเทียมกันของชุมชนเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 มีการประชุมระดับภูมิภาค หรือ โครงการ KNOW (KNOWLEDGE IN ACTION FOR URBAN EQUALITY) ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือแนวทางจัดการความรู้ในการดำเนินการเพื่อความเท่าเทียมกันของชุมชนเมือง ซึ่งมีนักวิจัยและหุ้นส่วนระดับภูมิภาคของ ACHRs รวมถึงได้มี พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นายกเทศบาลนครนครสวรรค์ ,ผอ.สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ,โครงการ KNOW ,มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย และ เครือข่ายชุมชนเมืองนครสวรรค์ในการสร้างองค์ความรู้จากกรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำงานด้านที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำ WORK SHOP เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน,เครื่องมือและกลไก รวมถึงประเด็นความสำเร็จและข้อเพิ่มเติมในงานด้านที่อยู่อาศัยใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ,ประเทศไทย เมืองนครสวรรค์ ,ประเทศเวียดนาม และ ประเทศอินโดนีเซีย



1.7 พิธียกเสาเอกบ้านผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” 31 มกราคม 2562 ณ หมู่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน



2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ณ 31 มกราคม 2562

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จำนวน 4 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำเนินการดังนี้

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงปี 2562

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 17 โครงการ 9 จังหวัด 1,272 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 787 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 485 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 69.49 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 2.8 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 72.29 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณระบวมเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบ	โครงการ	จำนวนเงิน อนุมัติ	คงเหลือ งบดำเนินการ	รวมอนุมัติทั้งสิ้น
เหนือ	1,100	1	1	-	60	60	1,320,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,320,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	-	-	-	-	-	0.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00
ใต้	1,149	5	2	267	23	290	13,529,821.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	13,529,821.00
กทม/ตะวันออก	1,800	3	2	498		498	35,980,500.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	35,980,500.00
กลางและตะวันตก	1,100	1	1	22		22	1,590,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	1,590,000.00
บ้านมั่นคง	1,500	7	3	-	402	402	17,069,567.00	34,000,000.00	3	2,800,000.00	31,200,000.00	19,869,567.00
รวม	7,803	17	9	787	485	1,272	69,489,888.00	44,000,000.00	3	2,800,000.00	41,200,000.00	72,289,888.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมา จากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 72.29 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 578.99 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 20.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ม.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2556-2559) (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 0.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคืนงบประมาณ จำนวน 77.95 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 56.08 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ม.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.87 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 57.36 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 0.81 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ม.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 295.28 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ม.ค.62)




รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 72.28 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 0.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 71.38 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ม.ค.62)

ร้อยละเบิกจ่าย 1.24



2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2562 (ณ 31 มกราคม 2562)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,067 โครงการ 8,941 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 163.70 ล้านบาท ในพื้นที่ 61 จังหวัด 987 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือ	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	190	8	175	1,077	19,742,524.00	118	6	118	722	12,616,342.00
ภาค	2,700	53,800,000	432	20	412	2,826	51,300,000.00	17	2	16	102	3,113,000.00
ภาคกลาง/ตล	2,200	43,900,000	199	13	186	1,459	25,212,500.00	93	13	89	89	14,512,500.00
ภาคกทม/ออก	2,200	43,500,000	123	9	112	1,282	24,251,000.00	119	8	110	1,235	23,280,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	123	11	102	2,297	43,200,000.00	35	6	34	593	12,800,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,067	61	987	8,941	163,706,024.00	382	35	367	2,741	66,321,842.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 163.70 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 17.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.82 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	190	1,077	19,742,524.00	189,560.00	19,552,964.00	0.96
ภาคอีสาน	2,700	432	2,826	51,300,000.00	420,000.00	50,880,000.00	0.82
ภาคใต้	2,200	123	2,297	43,200,000.00	9,335,160.00	33,864,840.00	21.61
ภาคทวม/ออก	2,200	123	1,282	24,251,000.00	750,000.00	23,501,000.00	3.09
ภาคกลาง/ตก	2,200	199	1,459	25,212,500.00	7,017,002.00	18,195,498.00	27.83
รวม	11,500	1,067	8,941	163,706,024.00	17,711,722.00	145,994,302.00	10.82

2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559 - 2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,450 ครัวเรือน วงเงินรวม 80.14 ล้านบาท หักเป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.13 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 2,480 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 33.70 ล้านบาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,970 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 38.43 ล้านบาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ภาพรวมงบประมาณโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	ครัวเรือน	งบดำเนินการ	ผลการอนุมัติ ปี 2562		คงเหลืออนุมัติ
				งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุนองค์กรชุมชน	
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,570,447.00	383,553.00
ปี 2560	84500	1,080	19,477,500.00	1,947,750.00	15,123,000.00	2,406,750.00
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	-	19,440,000.00
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	-	16,200,000.00
รวม		4,450	80,137,500.00	8,013,750.00	33,693,447.00	38,430,303.00

สรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ได้ทั้งสิ้น 9 โครงการ 177 ครัวเรือน งบประมาณ 3,154,000 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 2,110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.89 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 1,044,000 บาท รายละเอียดแยกรายภาคดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ใต้	2	101	1,818,000.00	1,818,000.00	-
เหนือ	-	-	-	-	-
บ้านมั่นคง	5	43	774,000.00	-	774,000.00
กทม/ตะวันออก	-	15	270,000.00	-	270,000.00
กลาง/ตะวันตก	1	-	-	-	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000.00	292,000.00	-
รวม	9	177	3,154,000.00	2,110,000.00	1,044,000.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559 - 2562

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ จากผลการอนุมัติทั้งสิ้น 61 โครงการ 2,480 ครัวเรือน 33.70 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม 28.57 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 84.81 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 5.12 ล้านบาท

ปีที่อนุมัติ	โครงการ	ครัวเรือน	ภาพรวมการอนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
ปี 2559	34	1581	18,570,447.00	15,086,447.00	3,484,000.00	81.24
ปี 2560	27	899	15,123,000.00	13,488,000.00	1,635,000.00	89.19
ปี 2561			-	-	-	
ปี 2562						
รวม	61	2,480	33,693,447.00	28,574,447.00	5,119,000.00	84.81

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการ

ทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 29.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.50 ของงบประมาณอนุมัติ แสดงรายละเอียดแยกรายปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	หักดำเนินการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	29,089,909	29,680,091	49.50
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	71,989,909	33,850,091	68.01