



รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนมีนาคม 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2562
 - 1.1 รายงานกิจกรรมระดับนโยบาย
 - 1.2 รายงานกิจกรรมความก้าวหน้าของงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต
2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
 - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
 - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2562

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

- 1.1 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
- 1.2 การลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง 9 หน่วยงาน เพื่อสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ
- 1.3 เครือข่ายกัมพูชาศึกษาดูงานการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง

1.1 ความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

(1) การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแนวทางการขอใช้ที่ดินรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยให้นำเรื่องแนวทางการเช่าหรือการขออนุญาตที่ดินแปลงรวมในที่ดินรัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในภาพรวม ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดประชุมแนวทางการใช้ที่ดินรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการประสานการทำงาน

(2) การประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการหารือเรื่องการนำที่ดินรัฐของหน่วยงานรัฐมาใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ซึ่งคณะกรรมการมีมติรับทราบความคืบหน้าการใช้ที่ดินรัฐ 6 หน่วยงานมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประสานติดตามการขอใช้ที่ดินของหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดทำข้อมูลเตรียมเสนอ ครม. หากมีความจำเป็นต้องเสนอ เช่น การขออนุญาตใช้ที่ดินกรมเจ้าท่าแบบแปลงรวม และที่ดินป่าชายเลนที่สามารถปรับผิวดินได้

สำนักบ้านมั่นคง ได้รวบรวมรายชื่อพื้นที่และกลุ่มผู้เดือดร้อนในที่ดินรัฐประเภทต่างๆ ดังนี้

- ที่ดินการรถไฟฯ	จำนวน 48 ตำบล 21 จังหวัด	ผู้เดือดร้อน 12,347 ครัวเรือน
- ที่ดินสาธารณะฯ	จำนวน 25 ตำบล 15 จังหวัด	ผู้เดือดร้อน 3,986 ครัวเรือน
- ที่ดินส.ป.ก.	จำนวน 14 ตำบล 10 จังหวัด	ผู้เดือดร้อน 1,381 ครัวเรือน
- ที่ดินราชพัสดุ	จำนวน 17 ตำบล 12 จังหวัด	ผู้เดือดร้อน 2,276 ครัวเรือน
- ที่ดินกรมเจ้าท่า	จำนวน 22 ตำบล 3 จังหวัด	ผู้เดือดร้อน 5,219 ครัวเรือน
- ที่ดินป่าชายเลน	จำนวน 16 ชุมชน 9 ตำบล	อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

และอยู่ระหว่างการทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ดังนี้

- 1) เสนอขอใช้ที่ดินแบบแปลงรวมเป็นสิทธิร่วมของชุมชน สามารถปรับผิวดินได้ โดยสัดส่วนพื้นที่อยู่อาศัยไม่เพิ่มจากเดิม แต่จะทำให้ชุมชนมีการปรับผิวดินที่เหมาะสมขึ้น มีพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนได้ด้วย ในที่ดินของกรมเจ้าท่าและป่าชายเลน

- 2) เสนอขอให้มีการตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมไว้ในมูลค่าโครงการรัฐ เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปลดภาระค่าที่อยู่อาศัยได้ตามความเหมาะสม เช่น เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง พอช. ชื่อโครงการที่อยู่อาศัย การเคหะฯ เอกชน หรือกลับภูมิลำเนา ฯลฯ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเสนอให้กระทรวงคมนาคม แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ โดยเอาข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาประกอบการพิจารณา

1.2 การลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง 9 หน่วยงาน เพื่อสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ



เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 หน่วยงาน เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน นำมาจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน

1.3 เครือข่ายกัมพูชาลงศึกษาการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง



เครือข่ายชุมชนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 17 คน จากเมืองไพลิน เมืองบัตตัมบอง เมืองศรีโสภณ เมืองเปรี๊ยกะชาย และจากกรุงพนมเปญ มาศึกษาเรียนรู้การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง ในพื้นที่เครือข่ายโครงการบ้านมั่นคงในประเทศไทย โดยมีพื้นที่เรียนรู้ 4 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่บ้านมั่นคงชนบทตำบลปากช่อง เขียมชมแปลงเกษตรและสินค้าเกษตรปลอดภัย , พื้นที่เรียนรู้เมืองสุรินทร์ เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบสหกรณ์โดยชุมชน , พื้นที่เมืองชุมแพ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง วิสาหกิจชุมชน การทำนารวม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน และ , พื้นที่เมืองหนองบัวแดง เรื่องการรวมกลุ่มอาชีพ อีกทั้งยังเกิดแผนการทำงานเครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ

2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหามลพิษที่อยู่อาศัย (ณ 31 มีนาคม 2562)

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

ตามทิศทางการแก้ไขปัญหามลพิษที่อยู่อาศัยทั้งเมือง (City wide) ด้วยการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหามลพิษที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 20 ปี โดยในปี 2562 จำนวน 5,500 หน่วยครัวเรือน ทั่วประเทศ โดยสามารถอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 32 โครงการ 3,336 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการบ้านมั่นคงเมืองจำนวน 12 โครงการ 1,014 ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 20 โครงการ 2,322 ครัวเรือน จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	เป้าหมายปี 2562	รายงานเมืองเป้าหมาย	ผลการอนุมัติ	ร้อยละ	บ้านมั่นคงเมือง	บ้านมั่นคงชนบท
ภาคเหนือ	1,100 คร.	หนองแม่เฒ่า ห้วยขาบ คลองแม่ข่า ดอยเต่า	60 คร.	5.45	-	60 คร.
ภาคกลางและตะวันตก	1,100 คร.	สนามชัย อ้อมน้อย หัวหิน วังขนายราชบุรี บางหลวง สิงห์ สระบุรี	236 คร.	21.45	42 คร.	194 คร.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154 คร.	วังน้ำเขียว โพนทราย ยางคำ ศรีสว่าง กาบเชิง	364 คร.	31.54	60 คร.	304 คร.
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	1,800 คร.	ภูมินิเวศน์อ่าวตราด สองคลองสนั่นรักษ์ พลุตาหลวง	1,406 คร.	78.11	498 คร.	908 คร.
ภาคใต้	1,149 คร.	นาสาร เวียงสระ ท่าหิน หงส์เจริญ ด่านสวี ปากน้ำ พังงา ปากพูน ท่าศาลา พังรัง สะพานไม้แก่น เกาะสุกร คลองขุด กะลุวอเหนือ	868 คร.	75.54	414 คร.	454 คร.
สำนักบ้านมั่นคง	1,500 คร.	-	402 คร.	26.80	-	402 คร.
รวม	7,803 คร.	35 เมือง	3,336 คร.	42.75	1,014 คร.	2,322 คร.

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มโครงการเดิม 2556-2559)

มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายและมีการคินงบประมาณรวมแล้ว 90.77 ล้านบาท ร้อยละ 67.33 ของงบประมาณคงเหลือยกมาคงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 44.03 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	งบคงเหลือยกมา	เบิกจ่าย	คินงบ	รวมเบิกจ่าย/คินงบ	คงเหลือรอเบิก
ศปก.คลอง	3	336	13,809,623	-	9,310,423	9,310,423	4,499,200
สำนักบ้านมั่นคง	1	37	22,693,019	1,798,000	20,623,589	22,421,589	271,430
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	1	-	288,200	172,500	95,700	268,200	20,000
ภาคกลางและตะวันตก	1	95	1,624,500	-	-	-	1,624,500
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16	1,816	96,381,363	1,440,000	57,324,845	58,764,845	37,616,518
รวม	22	2,284	134,796,705	3,410,500	87,354,557	90,765,057	44,031,648

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคองเหลื่อรอกเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายและมีการคินงบประมาณรวมแล้ว 4.77 ล้านบาท ร้อยละ 7.88 ของงบประมาณคองเหลื่อรอกมาคองเหลื่อรอกเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 55.75 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	งบคองเหลื่อรอกมา	เบิกจ่าย	คินงบ	รวมเบิกจ่าย/คินงบ	คองเหลื่อรอกเบิก
สำนักบ้านมั่นคง	3	381	10,730,440	1,775,000	200,000	1,975,000	8,755,440
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	12	1,200	26,959,741	570,000	-	570,000	26,389,741
ภาคกลางและตะวันตก	1	85	1,060,000	-	-	-	1,060,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	404	13,461,870	560,000	614,000	1,174,000	12,287,870
ภาคใต้	5	543	1,820,125	-	-	-	1,820,125
ภาคเหนือ	3	173	6,485,302	-	1,051,520	1,051,520	5,433,782
รวม	29	2,786	60,517,478	2,905,000	1,865,520	4,770,520	55,746,958

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มโครงการที่อนุมัติใหม่ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคองเหลื่อรอกเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 311.39 บาท สามารถเบิกจ่ายและมีการคินงบประมาณรวมแล้ว 25.16 ล้านบาท ร้อยละ 7.76 ของงบประมาณคองเหลื่อรอกมาคองเหลื่อรอกเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 286.23 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	งบคองเหลื่อรอกเบิก	เบิกจ่าย	คินงบ	คองเหลื่อรอกเบิก
ศปก.คลอง	3	22	9,198,137	-	-	9,198,137
สำนักบ้านมั่นคง	7	648	46,667,472	9,845,097	-	36,822,375
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก	20	2,085	77,727,247	810,000	-	76,917,247
ภาคกลางและตะวันตก	11	1,129	22,632,775	10,406,688	-	12,226,087
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13	638	32,125,608	975,000	-	31,150,608
ภาคใต้	16	1,172	24,630,981	1,378,750	-	23,252,231
ภาคเหนือ	20	1,563	98,410,930	761,600	985,000	96,664,330
รวม	90	7,257	311,393,150	24,177,135	985,000	286,231,015

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครั้วเรือนทั่วประเทศ สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยและสนับสนุนภาคีพัฒนา งบประมาณรวม 175.20 ล้านบาท แต่ภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 2.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 172.38 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สำนักงานภาค	เป้าหมาย	โครงการ	ครั้วเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาคเหนือ	1,100	1	60	1,320,000	870,000	450,000	65.91
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและ ตะวันออก	1,800	7	1,406	74,496,500	-	74,496,500	-
ภาคกลางและตะวันตก	1,100	4	236	17,403,000	-	17,403,000	-
ภาคใต้	1,149	8	867	38,589,851	-	38,589,851	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	5	364	23,524,873	-	23,524,873	-
สำนักบ้านมั่นคง	1,500	7	402	19,869,567	1,950,000	17,919,567	9.18
รวม	7,803	32	3,336	175,203,791	2,820,000	172,383,791	3.09

2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครั้วเรือน วงเงินรวม 228,700,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 218,500,000 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สำนักงานภาค	เป้าหมาย	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาคเหนือ	2,200	458	15	442	2,454	43,800,000	7,501,357	36,298,643	17.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	432	20	432	2,826	51,300,000	9,324,599	41,975,401	18.18
ภาคใต้	2,200	125	16	125	2,297	43,700,000	26,292,300	17,407,700	60.17
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและ ตะวันออก	2,200	180	12	180	2,382	43,500,000	30,568,650	12,931,350	70.27
ภาคกลางและตะวันตก	2,200	328	16	328	2,584	43,900,000	19,321,543	24,578,457	44.01
รวม	11,500	1,523	77	1,454	12,543	226,200,000	93,008,449	133,191,551	41.12

2.3 รายงานผลการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,452 ครั้วเรือน วงเงินรวม 80,137,500 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 8,013,750 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 72,123,750 บาท (เจ็ดสิบล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวนยอดการอนุมัติสะสมตั้งแต่ปี 2559 เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนการองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ รายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 64 โครงการ 2,684 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวม 39,024,447 บาท

การอนุมัติโครงการและงบประมาณตามกรอบการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ									
ปีที่อนุมัติ	รหัส	เป้าหมาย ครัวเรือน	โครงการ	ครัวเรือน	งบรับจากรัฐ	หัก 10%	งบดำเนินการ	อนุมัติ	คงเหลือ
ปี 2559	84400	1,170	34	1,489	21,060,000	2,106,000	18,954,000	18,570,447	383,553
ปี 2560	84500	1,082	28	900	19,477,500	1,947,750	17,529,750	15,144,000	2,385,750
ปี 2561	84800	1,200	2	295	21,600,000	2,160,000	19,440,000	5,310,000	14,130,000
ปี 2562	84900	1,000		0	18,000,000	1,800,000	16,200,000	0	16,200,000
รวม		4,452	64	2,684	80,137,500	8,013,750	72,123,750	39,024,447	33,099,303

การอนุมัติโครงการและงบประมาณตามแนวบริหารของสถาบันฯ						
ปีที่อนุมัติ	โครงการ	ครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ปี 2559	5	93	1,659,000	1,659,000	-	100.00
ปี 2560	17	591	9,614,000	8,984,000	630,000	93.45
ปี 2561	30	1,527	19,269,447	16,011,447	3,258,000	83.09
ปี 2562	12	473	8,482,000	7,690,000	792,000	90.66
รวม	64	2684	39,024,447	34,344,447	4,680,000	88.00

2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ได้รับงบประมาณวงเงินรวม 105,840,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร โดยได้อนุมัติงบประมาณสร้างศูนย์แล้วทั้ง 3 ศูนย์ สามารถรองรับกลุ่มคนไร้บ้านได้ 328 ราย มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วร้อยละ 71.41

รายชื่อโครงการที่อนุมัติ	ราย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่	83	26,400,000.00	26,400,000.00	-	100%
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น	120	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100%
ศูนย์ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (ซื้อที่ดิน)	-	4,170,000.00	-	4,170,000.00	-
ปี 2560 (3 โครงการ)	203	47,070,000.00	42,900,000.00	4,170,000.00	66.67%
กรุงเทพฯ (บ้านใหม่คนไร้บ้าน)	25	4,500,000.00	1,800,000.00	2,700,000.00	40%
ขอนแก่น (สร้างศูนย์คนไร้บ้าน)	-	8,287,600.00	6,511,875.00	1,775,725.00	78.57%
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี (ซื้อที่ดิน จ.ปทุมธานี)	100	19,500,000.00	19,500,000.00	-	100%
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ (ศูนย์เพิ่มเติม)	-	4,285,810.00	4,285,810.00	-	100%
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
โครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน	-	588,170.00	588,170.00	-	100%
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี (ปรับปรุง จ.ปทุมธานี)	-	10,608,420.00	-	10,608,420.00	-
กรุงเทพฯ (บ้านใหม่คนไร้บ้าน)	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
ปี 2561 (9 โครงการ)	125	58,770,000.00	32,685,855.00	26,084,145.00	55.62%
ภาพรวมการอนุมัติโครงการ 2560-2561	328	105,840,000.00	75,585,855.00	30,254,145.00	71.41%