

รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย ณ เดือนมิถุนายน 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
 - 2.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
 - 2.2 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.3 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.4 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไถ่เรือ ภัยพิบัติ
 - 2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบทมีแนวทางสำคัญในการดำเนินงานที่ให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 การสัมมนาพัฒนาศักยภาพทีมสหสถาบันบ้านมั่นคง

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพทีมสหสถาบันบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ บ้านนายถึกโฮมสเตย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำร่องพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้กับขบวนการองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก เครือข่ายสลัมสี่ภาค ภาคประชาสังคม และเครือข่ายชุมชนริมคลอง จำนวนกว่า 36 ท่าน โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักบ้านมั่นคง สำนักกองทุนและสินเชื่อ และสำนักตรวจสอบของสถาบันฯ ที่จะจัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างคนทำงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสหสถาบัน ทั้งจากการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานสหสถาบัน ตรวจสอบ และจัดกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำแบบทดสอบงานสหสถาบัน แล้วในช่วงท้ายงานจึงมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมอบรมทุกท่าน เพื่อรับรองความเชี่ยวชาญของผู้ที่ผ่านการอบรม โดยนายสมชาติ ภาวะสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1.2 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพองค์กรบ้านมั่นคง

สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ร่วมกับเครือข่ายขบวนการองค์กรชุมชน (4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ) จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพองค์กรบ้านมั่นคง วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม พอช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูระบบชุมชนเครือข่าย เกิดการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ที่มากกว่าบ้านมั่นคง เกิดแผนการพัฒนาศักยภาพคนทำงานและออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรบ้านมั่นคงโดยใช้เครื่องมือการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน



1.3 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทในพื้นที่ภูมินิเวศน์อ่าว ก.ไก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คปอ.ปข.) ลงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท หลังได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในบริเวณที่ดินป่าชายเลนและกรมเจ้าท่า ภูมินิเวศน์ อ่าว ก.ไก่ โดยใช้บ้านหนองเสม็ด (29 ครัวเรือน) เป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 10 ชุมชน ก่อนขยายทิศการทำงานที่อยู่อาศัยทั้งเมืองร่วมกับคนในพื้นที่ ท้องถิ่น ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการสร้างความเข้าใจระดับชุมชน สร้างคน สร้างกลุ่ม สร้างกองทุน และระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยชุมชนได้เรียนรู้จากกระบวนการ Workshop ออกแบบบ้าน วางระบบสาธารณูปโภคของชุมชนด้วยตนเอง



1.4 ลงพื้นที่จัดทำแผนกองทุนรักษาดินรักษาบ้านทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานกองทุนรักษาดินรักษาบ้านลงพื้นที่จัดทำแผนกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว, วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ, วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ เครือข่ายสลัมสี่ภาค, วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ภาคเหนือ, วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ภาคกลางและตะวันตก, วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก และวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ภาคใต้ โดยคณะทำงานกองทุนรักษาดินรักษาบ้านได้ทยอยลงพื้นที่ครบทุกภูมิภาคเพื่อกำหนดทิศทาง แผนการทำงาน โดยมีเป้าหมายในการสรุปลงและติดตามสถานะกองทุนเมือง แลกเปลี่ยนระบบการทำงานในภาค และติดตามสรุปลงประมวผลผลการดำเนินงานกองทุน



2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ณ 30 มิถุนายน 2562

2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 76 โครงการ 26 จังหวัด 6,324 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 2,005 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 4,319 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 312.88 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 25.43 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2562 รวมทั้งสิ้น 338.31 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติงบประมาณที่อยู่อาศัย						ผลการอนุมัติงบประมาณนครบาลเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงินอนุมัติ	คงเหลือ งบดำเนินการ	รวมอนุมัติทั้งสิ้น
เหนือ	1,100	26	3	-	1,182	1,182	41,020,493.00	2,000,000.00		1,530,000.00	470,000.00	42,550,493.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,154	6	3	60	382	442	27,402,441.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	29,402,441.00
ใต้	1,149	18	5	823	534	1,357	54,945,721.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	56,945,721.00
กทม/ตะวันออก	1,800	10	4	1,061	927	1,988	125,976,865.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	127,976,865.00
กลางและตะวันตก	1,100	9	6	61	638	699	36,391,554.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	38,391,554.00
บ้านมั่นคง	1,500	7	5	-	656	656	27,140,067.00	34,000,000.00	4	15,904,000.00	18,096,000.00	43,044,067.00
รวม	7,803	76	26	2,005	4,319	6,324	312,877,141.00	44,000,000.00	8	25,434,000.00	18,566,000.00	338,311,141.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2562 ทั้งสิ้น 338.31 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 845.01 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 57.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างปีงบประมาณมีการคืนกรอบงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 197.36 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 590.33 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62)



**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2557-2559)
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)**

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 8.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคืนงบประมาณ จำนวน 124.67 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 1.74 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 มิ.ย.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 4.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 55.46 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 874,000 บาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 มิ.ย.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.27 ระหว่างปีมีการคิงบประมาณจำนวน 71.82 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 207.58 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 มิ.ย.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,193 ครุว์เรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 338.31 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 12.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 325.54 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 30 มิ.ย.62)



2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,524 โครงการ 12,550 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 228.70 ล้านบาท ในพื้นที่ 77 จังหวัด 1,455 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในฐานระบบจำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	458	15	442	2,454	43,800,000.00	458	15	442	2,454	43,800,000.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	433	20	413	2,826	53,800,000.00	433	20	413	2,826	53,800,000.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	43,900,000	328	16	311	2,584	43,900,000.00	328	16	311	2,584	43,900,000.00
ภาคทวม/ออก	2,200	43,500,000	180	12	167	2,383	43,500,000.00	180	12	167	2,383	43,500,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	125	14	122	2,303	43,700,000.00	125	14	122	2,303	43,700,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,524	77	1,455	12,550	228,700,000.00	1,524	77	1,455	12,550	228,700,000.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 228.70 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 195.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.27 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 33.68 ล้านบาท จำแนกรายภาค ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	458	2,454	43,800,000.00	42,318,629.00	1,481,371.00	96.62
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	433	2,826	53,800,000.00	47,317,166.00	6,482,834.00	87.95
ภาคใต้	2,200	125	2,303	43,700,000.00	32,215,300.00	11,484,700.00	73.72
ภาคทวม/ออก	2,200	180	2,383	43,500,000.00	37,616,816.00	5,883,184.00	86.48
ภาคกลาง/ตก	2,200	328	2,584	43,900,000.00	35,555,471.00	8,344,529.00	80.99
รวม	11,500	1,524	12,550	228,700,000.00	195,023,382.00	33,676,618.00	85.27

2.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 80.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.12 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 41.08 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 31.04 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	เป้าหมาย ครัวเรือน	งบรับจากรัฐ	บริหารจัดการ 10%	งบดำเนินการ	คก.	ครัวเรือน	อนุมัติทั้งสิ้น	คงเหลือ ดำเนินการ
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000	2,106,000	18,954,000	34	1,489	18,570,447	383,553
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500	1,947,750	17,529,750	35	1,025	17,200,536	329,214
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000	2,160,000	19,440,000	2	295	5,310,000	14,130,000
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000	1,800,000	16,200,000		-	-	16,200,000
รวม		4,452	80,137,500	8,013,750	72,123,750	71	2,809	41,080,983	31,042,767

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2562

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนองค์กรชุมชนได้จำนวน 2,809 ครัวเรือน 71 โครงการ วงเงินอนุมัติรวม 41.08 ล้านบาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,643 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 34.74 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 6.33 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณวงเงิน 190,000 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย ครัวเรือน	ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมการ อนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
		โครงการ	ครัวเรือน			
ปี 2559	1,170	34	1,489	18,570,447.00	15,086,447.00	3,484,000.00
ปี 2560	1,082	35	1,025	17,200,536.00	14,352,000.00	2,848,536.00
ปี 2561	1,200	2	295	5,310,000.00	5,310,000.00	-
ปี 2562	1,000	0	-	-	-	-
รวม	4,452	71	2,809	41,080,983.00	34,748,447.00	6,332,536.00

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไถ่เรือ ได้ทั้งสิ้น 17 โครงการ 598 ครัวเรือน งบประมาณอนุมัติ 10.53 ล้านบาท เบิกจ่าย 8.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.60 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 2.25 ล้านบาท รายละเอียดแยกภาคดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	ผลอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
ใต้	5	397	7,146,000.00	7,146,000.00	-	100
เหนือ	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง(สำนักบ้านมั่นคง)	6	51	918,000.00	486,000.00	432,000.00	52.94
กรุงเทพปริมณฑล และ ตะวันออก	2	20	360,000.00	360,000.00	-	100
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3	112	1,822,536.00	-	1,822,536.00	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000.00	292,000.00	-	100
รวม	17	598	10,538,536	8,284,000	2,254,536	78.60

2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 37.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.12 ของงบประมาณอนุมัติ และปี 2561 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 21.08 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	ค่าบริหารจัดการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	37,685,855	21,084,145	64.12
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	80,585,800	25,254,145	76.14