

รายงานผลการดำเนินงานที่อยู่อาศัย

ณ เดือนสิงหาคม 2562

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 2. รายงานสถานะโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
 - 2.1 โครงการบ้านมั่นคง
 - 2.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท
 - 2.3 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ
 - 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
-
-

1. รายงานกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ตามทิศทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ด้วยการดำเนินแก้ไขที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินได้รับทราบสถานการณ์ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ดังนี้

1.1 พิธีมอบบ้านพอเพียงอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยนายกิติภูมิ ดวงพรหม ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอนาวัง เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะสงฆ์ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน และเจ้าหน้าที่ พอช. ภาคอีสานเข้าร่วม เพื่อมอบบ้านพอเพียงให้พี่น้อง 5 ตำบล 16 คริวเรือน ในพื้นที่อำเภอนาวัง พร้อมทั้งทางคณะกรรมการเครือข่ายจังหวัดร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ ระดมทุน จำนวน 6,980 บาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาในอนาคตอีกด้วย



1.2 พิธีมอบบ้านพอเพียง ณ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 31 ก.ค. 2562 โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันฯร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรร่วมเป็นประธาน มอบบ้านพอเพียงให้กับผู้เดือดร้อน จำนวน 430 หลังคาเรือน (ตั้งแต่ปี 2560-2562) ณ โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ถือเป็นกิจกรรมอันดีที่แสดงให้เห็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เดือดร้อน และภาคีพัฒนาต่างๆ กว่า 20 หน่วยงาน 600 คน ที่มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ขึ้น



1.3 สำนักงานภาคกลางและตะวันตกเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อน

โดยมีนายวิริยะ เต็มแก้ว ผ.ช.ผอ.ภาคกลางและตะวันตก คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยฯจังหวัดสุพรรณบุรี และพมจ. หารือเรื่องการจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้งจังหวัด แบ่งกลุ่มประเภทที่ดิน และประเมินสถานการณ์ความเดือดร้อน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยินดีหนุนเสริมแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเตรียมเปิดเวทีการประชุม เรียงเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานควา คืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงนิคมกระเสียว ที่จะเริ่มกระบวนการซ่อมสร้างบ้าน จัดทำฝายน้ำ ธาราคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ที่ได้รับทราบด้วย



1.4 สำนักงานภาคใต้ร่วมกับทีมกลางบ้านมั่นคง ลงพื้นที่ทำกระบวนการยกระดับกลุ่มออมทรัพย์สู่ธนาคารตำบล โครงการบ้านมั่นคงชนบท ตำบลเกาะสุกร จังหวัดตรัง

หลังจากที่ผู้แทนตำบลเกาะสุกรกลับจากศึกษาดูงานที่ตำบลเขาแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กลับมาจัดตั้งคณะทำงาน (ชั่วคราว) จำนวน 16 คน เพื่อยกร่างระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของธนาคารตำบลให้เสร็จแล้ว กระบวนการต่อไปจะมีการพิจารณาระเบียบ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาท คณะทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น และเริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก เบื้องต้นมี 16 กลุ่มที่เข้าร่วม และในช่วงเดือนกันยายน ธนาคารออมสินมีแผนการลงมาช่วยติดตั้งระบบและทดลองปฏิบัติการร่วมกับพื้นที่



1.5 เวทีสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองพน และตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ เปิดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย โดยได้นำแผนที่ที่มีออกมาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวชุมชนและเส้นทางปัญหาความเดือดร้อนที่มีในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภายหลังจากการทำข้อมูลพบว่าพื้นที่ทั้งสองตำบล มีสภาพปัญหาเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินกรมเจ้าท่า และป่าชายเลน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ระบบโครงสร้างพื้นฐานเริ่มมีปัญหา รวมทั้งเกิด ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย ที่ยังไม่มียุทธศาสตร์มาร่วมกันวางแผนจัดการ



1.6 สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับ 12 หน่วยงาน จัดเวทีบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการการพัฒนาที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นประธานในพิธี

เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการหน่วยงานในการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบทและโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตำบลหนองแม่นา จำนวน 222 หลังคาเรือน วัตถุประสงค์ของการ MOU เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย อันนำไปสู่การพัฒนาและเป็นพื้นที่รูปธรรมการทำงาน เกิดแนวทางและพื้นที่ปฏิบัติการร่วมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยสถาบันฯ ได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว จำนวน 8.8 ล้านบาท เรือน มีหน่วยงานที่ ผู้เดือดร้อนจากพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 100 คน



1.7 สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสะพานร่วมใจ เขตดอนเมือง

โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการบ้านมั่นคงที่สำเร็จเป็นรูปธรรมที่สหกรณ์มั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี และชุมชนศาลเจ้าพ่อพ่อสมบุญ ต้นแบบ “บ้านประชารัฐริมคลอง” การศึกษาในครั้งนี้ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานบ้านมั่นคง ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เดือดร้อนด้วยตนเอง การทำข้อมูล การร่วมกลุ่มการออมทรัพย์ การแบ่งบทบาททีมงาน หลักเกณฑ์ในการบริหารงานก่อสร้างและจัดสรรแบ่งแปลงที่ดินที่เหมาะสมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือหลุดออกไประหว่างทาง ภายหลังชุมชนจึงนำแนวทางที่ได้เรียนรู้มาปรับเป็นแผนปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน ที่อยู่ระหว่างการไล่รื้อออกจากที่ดินแขวงการทางและลำรางสาธารณะที่อาศัยอยู่จำนวน 95 ครัวเรือน



1.8 สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออกร่วมกับชุมชนในเขตบางซื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์และกำหนดแนวทางรับมือผลกระทบจากนโยบายรัฐ ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกัลยาณมิตร

ชุมชนในเขตบางซื่อในระยะเร็ววันนี้ จะกลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองตามแนวนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายสีน้ำเงิน โครงการขยายเขตถนน หรือโครงการจัดตั้งรัฐสภา จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสถานการณ์การถูกไล่รื้อ ทั้งนี้ ในการประชุม จึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ร่วมกับชุมชน และร่วมเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งแผนการทำงานช่วงต่อไปจะมีการจัดเวทีทำความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงและวางแผนการทำงานทั้งเมือง ร่วมกันสำรวจข้อมูลครัวเรือนทุกชุมชน และจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกชุมชน



1.9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อและกองทุนภาคกลางและตะวันตก ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานภาคกลางและตะวันตกร่วมกับสำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ และขบวนการองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อและกองทุน เพื่อสรุปสถานการณ์องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ทั้ง 16 จังหวัด และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดี ติดตั้งระบบการหนุนเสริม เพื่อฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในระดับกลุ่มจังหวัดร่วมกัน โดยมีองค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงเข้าร่วม 56 องค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พอช. ทั้งสิ้น 105 คน



1.10 สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก เข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการทำงานที่จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 นำร่องที่เขตยานนาวา ระยะที่ 2 ขยายผลการทำอีก 9 เขตพื้นที่ และขยายผลเต็มพื้นที่ในระยะที่ 3 อีก 44 เขต เพื่อเป้าหมายให้คนจนใน กรุงเทพมหานครมีที่อยู่อาศัยที่ดี และมั่นคงถ้วนทั่วหน้าภายในปี 2565 ซึ่งเปิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง และเจ้าของที่ดิน



1.11 ปฏิบัติการต่อเนื่องหลังจบกิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการเมืองยานนาวา

สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ลงพื้นที่ชุมชนโรงสี เขตยานนาวา จำนวนผู้เดือดร้อน 300 กว่าหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในที่ดินเอกชน ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขอที่ดิน เพราะราคาที่ดินบริเวณที่ชุมชนเช่าอยู่มีราคาสูงขึ้น เป็นตารางวาละ 400,000 บาท จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์กับชุมชน โดยมีแผนที่จะลงพื้นที่ทำความเข้าใจอีกครั้งในช่วงเดือนถัดไป และสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไป



2.1 รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง (ณ 31 สิงหาคม 2562)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 90 โครงการ 31 จังหวัด 7,002 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 2,490 ครัวเรือน โครงการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท 4,512 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 347.12 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 25.43 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2562 รวมทั้งสิ้น 372.56 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2562

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนที่อยู่อาศัย						ผลการอนุมัติงบประมาณพัฒนากระบวนเมือง				รวมอนุมัติทั้งสิ้น
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครัวเรือน	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงิน อนุมัติ	คงเหลือ งบดำเนินการ	
เหนือ	1,100	26	3	-	1,182	1,182	41,020,493.00	2,000,000		1,530,000	470,000	42,550,493.00
อีสาน	1,154	8	4	60	546	606	29,377,941.00	2,000,000	1	2,000,000	0	31,377,941.00
ใต้	1,149	18	6	823	534	1,357	54,945,721.00	2,000,000	4	2,000,000	0	56,945,721.00
กทม/ตะวันออก	1,800	11	5	1,061	927	1,988	129,444,865.00	2,000,000	1	2,000,000	0	131,444,865.00
กลางและตะวันตก	1,100	15	7	546	667	1,213	63,123,808.00	2,000,000	1	2,000,000	0	65,123,808.00
บ้านมั่นคง	1,500	12	6	-	656	656	29,216,420.00	34,000,000	9	20,196,000	13,804,000	49,412,420.00
รวม	7,803	90	31	2,490	4,512	7,002	347,129,248.00	44,000,000	16	29,726,000	14,274,000	376,855,248.00

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2562 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายกมาจากปี 2561 จำนวน 506.70 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 376.85 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 883.55 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 157 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.77 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างปีงบประมาณมีการคืนกรอบงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 220.85 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 505.73 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ส.ค.62)



**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการเดิม 2557-2559)
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)**

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2561 จำนวน 134.80 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายแล้ว 8.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของงบประมาณเบิกจ่าย ระหว่างดำเนินโครงการมีการคิ่้งงบประมาณ จำนวน 126.43 ล้านบาท ไม่มีงบประมาณรอเบิกจ่าย จากการตรวจสอบฐานระบบพบว่า ในปี 2561 มีการรับคิ่้งงบประมาณจากองค์กรชุมชนเกินจำนวน 12,500 บาท ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมประมาณคงเหลือในกลุ่มปี 2556-2559 สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ส.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2561 จำนวน 60.52 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 17.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.15 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 32.13 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคิ่้งงบประมาณจำนวน 10.66 บาท แยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ส.ค.62) ร้อยละเบิกจ่าย 28.15



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนเครือข่ายเบิกจ่ายยกมาจากรายปี 2561 จำนวน 311.39 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณจำนวน 83.76 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 160.72 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ส.ค.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

เป้าหมายในการทำงานปี 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 7,803 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ในปี 2562 สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และสนับสนุนภาคีพัฒนา อนุมัติงบประมาณรวม 376.86 ล้านบาท แต่ละภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น 63.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนั้น คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 312.89 ล้านบาท แยกรายภาคได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.61 – 31 ส.ค.62)



2.2 รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียงชนบท (ณ 31 สิงหาคม 2562)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2562 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)


โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,524 โครงการ 12,550 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 228.70 ล้านบาท ในพื้นที่ 77 จังหวัด 1,455 ตำบล พร้อมทั้งผลการบันทึกข้อมูลในฐานระบบจำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	2,200	43,800,000	458	15	442	2,454	43,800,000.00	458	15	442	2,454	43,800,000.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	53,800,000	433	20	412	2,826	53,800,000.00	433	20	412	2,826	53,800,000.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	43,900,000	328	16	311	2,584	43,900,000.00	328	16	311	2,584	43,900,000.00
ภาคทม/ออก	2,200	43,500,000	180	12	167	2,383	43,500,000.00	180	12	167	2,383	43,500,000.00
ภาคใต้	2,200	43,700,000	125	14	122	2,303	43,700,000.00	125	14	122	2,303	43,700,000.00
รวม	11,500	228,700,000	1,524	77	1,454	12,550	228,700,000.00	1,524	77	1,454	12,550	228,700,000.00

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรม จำนวน 228.70 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 222.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.24 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 6.31 ล้านบาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	จำนวนโครงการ	จำนวนครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	2,200	458	2,454	43,800,000	43,338,774	461,226	98.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	433	2,826	53,800,000	49,666,000	4,134,000	92.32
ภาคใต้	2,200	125	2,303	43,700,000	43,443,500	256,500	99.41
ภาคทม/ออก	2,200	180	2,383	43,500,000	43,500,000	-	100.00
ภาคกลาง/ตก	2,200	328	2,584	43,900,000	42,438,122	1,461,878	96.67
รวม	11,500	1,524	12,550	228,700,000	222,386,396	6,313,604	97.24



2.3 รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ (ณ 31 สิงหาคม 2562)

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2562 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 4,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 80.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 8.01 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 72.12 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 42.94 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 29.18 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

ปีที่อนุมัติ	รหัส	เป้าหมาย ครัวเรือน	งบรับจากรัฐ	บริหารจัดการ 10%	งบดำเนินการ	คก.	ครัวเรือน	อนุมัติทั้งสิ้น	คงเหลือ ดำเนินการ
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000	2,106,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	383,553
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500	1,947,750	17,529,750	36	1,040	17,459,346	70,404
ปี 2561	84800	1,200	21,600,000	2,160,000	19,440,000	9	384	6,912,000	12,528,000
ปี 2562	84900	1,000	18,000,000	1,800,000	16,200,000		-	-	16,200,000
รวม		4,452	80,137,500	8,013,750	72,123,750	79	3,005	42,941,793	29,181,957

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2562

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนองค์กรชุมชนได้จำนวน 3,005 ครัวเรือน 79 โครงการ วงเงินอนุมัติรวม 42.94 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 35.44 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 5.6 ล้านบาท ระหว่างปีมีการคืนงบประมาณวงเงิน 1.88 บาท และคืนครัวเรือนจำนวน 113 ครัวเรือน แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมการ อนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คืนงบประมาณ	คงเหลือรอ เบิกจ่าย
	ครัวเรือน	โครงการ	ครัวเรือน				
ปี 2559	1,170	34	1,468	18,570,447.00	15,086,447	1,882,000	1,602,000
ปี 2560	1,082	36	1,040	17,459,346.00	15,034,224	-	2,425,122
ปี 2561	1,200	9	384	6,912,000.00	5,328,000	-	1,584,000
ปี 2562	1,000	0	-	-	-	-	-
รวม	4,452	79	2,892	42,941,793.00	35,448,671	1,882,000	5,611,122

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการปี 2562

ผลการอนุมัติงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2562 สามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล้รื้อ ได้ทั้งสิ้น 27 โครงการ 702 ครัวเรือน งบประมาณอนุมัติ 12.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 8.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.09 และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 3.46 ล้านบาท รายละเอียดแยกตามภาคดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ภาค	โครงการ	ครัวเรือน	ผลอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
ใต้	7	399	7,182,000.	7,146,000	36,000	99.5
กลางและตะวันตก	1	19	342,000	-	342,000	-
ส่วนกลาง(สำนักบ้านมั่นคง)	7	102	1,836,000	774,000	1,062,000	42.16
กรุงเทพปริมณฑล และตะวันออก	4	41	726,810	726,810	-	100
ตะวันออกเฉียงเหนือ	7	123	2,020,536	-	2,020,536	-
ศปก.คลอง	1	18	292,000	292,000	-	100
รวม	27	702	12,399,346	8,938,810	3,460,536	72.09

2.4 รายงานสถานะของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ณ 31 สิงหาคม 2562

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.23 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47.07 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และซื้อที่ดินสำหรับชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 47.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณอนุมัติ คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป 4.17 ล้านบาท

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65.30 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.53 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58.77 ล้านบาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.กรุงเทพฯ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน อาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและจัดการความรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และโครงการประเมินการก่อสร้างและออกแบบการอยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พักคนไร้บ้าน งบประมาณอนุมัติรวม 58.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 41.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.45 ของงบประมาณอนุมัติ และปี 2561 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 16.78 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	ค่าบริหารจัดการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	42,900,000	4,170,000	91.14
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	41,991,580	16,778,420	71.45
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	84,891,580	20,948,420	80.21