

รายงานผลการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

- ✚ โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท
- ✚ โครงการบ้านพอเพียงชนบท
- ✚ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ
- ✚ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

1) รายงานกิจกรรมสำคัญการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

1.1 วันที่ 3-4 พ.ย.62 งานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในระดับจังหวัดให้เกิดรูปธรรม” ขบวนการองค์กรชุมชนภาคเหนือกว่า 1,000 คน เดินทางมาตั้งแต่วันที่ 3-4 พ.ย.62 และประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ณ จ.เชียงราย และเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในระดับจังหวัดให้เกิดรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ และเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยการบูรณาการความร่วมมือ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาสังคมฯ และทรัพยากรธรรมชาติ



1.2 วันที่ 6 พ.ย.62 พิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงและเปิดป้ายสหกรณ์เคหสถานบ้านเกาะแก้ว จำกัด เทศบาลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน เพื่อประกาศต่อสาธารณะในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองบางพลีน้อย โดยสถาบันได้มีส่วนในการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจาก 11 หมู่บ้าน 522 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนที่ถูกไล่ที่จากการบุกรุกที่ดินเอกชน และที่ดินชลประทาน หลังจากนั้นได้ขอจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านเกาะแก้ว จำกัด และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง เป็นงบสินเชื่อซื้อที่ดินและงบพัฒนาสาธารณูปโภค โดยกำหนดแล้วเสร็จเฟสที่ 1 จำนวน 20 หลัง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563



1.3 วันที่ 7 พ.ย.62 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม “บ้านห้วยขาบ จำนวน 60 ครัวเรือน” สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด กงทภคที่ 3 และผู้นำชุมชนบ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน หลังจากผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ป่าสงวน และได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากภาคเอกชน ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านได้ดำเนินการ

แล้วเสร็จพร้อมอยู่ 31 หลังคาเรือน และอีก 29 หลังคาเรือน จะดำเนินการในเฟสที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง พฤษภาคม 2563



1.4 วันที่ 11 พ.ย.62 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท ในที่ดิน ส.ป.ก. สิงห์ จ.กาญจนบุรี รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร อเนกประสงค์ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินให้แก่เกษตรกรกว่า 300 ราย



1.5 วันที่ 14 พ.ย.62 งานวันที่อยู่อาศัยโลก2562 ภาคกรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ จังหวัดสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานราก” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรูปธรรมการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก การจัดสรรที่ดินเพื่อทำเกษตรแปลงรวม ธนาคารน้ำใต้ดิน ฯลฯ



- วันที่ 14 พ.ย.62 เจรจาขออนุญาตใช้ที่ดินรัฐเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนในเมืองกาญจนบุรี สำนักงานภาคกลางและตะวันตก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการขอใช้ที่ดินรัฐเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง โดยผลจากการหารือจะดำเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บ้านขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 27 ไร่



1.6 วันที่ 15 พ.ย.62 การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ภายใต้การจัดกิจกรรม “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร” ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดพื้นที่พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรระยะแรก 197 หลังคาเรือน บนที่ดินราชพัสดุ



1.7 วันที่ 16-17 พ.ย.62 ขบวนองค์กรชุมชนเข้าร่วมงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 “หยุดวิกฤตความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เกิดการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้มีการเดินขบวนรณรงค์ไปที่อนุสรณ์สถาน 14 ต.ค.62 ณ แยกคอกวัว และประกาศข้อเรียกร้อง 4 ข้อ



1.8 วันที่ 25 พ.ย.62 นายธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(4-01) มอบบัตรดินดี และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร โดยสถาบันฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทบนที่ดิน ส.ป.ก. 5+1 ไร่ จำนวน 36 ครัวเรือน การส่งเสริมให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของบ้าน และเป็นผู้ลงมือสร้างบ้านแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน



- วันที่ 25 พ.ย.62 งานวันที่อยู่อาศัยโลก 2562 ภาคใต้ “บ้านมั่นคง บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้าง” นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานฯ ณ จังหวัดกระบี่ โดยได้มอบบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียงให้แก่ผู้เดือดร้อน จำนวน 2,810 หลังคาเรือน ซึ่งจะต้องดูตามเงื่อนไขระเบียบกติกา และปฏิบัติการลงมือ “สร้างบ้าน สร้างชุมชน 3 วันเสร็จ 7 วันอยู่”



- วันที่ 25 พ.ย.62 พิธีมอบหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ (คทช.) โดย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ มอบหนังสือให้กับผู้เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน และมอบหนังสือแจ้งโครงการป่าชุมชน



2) รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย


2.1 รายงานผลโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2563

โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 359.83 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2563 ทั้งสิ้น 8.82 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 368.65 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายรวมกับงบอนุมัติใหม่ ดังนั้นในปี 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน 359.68 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือรอเบิกยกมา+อนุมัติใหม่	ภาพรวมเบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก
ศปก.คลอง	7,633,137.00	-	7,633,137.00
ส่วนกลาง (บ้านมั่นคง)	63,880,723.00	7,791,190.00	56,089,533.00
กทม./ออก	169,484,579.00	-	169,484,579.00
กลาง/ตก	20,122,913.50	-	20,122,913.50
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21,914,708.03	-	21,914,708.03
ใต้	22,992,391.00	110,000.00	22,882,391.00
เหนือ	62,624,219.00	1,071,000.00	61,553,219.00
รวม	368,652,670.53	8,972,190.00	359,680,480.53


กราฟแสดงภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 30 พ.ย.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2560 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 19.11 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 1.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.38 ของงบคงเหลือรอเบิกจ่าย ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย 17.70 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้


สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01 ต.ค.62 – 30 พ.ย.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561)


กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2561 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2562 จำนวน 113.54 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 112.16 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (01ต.ค.62 – 30 พ.ย.62)



รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562)

กลุ่มโครงการที่อนุมัติ ปี 2562 มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายมาจากปี 2562 จำนวน 227.18 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 221 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้



รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2563 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 5,500 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ และในปี 2563 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 100 โครงการ 1 จังหวัด 100 ครั้วเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 100 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณรวม 5.12 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีพัฒนา วงเงิน 3.70 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี 2563 รวมทั้งสิ้น 8.82 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2563

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติสนับสนุนที่อยู่อาศัย						อนุมัติสุทธิ	ผลการอนุมัติพัฒนากระบวนการเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น	รวมคงเหลือทั้งสิ้น
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท (คร)	รวม ครั้วเรือน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน อนุมัติ	คงเหลือรอเบิกจ่าย		
เหนือ	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อีสาน	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กทม/ตะวันออก	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลางและตะวันตก	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ้านมั่นคงและที่ดิน	1,205	1	1	100	-	100	5,125,000.00	5,125,000.00	3,697,200	3,697,200	8,822,200.00	8,822,200.00
รวม	6,705	1	1	100	0	100	5,125,000.00	5,125,000.00	3,697,200	3,697,200	8,822,200.00	8,822,200.00

2.2 รายงานผลโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,500 ครัวเรือน วงเงินรวม 258,750,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25,875,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 232,875,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2563 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์) โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ ซึ่งแต่ละภาคมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย (ครัวเรือน)	กรอบงบประมาณสนับสนุน	ผลการดำเนินการ
ภาคเหนือ	2,200	44,955,000	ยังไม่มีผลการอนุมัติโครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,700	55,055,000	
ภาคใต้	2,200	44,355,000	
ภาคกทม/ออก	2,200	44,255,000	
ภาคกลาง/ตก	2,200	44,255,000	
รวม	11,500	232,875,000	

2.3 รายงานผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ

เงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ ปี 2559 -2563 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 5,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 98.13 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน 9.81 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินงานทั้งสิ้น 88.32 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 56.42 ล้านบาท คงเหลืองบดำเนินการ วงเงิน 31.90 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกตามปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้

ปีที่อนุมัติ	เป้าหมาย (คร.)	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินการ	อนุมัติ		อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น	คืบหน้างบประมาณ	งบอนุมัติสุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
				คก	คร					
2559	1,170	21,060,000	18,954,000	34	1,581	18,570,447	1,882,000	16,688,447	15,086,447	1,602,000
2560	1,082	19,477,500	17,529,750	37	1,043	17,513,346		17,513,346	16,309,629	1,203,717
2561	1,200	21,600,000	19,440,000	15	1,148	19,386,600		19,386,600	14,868,000	4,518,600
2562	1,000	18,000,000	16,200,000	1	53	954,000		954,000	954,000	0
2563	1,000	18,000,000	16,200,000						-	-
รวม	5,452	98,137,500	88,323,750	87	3,825	56,424,393	1,882,000	54,542,393	47,218,076	7,324,318

2.4 รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

ผลการอนุมัติงบประมาณสะสม วงเงินรวมทั้งสิ้น 105.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 92.91 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 12.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 ของงบประมาณอนุมัติสุทธิ

ปีงบประมาณ	งบที่ได้รับอนุมัติ	ค่าบริหารจัดการ	คงเหลือดำเนินการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
2560	52,300,000	5,230,000	47,070,000	47,070,000	47,070,000	0.00	100
2561	65,300,000	6,530,000	58,770,000	58,770,000	45,841,580	12,928,420	78
รวม	117,600,000	11,760,000	105,840,000	105,840,000	92,911,580	12,928,420	87.78