

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2564
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	38	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	34	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	7	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	7	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	2	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	51	157	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	4.30	209.80	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	425	หลัง
9	การก่อสร้างบ้านตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	134	193	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	1	ชุมชน



รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย		งบประมาณสุทธิ (หลังปรับโอน/ รับคืนงบ)	ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวน ครัวเรือน		จน.ครัวเรือน สุทธิ	(1) รวมงบอนุมัติ	(2) รวมงบเบิกจ่าย	คงเหลือสุทธิ (3) = (1)-(2)
2560-คลองลาดพร้าว	751,360,000.00	4,696	755,447,668.00	3,877	590,569,642.00	492,645,235.00	97,924,407.00
2561-คลองลาดพร้าว -คลองเปรมประชากร	399,680,000.00	3,000	199,680,000.00	2,428	199,091,509.46	176,789,259.46	22,302,250.00
2563-คลองเปรมประชากร	938,240,000.00	3,115	938,240,000.00	2,454	689,778,502.00	187,065,535.00	502,712,967.00
2564-คลองเปรมประชากร	423,870,000.00	995	423,870,000.00	-	11,085,096.00	11,085,096.00	-
รวมปี 60 - 64	2,513,150,000.00	11,806	2,317,237,668.00	8,759	1,490,524,749.46	867,585,125.46	622,939,624.00

หมายเหตุ

จำนวนครัวเรือนสุทธิมีการนับซ้ำ เนื่องจากการใช้งบประมาณแต่ละปี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างกัน หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องสนับสนุนต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมในงบปี 2560 และสนับสนุนค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในงบปี 2561 ในชุมชนและครัวเรือนเดียวกัน อันเนื่องมาจากยังไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้แล้วเสร็จ