

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  
เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564**

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ และงบประมาณกระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 7,959 ครัวเรือน 451,499,207 บาท

การดำเนินงานปี 2564 มีการปรับพื้นที่ดำเนินงานทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ คือ เขตสายไหมและดอนเมือง เขตหลักสี่และบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง และวังทองหลาง พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงบประมาณกระบวนเมือง โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 552 ครัวเรือน 93,595,465 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 96 ครัวเรือน 15,991,400 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 4,226,968 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 132,607,980.90 บาท ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 400,722,259.10 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 63		ดำเนินการปีงบประมาณ 2564								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	เงินงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหมและดอนเมือง	131,906,150	2,692	199	-	2,891	32,650,125	-	-	27,596,600.00		136,959,675.00
เขตหลักสี่และบางเขน	169,796,226	2,139	196	-	2,335	30,310,250	-	-	40,715,505.90		159,390,970.10
เขตจตุจักร	40,020,694	1,325	6	-	1,331	6,702,920	1,257,000	-	21,655,600.00		23,811,014.00
เขตห้วยขวางและวังทองหลาง	60,565,092	1,119	51	96	1,074	7,689,000	14,475,900	4,226,968	6,802,645.00		51,202,515.00
จังหวัดปทุมธานี	48,900,145	684	100	-	784	16,243,170	-	-	35,785,230.00		29,358,085.00
งบพัฒนากระบวนเมือง	310,900	-	-	-	-	-	258,500	-	52,400.00	25.06	-
<b>รวม</b>	<b>451,499,207</b>	<b>7,959</b>	<b>552</b>	<b>96</b>	<b>8,415</b>	<b>93,595,465</b>	<b>15,991,400</b>	<b>4,226,968</b>	<b>132,607,980.90</b>		<b>400,722,259.10</b>

**การดำเนินงานของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้**

**① โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2559**

1.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2559 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 816 ครัวเรือน -93,750 บาท

การดำเนินงานปี 2564 มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 3 ครัวเรือน จำนวนเงิน 210,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 210,000 บาท ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 813 ครัวเรือน -93,750 บาท

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 63		ดำเนินการปีงบประมาณ 2564								คงเหลือ	
	งบประมาณคงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	เงินงบประมาณ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
เขตสายไหมและดอนเมือง	-	93,750	446	-	446	-	-	-	-	-	-	93,750
เขตหลักสี่และบางเขน	-	186	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-
เขตจตุจักร	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
เขตห้วยขวางและวังทองหลาง	-	154	-	3	151	-	210,000	210,000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>93,750</b>	<b>816</b>	<b>3</b>	<b>813</b>	<b>-</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,750</b>

(ซึ่งมติคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบว่าสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด ได้นำงบบริหารจัดการชุมชน จำนวน 93,750 บาท ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ จึงไม่สามารถคืนงบประมาณดังกล่าวได้)

1.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ 813 ครัวเรือน จำนวนเงิน 155,440,500 บาท (คำนวณจากฐานการเบิกจ่ายงบประมาณจริงซึ่งร่วมงบที่ชุมชนไม่สามารถโอนเงินคืนได้ หักลบกับจำนวนเงินที่ชุมชนโอนคืนและหักลบกับการเบิกจ่ายของงบอื่นๆ ที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานไว้ในข้อ 1.2)

1.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2559-2561 งบประมาณช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว พ.ศ.2560 โดยได้มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 16,749,729.96 บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (งบเงิน)				
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	ยกเลิก/คืนงบ	รับโอนเงินคืน	งบประมาณคงเหลือ
1	ชุมชนสะพานไม้ 1	7,915,586.96	7,915,586.96	-	-	-
2	ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา	2,082,660.00	1,857,660.00	450,000	225,000	-
3	ชุมชนร้อยกรอง	840,533.00	840,533.00	-	-	-
4	ชุมชนก้าวหน้า	6,135,950.00	6,135,950.00	-	-	-
5	ชุมชนร่วมใจพัฒนาได้	3,132,131.00	-	3,132,131	-	-
6	ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา	4,950,000.00	-	4,950,000	-	-
รวม		25,056,860.96	16,749,729.96	8,532,131	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้อ 1.2 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563

## ๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2563

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 3,919 ครัวเรือน 110,294,492 บาท

การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 51 ครัวเรือน จำนวนเงิน 13,659,000 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 93 ครัวเรือน จำนวนเงิน 15,781,400 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 4,016,968 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29,179,214 บาท ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 83,009,846 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 63		ดำเนินการปีงบประมาณ 2564								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติ	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหมและดอนเมือง	2,217,700	962	-	-	962	558,000	-	-	882,000	-	1,893,700
เขตหลักสี่และบางเขน	27,894,856	1,102	-	-	1,102	444,000	-	-	16,615,489	-	11,723,367
เขตจตุจักร	19,305,944	736	-	-	736	4,968,000	1,257,000	-	4,826,680	-	18,190,264
เขตห้วยขวางและวังทองหลาง	60,565,092	1,119	51	93	1,077	7,689,000	14,265,900	4,016,968	6,802,645	-	51,202,515
งบพัฒนากระบวนเมือง	310,900	-	-	-	-	-	258,500	-	52,400	-	-
รวม	110,294,492	3,919	51	93	3,877	13,659,000	15,781,400	4,016,968	29,179,214	26.37	83,009,846

2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว

- จำนวน 24 โครงการ 2,060 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2651,540,450 บาท

2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 20 โครงการ 1,817 ครัวเรือน เบิกจ่าย 204,035,746 บาท คงเหลือ 83,009,846 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 927 ครั้วเรือน 42,476,310 บาท

การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน.....ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน.....ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน.....บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 36,603,060 บาท ส่งผลให้ ณ 31 สิงหาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,873,250 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 63		ดำเนินการปีงบประมาณ 2564								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตจตุจักร	20,711,000	583	-	-	583	-	-	-	15,976,000	-	4,735,000
จังหวัดปทุมธานี	21,765,310	344	-	-	344	-	-	-	20,627,060	-	1,138,250
รวม	42,476,310	927	-	-	927	-	-	-	36,603,060	89.40	5,873,250

2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว

- จำนวน 2 โครงการ 486 ครั้วเรือน รวมทั้งสิ้น 75,999,000 บาท

2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 2 โครงการ 441 ครั้วเรือน เบิกจ่าย 63,412,110 บาท คงเหลือ 5,873,250 บาท

2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 2,297 ครั้วเรือน 298,822,155 บาท

การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 501 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 79,936,465 บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน.....ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน .....บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 66,825,706.90 บาท ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 311,932,913.10 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.63		ดำเนินการปีงบประมาณ 2564								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	129,782,200	914	199	-	1,113	32,092,125	-	-	26,714,600.00		135,159,725.00
เขตหลักสี่	141,901,370	1,037	196	-	1,233	29,866,250	-	-	24,100,016.90		147,667,603.10
เขตจตุจักร	3,750	6	6	-	12	1,734,920	-	-	852,920.00		885,750.00
จังหวัดปทุมธานี	27,134,835	340	100	-	440	16,243,170	-	-	15,158,170.00		28,219,835.00
รวม	298,822,155	2,297	501	-	2,798	79,936,465	-	-	66,825,706.90	17.64	311,932,913.10

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 10 โครงการ 1,301 ครั้วเรือน เบิกจ่าย 129,191,421.90 บาท คงเหลือ 80,015,168.10 บาท

2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 9 โครงการ 1,497 ครั้วเรือน คงเหลือ 231,917,745 บาท

## ❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ ซึ่งองค์กรชุมชนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงาน เกิดความล่าช้าหรือมีข้อติดขัดเรื่องการก่อสร้างบ้านใหม่และระบบสาธารณูปโภค โดยมีสาเหตุจาก

1. มีบางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดหรือชะลอการดำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากขาดความมั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเชื่อมของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562
2. มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งชุมชนตามแผนงาน หรือต้องแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟส ๆ ตามพื้นที่รื้อย้ายได้จริง รวมถึง มีนักกฎหมายนอกพื้นที่หรือในบางกรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือชักจูงให้ประชาชนคัดค้านโครงการ
3. การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ไม่สามารถใช้ผลทางคดีไปเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ หรือใช้บังคับให้กลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมสามารถรื้อย้ายบ้านเพื่อเปิดพื้นที่การก่อสร้างได้

## ❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

ในการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 829 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 42 ราย และมีผู้เสี่ยงต้องกักตัวสะสมรวม 1,070 ราย ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินได้ตามแผนงาน โดยมีผลกระทบดังนี้

1. ชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายโดยระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยโควิด-19 ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถนัดหมายการประชุมและรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้ ทำให้ไม่สามารถประชุมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตามระเบียบสหกรณ์
2. ในบางชุมชนมีคณะกรรมการหรือสมาชิกชุมชนติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิต ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงบัญชีในการเบิกจ่าย จึงต้องนัดหมายประชุมเพื่อจัดทำมติชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนทางธนาคาร

## แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามการประกาศของทางภาครัฐ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้มีความเหมาะสมกับปัญหาความเดือดร้อน อาทิ การปรับเปลี่ยนผู้ทรงบัญชี

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เพื่อหารือการปรับรูปแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยการใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการงานต่อไปได้

3. กรณีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จะได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะของคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ /ประธานคณะกรรมการฯ) ดังนี้

3.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานครและรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

3.2 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง โดยมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3.4 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ