

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	-	-	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	-	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	4	20	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	7	-	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

ผลการดำเนินงาน พ.ย. 64

ผลการดำเนินงานสะสม



คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** คร.

อนุมัติ 745.89 ลบ.
 เบิกจ่าย 666.97 ลบ.
 คงเหลือ 78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1			
2			
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 51 โครงการ **4,690** คร.
 - อนุมัติต้งบฯ 745.89 ลบ.
 - เบิกงบฯ 666.97 ลบ.
 - คงเหลืองบฯ 78.92 ลบ.

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 29 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 44 โครงการ
- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 2 โครงการ



คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** คร.

อนุมัติ 586.41 ลบ.
 เบิกจ่าย 268.60 ลบ.
 คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1			
2			
3			
4			
รวม			


อนุมัติสุทธิ 22 โครงการ **3,725** คร.
 - อนุมัติต้งบฯ 586.41 ลบ.
 - เบิกงบฯ 268.60 ลบ.
 - คงเหลืองบฯ 317.81 ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,536 ครัวเรือน
ร้อยละ 50.02 ของครัวเรือนทั้งหมด



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

1 สร้างเสร็จ
3,072 ครัวเรือน
ร้อยละ 43.46 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
190 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.69 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
274 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.88 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม **6,386 ครัวเรือน**
32 ชุมชน + 6 หมู่

▶ **ปทุมธานี** 770 คร. **ดอนเมือง** 2,695 คร. **หลักสี่** 2,519 คร. **จตุจักร** 402 คร.

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
5 ชุมชน (3 โครงการ)
774 ครัวเรือน
ร้อยละ 12.12 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

1 สร้างเสร็จ
196 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.07 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
492 ครัวเรือน
ร้อยละ 7.70 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
86 ครัวเรือน
ร้อยละ 1.35 ของครัวเรือนทั้งหมด