

# แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	3	1	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	-	-	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	-	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	4	20	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	7	-	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



# สถานะการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 64

ผลการดำเนินงานสะสม



## คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** คร.

อนุมัติ 745.89 ลบ.  
เบิกจ่าย 666.97 ลบ.  
คงเหลือ 78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1			
2			
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 51 โครงการ **4,690** คร.

- อนุมัติงบฯ 745.89 ลบ.
- เบิกงบฯ 666.97 ลบ.
- คงเหลืองบฯ 78.92 ลบ.

## สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 29 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 44 โครงการ
- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 2 โครงการ



## คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** คร.

อนุมัติ 586.41 ลบ.  
เบิกจ่าย 268.60 ลบ.  
คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1			20,256,830.10
2			
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 22 โครงการ **3,725** คร.

- อนุมัติงบฯ 586.41 ลบ.
- เบิกงบฯ 288.86 ลบ.
- คงเหลืองบฯ 297.55 ลบ.

# ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม    หลักสี่    ดอนเมือง    ลาดพร้าว    บางเขน    จตุจักร    วังทองหลาง    ห้วยขวาง



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
**35 ชุมชน (41 โครงการ)**  
**3,536 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 50.02 ของครัวเรือนทั้งหมด

**1** สร้างเสร็จ  
**3,072 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 43.46 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
**190 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 2.69 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
**274 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 3.88 ของครัวเรือนทั้งหมด

## คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  
รวม **6,386 ครัวเรือน**  
**32 ชุมชน + 6 หมู่**

▶ **ปทุมธานี** 770 คร.    **ดอนเมือง** 2,695 คร.    **หลักสี่** 2,519 คร.    **จตุจักร** 402 คร.

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
**5 ชุมชน (3 โครงการ)**  
**774 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 12.12 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

**1** สร้างเสร็จ  
**196 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 3.07 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
**492 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 7.70 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
**86 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 1.35 ของครัวเรือนทั้งหมด