

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขตพื้นที่ปฏิบัติการ (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองหลาง) และจังหวัดปทุมธานี โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 7,602 ล้านบาท 400,816,009.10 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ...ล้านบาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน...ครัวเรือน...บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20,256,830.10 บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 380,559,179.00 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบระหว่างปี	คืนงบประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
คลองลาดพร้าว											
เขตสายไหม/ดอนเมือง หลักสี่/บางเขน	13,617,067.00	2,064	-	-	2,064	-	-	-	-	-	13,617,067.00
เขตจตุจักร/ห้วยขวาง วังทองหลาง	69,392,779.00	1,813	-	-	1,813	-	-	-	-	-	69,392,779.00
คลองเปรมประชากร											
เขตดอนเมือง	135,159,725.00	1,113	-	-	1,113	-	-	-	16,207,250.00		118,952,475.00
เขตหลักสี่/จตุจักร	153,288,353.10	1,828	-	-	1,828	-	-	-	4,049,580.10		149,238,773.00
จังหวัดปทุมธานี	29,358,085.00	784	-	-	784	-	-	-	-		29,358,085.00
รวม	400,816,009.10	7,602	-	-	7,602	-	-	-	20,256,830.10	5.05	380,559,179.00

การดำเนินงานของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

① โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ปี 2560

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,877 ครัวเรือน 83,009,846 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ล้านบาท จำนวนเงิน...บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน...ครัวเรือน จำนวนเงิน...บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน...บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 83,009,846 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหม/ดอนเมือง หลักสี่/บางเขน	13,617,067	2,064	-	-	2,064	-	-	-	-	-	13,617,067
เขตจตุจักร/ห้วยขวาง วังทองหลาง	69,392,779	1,813	-	-	1,813	-	-	-	-	-	69,392,779
รวม	83,009,846	3,877	-	-	3,877	-	-	-	-	-	83,009,846

- 1) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 24 โครงการ 2,060 ครุว์เรือน รวมทั้งสิ้น 261,540,450 บาท
- 2) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 20 โครงการ 1,817 ครุว์เรือน เบิกจ่าย 197,060,746 บาท คงเหลือ 83,009,846 บาท

② โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ปี 2562-2564

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 927 ครุว์เรือน 42,476,310 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน.....ครุว์เรือน จำนวนเงิน.....บาท มีการคืน/ยกเลิกครุว์เรือน จำนวน.....ครุว์เรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน.....บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน...บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,873,250 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตจตุจักร	4,735,000	583	-	-	583	-	-	-	-	-	4,735,000
จังหวัดปทุมธานี	1,138,250	344	-	-	344	-	-	-	-	-	1,138,250
รวม	5,873,250	927	-	-	927	-	-	-	-	-	5,873,250

- 2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 2 โครงการ 486 ครุว์เรือน รวมทั้งสิ้น 75,999,000 บาท
- 2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 2 โครงการ 441 ครุว์เรือน เบิกจ่าย 63,412,110 บาท คงเหลือ 5,873,250 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2564 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 2,798 ครั้วเรือน 311,932,913.10 บาท การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน...บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน...ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวนบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 20,256,830.10 บาท ส่งผลให้ ณ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 291,676,083...บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	135,159,725.00	1,113	-	-	1,113	-	-	-	16,207,250.00		118,952,475.00
เขตหลักสี่/จตุจักร	148,553,353.10	1,245	-	-	1,245	-	-	-	4,049,580.10		144,503,773.00
จังหวัดปทุมธานี	28,219,835.00	440	-	-	440	-	-	-	-		28,219,835.00
รวม	311,932,913.10	2,798	-	-	2,798	-	-	-	20,256,830.10	6.49	291,676,083.00

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 11 โครงการ 1,457 ครั้วเรือน เบิกจ่าย 149,448,252 บาท คงเหลือ 84,786,338 บาท

2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 10 โครงการ 1,341 ครั้วเรือน คงเหลือ 206,889,745 บาท

❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ ซึ่งองค์กรชุมชนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงาน เกิดความล่าช้าหรือมีข้อขัดข้องเรื่องการก่อสร้างบ้านใหม่และระบบสาธารณูปโภค โดยมีสาเหตุจาก

1. มีบางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดหรือชะลอการดำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากขาดความมั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเชื่อมของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562

2. มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งชุมชนตามแผนงาน หรือต้องแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟส ๆ ตามพื้นที่ที่รื้อย้ายได้จริง รวมถึงมีนักกฎหมายนอกพื้นที่หรือในบางกรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือชักจูงให้ประชาชนคัดค้านโครงการ

3. การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ไม่สามารถใช้ผลทางคดีไปเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ หรือใช้บังคับให้กลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมสามารถรื้อย้ายบ้านเพื่อเปิดพื้นที่การก่อสร้างได้

❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินได้ตามแผนงาน โดยมีผลกระทบดังนี้

1. ชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายโดยระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยโควิด-19 ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถนัดหมายการประชุมและรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้ ทำให้ไม่สามารถประชุมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตามระเบียบสหกรณ์
2. ในบางชุมชนมีคณะกรรมการหรือสมาชิกชุมชนติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิต ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงบัญชีในการเบิกจ่าย จึงต้องนัดหมายประชุมเพื่อจัดทำมติชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนทางธนาคาร

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามการประกาศของทางภาครัฐ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้มีความเหมาะสมกับปัญหาความเดือดร้อน อาทิ การปรับเปลี่ยนผู้ทรงบัญชี
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เพื่อหารือการปรับปรุงแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยการใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการงานต่อไปได้
3. กรณีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จะได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะของคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ /ประธานคณะกรรมการฯ) ดังนี้
 - 3.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครและรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม
 - 3.2 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - 3.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง โดยมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - 3.4 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ