

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	3	1	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	1	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	-	-	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	5	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	59	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	-	97	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 65

ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

อนุมัติ 745.89 ลบ.
เบิกจ่าย 666.97 ลบ.
คงเหลือ 78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	-
2	-	366,000	451,000
3			
4			
รวม	-	366,000	451,000

อนุมัติสุทธิ 50 โครงการ **4,633** ครัวเรือน

- อนุมัติ 737.13 ลบ.
- เบิกจ่าย 667.42 ลบ.
- คงเหลือ 69.71 ลบ.

คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

อนุมัติ 586.41 ลบ.
เบิกจ่าย 268.60 ลบ.
คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	20,256,830.10
2	-	3,165,000	49,465,361.00
3			
4			
รวม	-	3,165,000	69,722,191.10

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 28 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 44 โครงการ
- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 1 โครงการ

อนุมัติสุทธิ 22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน


- อนุมัติ 589.57 ลบ.
- เบิกจ่าย 338.32 ลบ.
- คงเหลือ 251.25 ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,536 ครัวเรือน
ร้อยละ 50.02 ของครัวเรือนทั้งหมด



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

1 สร้างเสร็จ
3,091 ครัวเรือน
ร้อยละ 43.73 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
209 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.96 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
236 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.34 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม **6,386 ครัวเรือน**
32 ชุมชน + 6 หมู่

▶ **ปทุมธานี** 770 คร. **ดอนเมือง** 2,695 คร. **หลักสี่** 2,519 คร. **จตุจักร** 402 คร.

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
8 ชุมชน (6 โครงการ)
854 ครัวเรือน
ร้อยละ 13.37 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

1 สร้างเสร็จ
293 ครัวเรือน
ร้อยละ 4.59 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
483 ครัวเรือน
ร้อยละ 7.56 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
78 ครัวเรือน
ร้อยละ 1.22 ของครัวเรือนทั้งหมด