

# แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	3	1	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	2	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	18	246	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	0.45	70.5	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	130	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	-	132	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



# สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

## ผลการดำเนินงาน ณ พ.ค. 65

## ผลการดำเนินงานสะสม

### คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

อนุมัติ 745.89 ลบ.  
 เบิกจ่าย 666.97 ลบ.  
 คงเหลือ 78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	-
2	-	366,000	451,000
3	18	3,670,735	283,425
4			
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>4,036,735</b>	<b>694,425</b>

อนุมัติสุทธิ 50 โครงการ **4,651** ครัวเรือน

- อนุมัติ 740.52 ลบ.
- เบิกจ่าย 656.15 ลบ.
- คงเหลือ 84.37 ลบ.

**สถานะโครงการ**

- เบิกจ่ายครบแล้ว 28 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 44 โครงการ
- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 1 โครงการ

### คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

อนุมัติ 586.41 ลบ.  
 เบิกจ่าย 268.60 ลบ.  
 คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	20,256,830.10
2	-	3,165,000	49,465,361
3	161	25,729,595	10,867,431
4			
<b>รวม</b>	<b>161</b>	<b>28,894,595</b>	<b>80,589,622.10</b>

อนุมัติสุทธิ 23 โครงการ **3,886** ครัวเรือน

- อนุมัติ 615.30 ลบ.
- เบิกจ่าย 349.19 ลบ.
- คงเหลือ 266.11 ลบ.

# ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

## คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม    หลักสี่    ดอนเมือง    ลาดพร้าว    บางเขน    จตุจักร    วังทองหลาง    ห้วยขวาง



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
**35 ชุมชน (41 โครงการ)**  
**3,536 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 50.02 ของครัวเรือนทั้งหมด

**1** สร้างเสร็จ  
**3,091 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 43.73 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
**209 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 2.96 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
**236 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 3.34 ของครัวเรือนทั้งหมด

## คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  
รวม **6,386 ครัวเรือน**  
**32 ชุมชน + 6 หมู่**

▶ **ปทุมธานี** 770 คร.    **ดอนเมือง** 2,695 คร.    **หลักสี่** 2,519 คร.    **จตุจักร** 402 คร.

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565  
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  
**10 ชุมชน (8 โครงการ)**  
**943 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 14.77 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

**1** สร้างเสร็จ  
**444 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 6.95 ของครัวเรือนทั้งหมด

**2** ระหว่างก่อสร้าง  
**391 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 6.12 ของครัวเรือนทั้งหมด

**3** พื้นที่พร้อมก่อสร้าง  
**108 ครัวเรือน**  
ร้อยละ 1.69 ของครัวเรือนทั้งหมด