

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565**

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครอบคลุม 7 เขตพื้นที่ปฏิบัติการ (สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง วังทองกลาง) และจังหวัดปทุมธานี โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 7,602 ครัวเรือน 400,816,009.10 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 264 ครัวเรือน จำนวนเงิน 53,678,035.00 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 57 ครัวเรือน 9,128,700.00 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 7,188,750.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 109,583,162.10 บาท ส่งผลให้ ณ 28 มิถุนายน 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 342,970,932.00 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครัวเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณปี	คิ่บงประมาณ	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
คลองลาดพร้าว	83,009,846.00	3,877	18	57	3,838	4,036,735.00	9,128,700.00	7,188,750.00	734,425.00		84,372,206.00
เขตสายไหม/ดอนเมือง หลักสี่/บางเขน	13,617,067.00	2,064	-	57	2,007	186,000.00	9,128,700.00	7,188,750.00	494,425.00		11,368,692.00
เขตจตุจักร/ห้วยขวาง วังทองกลาง	69,392,779.00	1,813	18	-	1,831	3,850,735.00	-	-	240,000.00		73,003,514.00
คลองเปรมประชากร	317,806,163.10	3,725	246	-	3,971	49,641,300.00	-	-	108,848,737.10		258,598,726.00
เขตดอนเมือง	135,159,725.00	1,113	198	-	1,311	31,370,495.00	-	-	58,421,250.00		108,108,970.00
เขตหลักสี่	147,667,603.10	1,233	13	-	1,246	6,212,925.00	-	-	45,404,237.10		108,476,291.00
เขตจตุจักร	5,620,750.00	595	15	-	610	3,900,000.00	-	-	2,577,000.00		6,943,750.00
จังหวัดปทุมธานี	29,358,085.00	784	20	-	804	8,157,880.00	-	-	2,446,250.00		35,069,715.00
รวม	400,816,009.10	7,602	264	57	7,809	53,678,035.00	9,128,700.00	7,188,750.00	109,583,162.10	24.61	342,970,932.00

การดำเนินงานของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

① โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ปี 2560-2561

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3,877 ครัวเรือน 83,009,846 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 18 ครัวเรือน จำนวนเงิน 4,036,735.00 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 57 ครัวเรือน จำนวนเงิน 9,128,700.00 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 7,188,750.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 734,425.00 บาท ส่งผลให้ ณ 28 มิถุนายน 2565 คงเหลือครัวเรือน จำนวน 3,838 ครัวเรือน และคงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 84,372,206.00 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณ ระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินสด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตสายไหม/ดอนเมือง หลักสี่/บางเขน	13,617,067	2,064	-	57	2,007	186,000	9,128,700	7,188,750	494,425	-	11,368,692
เขตจตุจักร/ห้วยขวาง วังทองหลาง	69,392,779	1,813	18	-	1,831	3,850,735	-	-	240,000	-	73,003,514
รวม	83,009,846	3,877	18	57	3,838	4,036,735	9,128,700	7,188,750	734,425	0.88	84,372,206

- 1) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 33 โครงการ 2,201 ครุว์เรือน รวมทั้งสิ้น 304,194,859 บาท
- 2) โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 17 โครงการ 1,637 ครุว์เรือน เบิกจ่าย 178,727,171 บาท คงเหลือ 84,372,206 บาท

๒) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ปี 2562-2565

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 ใช้งบประมาณปี 2561 ในการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 927 ครุว์เรือน 42,476,310 บาท

การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน.....ครุว์เรือน จำนวนเงิน.....บาท มีการคืน/ยกเลิกครุว์เรือน จำนวน.....ครุว์เรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินสดจากชุมชน จำนวน.....บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,138,250 บาท ส่งผลให้ ณ 28 มิถุนายน 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 4,735,000 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย. 64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณ คงเหลือ	ครุว์เรือน	คร.อนุมัติ เพิ่ม	คร.คืน/ ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติ ระหว่างปี	คืนงบ/ ยกเลิก	รับโอน เงินสด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตจตุจักร	4,735,000	583	-	-	583	-	-	-	-	-	4,735,000
จังหวัดปทุมธานี	1,138,250	344	-	-	344	-	-	-	1,138,250	-	-
รวม	5,873,250	927	-	-	927	-	-	-	1,138,250	26.22	4,735,000

- 2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว
 - จำนวน 3 โครงการ 830 ครุว์เรือน รวมทั้งสิ้น 130,052,060 บาท
- 2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครุว์เรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
 - จำนวน 1 โครงการ 97 ครุว์เรือน เบิกจ่าย 10,497,300 บาท คงเหลือ 4,735,000 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563-2564 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 2,798 ครั้วเรือน 311,932,913.10 บาท การดำเนินงานปี 2565 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 246 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 49,641,300 บาท มีการคืน/ยกเลิกครั้วเรือน จำนวน....ครั้วเรือน จำนวนเงิน.....บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวนบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 107,710,487.10 บาท ส่งผลให้ ณ 28 มิถุนายน 2565 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 253,863,726 บาท รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ	ณ 30 ก.ย.64		ดำเนินการปีงบประมาณ 2565								คงเหลือ
	งบประมาณคงเหลือ	ครั้วเรือน	คร.อนุมัติเพิ่ม	คร.คืน/ยกเลิก	คร.สุทธิ	อนุมัติงบประมาณระหว่างปี	คืนงบ/ยกเลิก	รับโอนเงินคืน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
เขตดอนเมือง	135,159,725.00	1,113	198	-	1,311	31,370,495	-	-	58,421,250.00		108,108,970.00
เขตหลักสี่	147,667,603.10	1,233	13	-	1,246	6,212,925	-	-	45,404,237.10		108,476,291.00
เขตจตุจักร	885,750.00	12	15		27	3,900,000			2,577,000.00		2,208,750.00
จังหวัดปทุมธานี	28,219,835.00	440	20	-	460	8,157,880	-	-	1,308,000.00		35,069,715.00
รวม	311,932,913.10	2,798	246	-	3,044	49,641,300	-	-	107,710,487.10	29.79	253,863,726.00

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว

- จำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 19 โครงการ 2,360 ครั้วเรือน เบิกจ่าย 236,781,909 บาท คงเหลือ 146,174,856 บาท

2.3.3 โครงการ/ชุมชน/ครั้วเรือน ที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 5 โครงการ 684 ครั้วเรือน คงเหลือ 107,688,870 บาท

❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ ซึ่งองค์กรชุมชนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงาน เกิดความล่าช้าหรือมีข้อติดขัดเรื่องการก่อสร้างบ้านใหม่และระบบสาธารณูปโภค โดยมีสาเหตุจาก

1. มีบางชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวหยุดหรือชะลอการดำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากขาดความมั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562

2. มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งชุมชนตามแผนงาน หรือต้องแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟส ๆ ตามพื้นที่รื้อย้ายได้จริง รวมถึงมีนักกฎหมายนอกพื้นที่หรือในบางกรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือชักจูงให้ประชาชนคัดค้านโครงการ

3. การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลาานาน ไม่สามารถใช้ผลทางคดีไปเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ หรือใช้บังคับให้กลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมสามารถรื้อย้ายบ้านเพื่อเปิดพื้นที่การก่อสร้างได้

❖ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน โดยมีผลกระทบดังนี้

1. ชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายโดยระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยโควิด-19 ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถนัดหมายการประชุมและรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้ ทำให้ไม่สามารถประชุมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตามระเบียบสหกรณ์

2. ในบางชุมชนมีคณะกรรมการหรือสมาชิกชุมชนติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิต ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงบัญชีในการเบิกจ่าย จึงต้องนัดหมายประชุมเพื่อจัดทำมติชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนทางธนาคาร

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามการประกาศของทางภาครัฐ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้มีความเหมาะสมกับปัญหาความเดือดร้อน อาทิ การปรับเปลี่ยนผู้ทรงบัญชี

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เพื่อหารือการปรับรูปแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยการใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการงานต่อไปได้

3. กรณีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จะได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะของคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ /ประธานคณะกรรมการฯ) ดังนี้

3.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครและรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

3.2 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง โดยมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

3.4 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ