

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	3	1	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	2	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	18	246	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	0.73	122.34	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	135	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	2	162	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

ผลการดำเนินงาน ณ ก.ค. 65

ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

อนุมัติ 745.89 ลบ.
เบิกจ่าย 666.97 ลบ.
คงเหลือ 78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	-
2	-	366,000	451,000
3	18	3,670,735	283,425
4			
รวม	18	4,036,735	734,425

อนุมัติสุทธิ 50 โครงการ **4,651** ครัวเรือน

- อนุมัติ 740.52 ลบ.
- เบิกจ่าย 656.24 ลบ.
- คงเหลือ 84.28 ลบ.

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 28 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 44 โครงการ
- อยู่ระหว่างปิดโครงการ 1 โครงการ

คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

อนุมัติ 586.41 ลบ.
เบิกจ่าย 268.60 ลบ.
คงเหลือ 317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	20,256,830.10
2	-	3,165,000	49,465,361
3	246	46,476,300	39,126,546
4	-	-	13,493,380
รวม	246	49,641,300	122,342,117.10

อนุมัติสุทธิ 23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน


- อนุมัติ 636.05 ลบ.
- เบิกจ่าย 390.94 ลบ.
- คงเหลือ 245.11 ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา



ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,538 ครัวเรือน
ร้อยละ 50.05 ของครัวเรือนทั้งหมด

1 สร้างเสร็จ
3,106 ครัวเรือน
ร้อยละ 43.94 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
247 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.49 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
185 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.62 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม **6,386 ครัวเรือน**
32 ชุมชน + 6 หมู่

▶ **ปทุมธานี** 770 คร. **ดอนเมือง** 2,695 คร. **หลักสี่** 2,519 คร. **จตุจักร** 402 คร.

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
10 ชุมชน (8 โครงการ)
998 ครัวเรือน
ร้อยละ 15.63 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

1 สร้างเสร็จ
528 ครัวเรือน
ร้อยละ 8.27 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
351 ครัวเรือน
ร้อยละ 5.50 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
119 ครัวเรือน
ร้อยละ 1.86 ของครัวเรือนทั้งหมด