

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2566 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	33	3	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	-	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	7	3	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	-	18	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65

ผลการดำเนินงาน ณ พ.ย. 65

ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว

50 โครงการ **4,113** ครัวเรือน

อนุมัติ 628.65 ลบ.
 เบิกจ่าย 588.94 ลบ.
 คงเหลือ 39.71 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	33	1,598,242	-
2			
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 46 โครงการ **3,942** ครัวเรือน

- อนุมัติ 599.74 ลบ.
- เบิกจ่าย 567.04 ลบ.
- คงเหลือ 32.70 ลบ.

คลองเปรมประชากร

23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

อนุมัติ 637.05 ลบ.
 เบิกจ่าย 403.50 ลบ.
 คงเหลือ 233.55 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	3	1,830,522	-
2			
3			
4			
รวม			

สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 36 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 34 โครงการ
- ปิดโครงการ 13 โครงการ

อนุมัติสุทธิ 24 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

- อนุมัติ 637.09 ลบ.
- เบิกจ่าย 403.50 ลบ.
- คงเหลือ 233.59 ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนสามัคคีร่วมใจ



ชุมชนวังหิน

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,549 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.21 ของครัวเรือนทั้งหมด

1 สร้างเสร็จ
3,107 ครัวเรือน
ร้อยละ 43.95 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
250 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.54 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
192 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.72 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม 6,386 ครัวเรือน
32ชุมชน+6หมู่

ปทุมธานี 770 คร. ดอนเมือง 2,695 คร. หลักสี่ 2,519 คร. จตุจักร 402 คร.

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
10 ชุมชน (8 โครงการ)
1,017 ครัวเรือน

ร้อยละ 15.93 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด



สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

1 สร้างเสร็จ
634 ครัวเรือน
ร้อยละ 9.93 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
352 ครัวเรือน
ร้อยละ 5.51 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
31 ครัวเรือน
ร้อยละ 0.49 ของครัวเรือนทั้งหมด