

แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)



ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	-	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	2	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	-	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	33	3	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	22.45	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	7	133	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน (สร้างบ้านแล้วเสร็จ)	72	228	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน



สถานการณ์สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65

ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 66

ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว

50 โครงการ **4,113** ครัวเรือน

อนุมัติ 628.65 ลบ.
 เบิกจ่าย 588.94 ลบ.
 คงเหลือ 39.71 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	33	1,598,242	-
2	-	-	-
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 44 โครงการ **3,783** ครัวเรือน

- อนุมัติ 557.21 ลบ.
- เบิกจ่าย 532.84 ลบ.
- คงเหลือ 24.37 ลบ.



สถานะโครงการ

- เบิกจ่ายครบแล้ว 35 โครงการ
- คงเหลือรอเบิกจ่าย 35 โครงการ
- ปิดโครงการ 13 โครงการ

คลองเปรมประชากร

23 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

อนุมัติ 637.05 ลบ.
 เบิกจ่าย 403.50 ลบ.
 คงเหลือ 233.55 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	คร.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	3	1,830,522	-
2	-	-	22,451,250
3			
4			
รวม			

อนุมัติสุทธิ 24 โครงการ **3,971** ครัวเรือน

- อนุมัติ 638.37 ลบ.
- เบิกจ่าย 425.95 ลบ.
- คงเหลือ 212.42 ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน จตุจักร วังทองหลาง ห้วยขวาง



ชุมชนสามัคคีร่วมใจ



ชุมชนวังหิน

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,553 ครัวเรือน

ร้อยละ 50.26 ของครัวเรือนทั้งหมด

1 สร้างเสร็จ
3,178 ครัวเรือน
ร้อยละ 44.96 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
220 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.11 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
155 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.19 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม 6,386 ครัวเรือน
32ชุมชน+6หมู่

ปทุมธานี 770 คร. ดอนเมือง 2,695 คร. หลักสี่ 2,519 คร. จตุจักร 402 คร.

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
10 ชุมชน (8 โครงการ)
1,159 ครัวเรือน

ร้อยละ 18.15 ของครัวเรือนทั้งหมด



สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด



สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด



สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด

1 สร้างเสร็จ
844 ครัวเรือน
ร้อยละ 13.22 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
305 ครัวเรือน
ร้อยละ 4.78 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
10 ครัวเรือน
ร้อยละ 0.16 ของครัวเรือนทั้งหมด