แบบรายงานสถิติการให้บริการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ประจำปี 2565
(ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2565)

ลำดับ	การสนับสนุนและงานบริการ	จำนวนการให้บริการ		หน่วยนับ
		คลองลาดพร้าว	คลองเปรมประชากร	
1	การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ	-	-	ชุมชน
2	การทบทวนชุมชน/ครัวเรือน และรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	3	1	ชุมชน
3	การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ	-	1	สหกรณ์
4	การดำเนินการรังวัดที่ดินและจัดเช่าที่ดิน	-	-	สหกรณ์
5	การออกแบบวางผังชุมชนใหม่ และขออนุญาตก่อสร้าง	-	2	สหกรณ์
6	การอนุมัติโครงการและงบประมาณ	-	-	ครัวเรือน
7	การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	-	5	ล้านบาท
8	การรื้อย้ายบ้านเดิม	-	59	หลัง
9	การก่อสร้างตามแบบ/ผัง ที่ออกแบบร่วมกับชุมชน **(สร้างบ้านแล้วเสร็จ)**	-	97	ครัวเรือน
10	การสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	ชุมชน

สถานะการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64

ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. 65

ผลการดำเนินงานสะสม

คลองลาดพร้าว

51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

อนุมัติ	745.89 ลบ.
เบิกจ่าย	666.97 ลบ.
คงเหลือ	78.92 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	ครั.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	-
2	-	366,000	366,000
3			
4			
รวม	-	366,000	366,000

อนุมัติสุทธิ 51 โครงการ **4,690** ครัวเรือน

- อนุมัติ	746.26	ลบ.
- เบิกจ่าย	667.16	ลบ.
- คงเหลือ	79.10	ลบ.

สถานะโครงการ

-เบิกจ่ายครบแล้ว	29	โครงการ
-คงเหลือรอเบิกจ่าย	44	โครงการ
-อยู่ระหว่างปิดโครงการ	2	โครงการ

คลองเปรมประชากร

22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

อนุมัติ	586.41 ลบ.
เบิกจ่าย	268.60 ลบ.
คงเหลือ	317.81 ลบ.

ไตรมาส	อนุมัติ		เบิกจ่าย (บาท)
	ครั.	จำนวนเงิน (บาท)	
1	-	-	20,256,830.10
2	-	3,165,000	47,085,111.00
3			
4			
รวม	-	**3,165,000**	67,341,941.10

อนุมัติสุทธิ 22 โครงการ **3,725** ครัวเรือน

- อนุมัติ	589.57	ลบ.
- เบิกจ่าย	335.75	ลบ.
- คงเหลือ	253.82	ลบ.

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร

คลองลาดพร้าว

กลุ่มเป้าหมาย 50 ชุมชน 8 เขต 7,069 ครัวเรือน

สายไหม	หลักสี่	ดอนเมือง	ลาดพร้าว	บางเขน	จตุจักร	วังทองหลาง	ห้วยขวาง

57 โครงการ 7,069 ครัวเรือน

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
35 ชุมชน (41 โครงการ)
3,536 ครัวเรือน
ร้อยละ 50.02 ของครัวเรือนทั้งหมด

ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา

ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

1 สร้างเสร็จ
3,091 ครัวเรือน
ร้อยละ 43.73 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
209 ครัวเรือน
ร้อยละ 2.96 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
236 ครัวเรือน
ร้อยละ 3.34 ของครัวเรือนทั้งหมด

คลองเปรมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย
รวม 6,386 ครัวเรือน
32ชุมชน+6หมู่

ปทุมธานี	ดอนเมือง	หลักสี่	จตุจักร
770 คร.	2,695 คร.	2,519 คร.	402 คร.

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้
8 ชุมชน (6 โครงการ)
854 ครัวเรือน
ร้อยละ 13.37 ของครัวเรือนทั้งหมด

สหกรณ์เคหถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด

สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด

1 สร้างเสร็จ
293ครัวเรือน
ร้อยละ 4.59 ของครัวเรือนทั้งหมด

2 ระหว่างก่อสร้าง
483 ครัวเรือน
ร้อยละ 7.56 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 พื้นที่พร้อมก่อสร้าง
78 ครัวเรือน
ร้อยละ 1.22 ของครัวเรือนทั้งหมด